Commencé le 5 février 1783
et fini le 5 août 1784.

Procès verbal de l'état des maisons dépendantes de l'abbaye royale de Jainpont

L'an mil sept cens quatre vingt trois le jour six dernier de février, nous Jacques Gilles, ingénieur des ponts & chaussées de Bretagne au département de Dol, demeurant à Rennes, paroisse de Toussaints, savoir faisons qu'en exécution de la sentence endatte du Dix décembre dernier, rendue au siège présidial de Rennes, portant que lecture sera rapportée par devant Messire Louis Mathurin du Marais chanoine de l'église de Paris & abbé de l'abbaye royale de Jainpont, évêché de St Malo en Bretagne, que par M.M. les prieur & chanoines réguliers de ladite abbaye un état et procès verbal des réparations faites & à faire aux maison conventuelles, Eglise, chœur, cancels, métairies moulin & autres dépendances de ladite abbaye de Jainpont; et en conséquence de notre nomination par Monsieur Messire du Marais, abbé de Jainpont pour son rapport et de la convention aussi devant de la part de M.M. les prieur & chanoines de ladite abbaye pour leur rapport nous nous sommes transporté le jour d'hier, après avoir prêté serment à la manière accoutumée devant M. le lieutenant civil du présidial de Rennes, en ladite abbaye de Jainpont où étant nous y avons trouvé M. Girard de prieur, & M. Soyer procureur, lesquels devant offert à nous

avons fait la monstre de tous les Batimens et dependances
de labbaye de pamponne, lesquels sont en bon etat couverte de la
dite fontaine
apres quoi nous susdit avons procedé a laverissement
des reparations a faire au Commencement par leglise et
chœur, servant aussi d'eglise paroissiale pour la paroisse
aussi dite de pamponne, ainsi quil suit

1°

Etant dans le porté a la porte principale de ladite Eglise, laquelle
est percé dans le pignon au bout et en longueur
de deux arcades en pierre tant pour les jambages que piedroits,
que pour les voutes. chacune des quelles arcades est fermé
par deux vantaux de porte en menuiserie à panneaux montans
et traverses avec impostes pleine au dessus aussi en menuiserie
fermant sur gonds à pentures de fer et fermé par des
serrures dont lune est a lentrée en fer et une des branches
en manquent. Le ventail de larcade vers midi est
fermé par deux verous a queue du haut et du bas: les
deux portes ou quatre vantaux seront peints en leurs
parements interieur de deux couches de peinture à huile
de lenduit grise. il sera fourni a chacune des arcades un seuil
de pierre dure de deux pieds six pouces de longueur sur pied de
gros bien proprement piegés aux parements apparens
observant d'y faire une feillure propre à recevoir le
battement des vantaux, les quelles reparations montent
pour faire et fournir une somme de cinquante quatre
livres cy ——————————— 54. " "

2°

Ramenant la porte latérale de ladite Eglise
donnant dans le cloitre au midi, la quelle
a deux vantaux en menuiserie ouvrant de

54. " "

de la Contre —— 54 "

Moulures, Roulant sur gonds et pentures, fermée par une serrure en fer dont La clef se manœuvre de dedans ; en outre il sera pourvu de neuf anneaux qui un clanche et La serrure sera huilée et dégarnie le tout Contera une somme de trois livres 6 —— 3 " "

3.

La galatre audessus de ladite porte etant pourri et vermoulu sera changé et remplacé par un neuf qui aura sept pieds six pouces de longueur sur trois pieds de largeur et huit pouces de hauteur : La galatre qui sera en bon bois de chêne sera Composé de quatre pieces posées bien joignivement et Contera y Compris La reparation de la maçonnerie qu'il audessus et Le tout fait et fait sur la partie reparée une somme de vingt une livres 6 —— 21. " "

4.

Le seuil de la dite porte qui est en bois et pourri et vermoulu sera changé et remplacé et remplacé par un neuf qui aura quatre pieds six pouces de longueur sur huit pouces de largeur et six pouces de hauteur, observant de pratiquer dans le dit seuil une feuillure pour servir de Batement à la porte ce qui Contera pour faire et fournir une somme de quatre livres dix sous 6 — 4. 10. "

5°

Visitant ensuitte la porte parallele à la précédente pratiquée dans le mur lateral de l'Eglise du côté du nord, laquelle est Composée de deux battans en menuiserie orné de montans et traverses avec moulures et panneaux, le montant de retour remuer du Ventail, vers le grand autel est pourri et vermoulu sera changé et remplacé par un neuf en quel on donnera la même forme que celui qui existe actuellement, le panneau du milieu de l'autre Ventail de la dite porte et aussi troué sera remplacé par un neuf, moyennant de quoi les deux Ventaux seront déposés pour être reattachés et mis en état et replacés d'aplomb et degauchis. il sera —— 82. 10. "

2/4.

De l'autre part. cy ---------- 82. 10 "

Deux petits fonts dans la Chambrande qui recoit cette porte qui est à placard; toutes les quelles reparations couteront une somme de dix livres dix sous cy ---- 10. 10. "

6°

Jallant continuer les fonts baptismaux, avons trouvé que la couverture du côté de la grande porte est rompue à l'endroit qu'est placé la serrure et qui manque une fiche de fer. Les ferrures des dits fonts seront refaites à neuf ainsi que la couverture qui est brisée, en bon bois de chêne: ce qui se trouvera bon de la ferrure reservira ainsi que les ferrures qui seront brisées et rajustées ce qui coutera une somme de sept livres dix sous ---- cy ---------- 7. 10.

7°

Passant à l'examen des vitres qui sont dans les fenetres qui eclairent la nef et commençant par celles pratiquées dans le mur lateral du côté du midi avons trouvé que les vitres de la fenetre qui est embas et du côté du couchant sont rompues et que les panneaux de verre qui sont en plomb manquent de verguettes de fer pour les tenir; les panneaux de cette fenetre seront enlevés et refaits à neuf, pour les plombs et les barreaux de verre manquants seront fournis, les vieux en ce qui sera bon reservant quand ils auront été decrassés le tout sera soli dement attachés avec attaches de plomb aux verguettes de fer et soli dement retenu dans les angles la quelle reparation coutera une somme de quarante sept livres - cy ---------- 47. " "

8°

Les panneaux de vitres de la fenetre du milieu pratiquée dans le même mur et aussi de même nature que les precedents ils seront semblablement refaits à neuf et couteront aussi une somme de quarante sept livres. --cy- -- 47. " "

9°

Les barreaux de verre manquants à la troisieme fenetre qui est au dessus du Chœur seront remplacés par de neufs et la totalité des panneaux de verres sera decrassés et rajustés dans les verguettes de fer avec attache de plomb ce qui coutera — ouze livres ---- 10, 12. " "

Visitant les fenetres pratiquées dans le mur lateral du côté du 206. 10

5.

De [illegible] entre — 206ᵗ 1
nord communant par la [illegible] premiere du coté du
pignon occidental, dont [illegible] les panneaux de verre qui
sont en plomb seront à refaire [illegible] à neuf s'il faut refaire
les barreaux de verre qui [illegible] le trouveront dans lequi
coutera une somme de vingt quatre livres — — — 24 " "

11

Les deux panneaux du bas de la fenetre du milieu seront refaits à
neuf et les barreaux manquans seront remplacés lequi coutera une
somme de douze livres — — — — — — — — — — — 12 " "

12

Les barreaux manquans à la 3ème fenetre du coté du septentrion
seront remplacés lequi coutera une somme de trois livres — — — 3 " "

13

Le plancher de pied de la nef qui est en pierre de taille et
qui n'est pas de niveau et dont quelques unes des pierres sont brisées
sera deposé et reposé de maniere qu'il soit de niveau et que chaque
rang de pierre le coupe de joint: le pavé a vingt cinq pieds de
largeur sur cinquante pieds de longueur le qui couvera une somme de
trois cens quatre vingt dix livres a — — — — — 390 " "

14

La grille de fer qui separe la nef du chœur sera
repeinte en noir et les ornements en tolles dorés, les ventaux
ouvrans rajustés, la serrure sera rajustée et l'espagnolette
qui monte du bas en haut sera refaite à neuf de
maniere que le tout se ferme solidement lequi coutera
une somme de six cens vingt livres — — — — — — 620 " —

15

Le parquet qui est au milieu du chœur etant entierement
mauvais sera refait dans toute son etendue qui est dans
le bas chœur de quinze pieds six pouces de largeur sur
vingt deux pieds de longueur et entre les places du prieur
et du sous prieur de neuf pieds sur cinq pieds chaque
feuille de parquet aura trois pieds en quarré et sera
composé de Bateé de dix huit lignes d'epaisseur et de
panneaux de quinze lignes aussi d'epaisseur etably bien de
niveau sur des lambourdes dont on remplacera les mauvaise
lequi coutera une somme de quatre cens dix quatre livres — 450 " "

1.765ᵗ 10 — —

De l'autre part ---------- 1705# 10

3.

16

La petite porte de la Stalle du prieur sera refaite à neuf la ferrure reservira après avoir été rajustée ce qui coutera une Somme de quatre livres dix Sous --- y --- 4. 10.

17

La petite ferrade qui separe les hautes Stalles du côté de l'evangile sera rajustée et les nouveaux manquants seront fournis de neuf ce qui coutera y compris la peinture en couleur noire des deux ferrade une Somme de --- y --- 9. " "

La Marche entre les Stalles et la grille separant le Chœur De la croisée du côté de l'evangile sera refaite à neuf elle sera en feuille de parquet et aura quatre pieds trois pouces de longueur sur deux pieds et coutera une Somme de trente six Livres y 36 " "

18

La corniche de la base du piédestal Cuivre les susdites Stalles et la susditte grille sera faite de neuf dans les parties manquantes solidement rajustées avec les autres et bien mises de niveau ce qui coutera une Somme de quatre livres dix Sous - - - - - y - - - - 4. 10. "

19.

Les Panneaux De menuiserie derriere les basses Stalles et en face des hautes de celles du côté de l'evangile et aux deplacés seront remis en place et il sera fourni trois tirroirs pour servir de crachoirs avec bouton pour les tirer ce qui coutera une Somme de dix huit livres - - - - - y - - - - 18. " "

20

il en sera fait autant de l'autre côté ce qui coutera dix huit livres - - - - - y - - - - 18. " "

21

Il sera mis une petite planche au plancher de pied des hautes Stalles du côté de l'epitre et au joignant de la marche qui soutient la grille de fer separant le chœur de la croisée De l'eglise ; la Saillie du socle du piedestal au dessus de la susdite marche sera retablie et il sera fourni un petit morceau de Retour ce qui coutera une Somme de Deux livres - - - y - - - 2. " "

17.97# 10

De ay contre ——— 1797# 10.s

22

La grille de fer en ——— hauteur d'oppui qui sépare le chœur de la croisée ——— sera repeinte de deux couches de couleur noire et à l'huile et les ornemens en tôles seront dorés; les deux ouvrans et fermans dans la dte grille seront rajustés et remis en place de manière qu'ils ouvrent et ferment ce qui coutera une somme de y compris une pomme en bronze qui manque ——— 150. " "

23

Les lambris qui sont dans la nef seront rajustés dans toutes les parties défectueuses comme socles sous le siege qui regne au pourtour, astragales manquantes aux chapiteaux corniches qui sont ou pourries ou défectueuses ce qui coutera une somme de quarante cinq livres ——— 45. " "

24

Le lambris qui decore le chœur sera netoyé et rajusté dans les parties défectueuses ce qui coutera une somme de seize livres ——— 16. " "

25

il sera fourni quatre patteuce manquantes à quatre stalles ces quelles couteront une somme de vingt livres ——— 20. " "

26

Le pavé dans la croisée qui est en pierre de taille est mal joint et plusieurs parties hors de leur niveau sera defait et reposé bien de niveau, les pierres refendues après que les joints auront été refaits à la petite pointe on fournira les pierres manquantes, qui seront de même qualité que celles qui existent actuellement: le pavé à soixante quatorze pieds de longueur entre les pignons de la croisée sur dix neuf pieds de large entre les pieds d'estaux rustiques de la menuiserie qui decore cette croisée ce qui coutera une somme de Deux cent soixante quinze Livres ——— 275. " "

27

Examiné la chaire à prescher trouvé en bon état il sera seulement necessaire de fixer le siege des fonds et de mettre un petit socle à la base qui est endommagé de la

2803# 10.s

2303#- 10

De l'autre part

Despreau marbre, la rampe de bocabor sera rajustée et collée dans une partie qui est brisée et les planches faisant le plafond sous la rampe seront remises de niveau toutes les quelles reparations couteront une somme de dix livres cy — 10. " "

28

Examinant le lambris qui decore la croisée de la dite Eglise le quel est composé d'une ordre pilastre Jonique avec portes et espacements decorés de panneaux de menuiserie dans les quels sont placés des confessionneaux, visitant la partie de ce lambris adossé au pignon de la croisée du côté du nord; le panneau de la porte donnant dans l'escalier du costé à droite sera refait à neuf. il sera fait une guirlande au dade qui est dans l'attique de la surdite porte. la Doucine ou socle du pilastre à gauche de la dite porte sera refaite à neuf ce qui coutera une somme de quarante deux Livres cy — 42. "

29

au Retable de l'autel Ste Genevieve il sera mis une porte barrée du côté de l'epitre semblable à celui qui est du côté de l'evangile ce qui coutera une somme de six livres — cy — 6. " "

30

Le Surplus du retable de l'autel en etat

31

La porte qui communique du cloitre du côté du midi dans la branche de la croix en etat. Il nou que le tournant du panneau à droite en entrant dans l'eglise sera refait à neuf etant pourri et vermoulu et l'autre montant fortifié dans la longueur d'un pied ce qui coutera une somme de quatre livres quinze sous — 4. 15. "

2366#--5#

9.

32

Il sera mis un petit socle ou chambranle du confessionnal adossé au contre du midi et il sera mis une doucine en retour au pilastre à gauche du dit confessionnal, la sculpture du vase qui est dans l'attique de la façade porte entre le susdit confessional et la chapelle de St Martin il sera mis une tablette au penitencier du susdit confessional toutes les quelles reparations couteront une somme de trois livres dix sous - - - - - cy - - - - - 3. 10. -

2366. 5.

33.

Il sera mis deux socles au chambranle du penitancier à gauche du confessional adossé au pignon au midi de la Croisée de l'eglise lequel coutera une somme de douze livres - cy - 12. " -

34

Il sera mis une claire de bois de chêne entre la marche de bois et le marche pied en pierre de la chapelle de Ste Marguerite le quel sera bien d'affleurement avec le dit Marche pied et la marche de bois lequel coutera une somme de deux livres - - - cy - - - 2. " "

35

Vis à vis le sanctuaire il sera mis une Corniche au pied destal du second pilastre du côté de l'epitre en entrant dans le dit sanctuaire lequel coutera la somme de trois livres - - 3 " -

36.

Il sera mis un petit bout de doucine au socle du troisieme pilastre du même coté lequel coutera une somme de vingt sous - cy - - - 1. " -

37

Les portes de l'appui de la communion etant trop serrées seront rendue plus libres et la ferrure sera rajustée et recouverte lequel coutera une somme de trois livres - - - 3. " -

38

Enfin tous les boumbis tant du sanctuaires que de la croix de l'eglise, chapelles, portes, pilastres, corniches, entablements seront nettoyés et les pieces manquantes seront remplacées demeurant qu'il n'y manque rien tant pour les moulures que pour les ornemens de sculpture lequel coutera une somme de quarante huit livres - - - - - cy - - - - - 48. " "

2438. 15.

2438ᵗ 15ˢ

De l'autre part

39.

Le parquet du sanctuaire en avant du baldaquin devra tout joint sera relevé et reposé de nouveau et l'on mettra deux frises dans les côtés pour faire rejoindre le parquet qui sera établi bien de niveau sur lambourdes ce qui coutera une somme de dix huit livres ---------- cy ---------- 18. " "

40.

Le Baldaquin en état sera nettoyé et les parties defectueuses remplacées les colonnes seront remarriquées dans les parties defectueuses ce qui coutera une somme de trois cens quatre vingt livres cy ---------- 380 " "

Voyez l'article 964 au chapitre de la table.

41.

Le marche pied de l'autel sera refait à neuf en parquet sur une longueur de dix pieds et une largeur de trois pieds quatre pouces ce qui coutera une somme de trente six livres cy ---------- 36. " "

42.

Les panneaux de verre de la fenetre qui eclaire la croisée de l'eglise en face de la chapelle Ste Genevieve seront decrassés et les carreaux de verre remplacés par de neufs, les vergettes de fer, montants seront fournis de neufs ainsi que les cattraches, en plomb ce qui coutera une somme de huit livres ---------- cy ---------- 8. " "

43

Les panneaux de verre de la fenetre qui eclaire la croisée de l'eglise en face de la chapelle du rosaire seront entierement refaits à neufs composé de quatre vingt panneaux de verre en plomb attaché avec vergettes de fer et bandes de plomb ce qui coutera une somme de quatre vingt quatre livres ---------- 84. " "

44.

Les panneaux de verre qui sont dans la rosace

2964ᵗ 15

De cy contre 2964. 15

qui est dans le [illegible] pignon de la croisée
au midi seront [illegible] decrassés les parties
Mauquantes remplacées par de neuves et recouvrés
dans le feuillures et bien mastiqué ce qui coutera une
Somme de cinquante quatre livres ---- cy ---- 54. " -

45

Les carreaux de verre manquants aux deux croisées
qui eclairent le chœur seront decrassés et recouverts
sur les vergettes de fer avec cabercles de plomb et mastic
Les panneaux de verre qui seront manquants seront
fournis de neuf, observant de laisser en les deux
croisées comme dans toutes les autres des panneaux
de verre armoiés qui seront remis en place tels qu'ils
sont actuellement ce qui coutera pour les deux croisées
une somme de soixante six livres ---- cy ---- 66. " "

46

Les Parquets interieurs des murs de la nef, croisée, Sanctuaire
et Chœur seront enduits dans les parties desfectueuses avec
Mortier de chaux et sable fin après quoi on donnera
trois couches de lait de chaux tant sur les
voutes en pierre de la dite Eglise que sur les lambris
qui sont en bois observant de reparer les endroits desfectueux
avec fourures et triangles en bois ce qui coutera une somme
de cinq cens vingt cinq Livres cy ---- 525. "

47

Le plancher de pied de la tribune sera refait en
entier à neuf dans la longueur de vingt cinq pieds
quatre pouces sur dix pieds de largeur en bon
bois de chesne assemblé à rainures et languettes
solidement cloué les planches auront quatorze à quinze
lignes d'epaisseur en outre ce qui coutera une somme de
cent trente cinq Livres cy ---- 135. " "

3766 15

De l'autre Part — 3944. 18s

48.

La hauteur d'appui de la dite tribune sera reparé dans les parties desfectueuses et blanchis de deux couches de laitance de blanc de paris ce qui coutera une somme de
Treize Livres cy — 13.

49.

Il sera mis un carreau de verre à la fenestre qui est au pignon au couchant et le surplus des verres sera decrassé on pourra la remplir de maconnerie comme inutile et prejudiciable au pignon par l'eau qui y introduit ~~ce sera cequ'on~~ ~~ce sera~~ cette maconnerie sera en mortier de chaux et sable et comme la dite l'entrepreneur ne sera pas tenu d'y mettre de verres ce qui coutera une somme de Vingt huit livres cy — 28 ""

50.

Il sera fait un petit pallier pour passer de la dite tribune dans l'appartement des dames, composés d'une poutrelle à claire voie et d'un plancher de planches cloüés et emboitées ce qui coutera une somme de
Cinquante cinq livres cy — 55. "

51.

Le portail du dit cloitre demeurant sur la tour trouvé en etat il sera mis un seuil en pierre en dedans estimé une somme de quinze livres cy — 15. ""

52

La premiere croisée du coté de l'eglise sera decrassé et les bois qui se trouveront de mauvaise equarri remplacé par de neufs ce qui coutera une somme de Vingt une livre — 21

53

La seconde croisée comptant de l'eglise sera refaite à neuf pour la traverse du bas qui portera jusqu'au

3876 15s

De ce Contre 3876-15

54.

Il en sera fait autour à la quatrieme et les quatre croisées seront peintes de deux couches de couleur grise à l'huile ce qui coutera une somme de soixante dix huit livres ci — 78. "

55

Le plancher de pied qui est en pierre de taille sera relevé dans les parties qui sont trop basses et les pierres defectueuses tant dans leurs joints que dans leurs parements exterieurs seront remplacés par de neuves ce qui coutera une somme de quatrevingt livres 80 "

interieurs 56.

Les enduits des murs, composant le Cloitre seront refaits et blanchis de deux couches de lait de chaux ce qui coutera une somme de soixante quinze livres ci — 75. "

57

Il en sera fait autant au plafond qui est circulaire après qu'il aura été reparé dans les deux parties manquantes observant d'y mettre les courbes necessaire pour suivre le cintre de ce plafond et former les lunettes près la premiere fenetre qui est près le bras de l'église estimé la somme de cent trente livres - ci — 130. " -

58.

La Couverture en appentis de ce cloitre etant en assez bon etat il faudra seulement la reparer en recherche et refaire le revert dans toute sa longueur ce qui coutera la somme de trente huit livres dix sous - ci - 38 10. "

59 " interieurs "

Les enduits du pourtour des murs, qui forment le Cloitre au nord seront repris et blanchis dans toute leur etendue ainsi que le plafond au quel on mettra les courbes necessaires pour faire les — L. 4278 5

De l'autre part ——— 4278ᵗ 5ˢ.

184 Lucarne devant la sacristie estime devoir couter la
somme de Cent Vingt cinq Livres ——— 125 ".

60
La troisieme fenetre comptant de l'eglise sera refaite
à neuf avec chassis à treillis ce qui coutera une somme de
trente huit Livres ——— 38 ".

61
La quatrieme sera semblablement refaite estimé
une somme de trente huit livres ——— 38 ".

62.
La traverse du bas de la cinquieme et le panneau
en treillis du bas sera refait ce qui coutera une somme de
neuf Livres ——— 9 ".

63
La sixieme sera reparée dans la traverse du milieu
et le parement exterieur de ces cinq croisées sera peint
De deux couches de couleur grise et à l'huile ce qui coutera
une somme de trente cinq Livres ——— 35. ".

64.
La couverture de cloture en appentis sera reparé
en recherche le revert fait comme le précedent et les
treillés en chaux refaites à neuf ce qui coutera une
somme de quatrevingt seize livres ——— 96

Clocher 65.
Toutes passages du clocher seront refaits à neuf et il y
aura que les principalles pieces qui seront couvercés
il sera formé en impériale de dix huit pieds de haut
ce qui le tout assemblé suivant les regles de l'art ce qui coutera
une somme de huit Cens quatrevingt Livres ——— 880 "

66
La derniere ouverture sera faite à neuf et les principales
pieces seront assemblés avec les potteaux du Campanier

L. 5509ᵗ 5ˢ

15

Les doubles seront cy contre 550 l. 5

Les echarpes seront aussi fournies de neuf avec
les liens et — Les pieces de bois vieux
qui le trouveront pourries seront fournies de neuf
ce qui coutera cy — somme de deux cens vingt livres - 220 "

67

Il faut deux echelles pour monter au dessus du mouton
Des cloches ce qui coutera une somme de Trente livres — 30 "

68

Il sera fait un plancher sous les cloches le plancher
sera en planche de chêne de dix huit lignes d'epaisseur
assemblées à rainure et languettes et rainure clouée sur
la premiere enrayure ce qui coutera une somme de
quarante huit livres 48 — 48 " "

69

Les plessages des querris du Clocher qui raccordent les
quatre vieux taillant subsister les principales pieces et il sera
mis des liens de fer aux angles de chaque enrayure
ce qui coutera une somme de Cent soixante dix livres - 170. "

70

Le poteau du milieu sous la volée des cloches sera
changé et remplacé par un neuf de sept pieds six pouces
De hauteur sur huit pouces de grosseur ce qui coutera la
somme de Sept livres dix sous — 7 10 "

71

on observera de pratiquer dans le campanier deux
petites fenetre sur chaque côté lesquelles auront vingt pouces
sur six pouces avec une jalousie pour empecher l'eau
D'entrer dans le Clocher et assés espacé pour ne pas entraver
le jour ce qui coutera une somme de Trente livres - 30 " "

72

Les croix de St André qui reunissent les principales

L. 6014. 15.

16

De l'autre part ——— ——

pieces trois marqués a d y aura generalement quelles
moutons de Couverts lequel coutera cinq sommes de cent
vingt livres cy ——— 120. "

73

Les moutons du dessus de la Voute de la croisée du
Clocher ou Campanier seront conservés.

74

Le second tirant ~~couvert~~ comptant du pignon au levant
etant pourri il en sera mis un autre qui sera assemblé
a queule de loup dans le pied de la ferme avec fers et
Etrivieres et on laissera subsister celui qui existera lequel
Coutera cinq sommes de douze livres cy ——— 12. "

75

La partie de couverture sur la sacristie depuis le
pignon au levant jusqu'au commencement du clocher
sera remaniée a bout pour l'ardoise ~~fixure~~ la
Cette derniere bonne il y en aura peu a remettre lequel
coutera cinq sommes de cent soixante livres cy ——— 160 "

76.

La Couverture de deux nefs des bras de la croix
sera remaniée a bout tant pour l'ardoise Cette et
Etcovrons cinq cents lequel coutera cinq sommes de
neuf cents quinze livres cy ——— 915

77

N'ayant pu parvenir sur la nef de l'Epitre il sera
seulement necessaire de remanier la couverture et remplacer
l'ardoise manquantes lorsque l'ardoise sera ôtée les
bois seront verifiés lequel ~~coutera cinq sommes~~
evalué ci dessus dans l'article ci dessus pour l'epitre
Voyez l'article 952 pour la sacristie de l'Eglise.

7221. 15.

7221.ᵗ 15.ˢ

De ci contre

Chapelle St. Maturin

78.

Le plancher de pied de la chapelle St. Maturin qui est en carreau de terre cuitte sera reparé dans les parties defectueuses ce qui coutera une somme de quinze livres — 15. "

79

Les panneaux de verre en plomb de la Croisée à l'orient seront reparés et mis de neuf avec cerceau de plomb, Les verres qui ne seront pas briséz remettront ce qui coutera une somme de six livres — — — — — — — — — — 6. " "

80

Les enduits des murs de la voute seront reparés et deux couches de caittame de chaux ce qui coutera une somme de vingt quatre livres cy — — — — — — — — — — 24 " "

81

Le lambris au dessus de l'autel les gradins et l'autel seront peints de deux couches de peinture à l'huile De couleur grise ce qui coutera une somme de Dix huit livres cy — — — — — — — — — — 18 " "

82

Grand Batiment dominant sur le Jardin

La porte du grand Batiment dominant du costé sur le jardin la quelle est composé d'un ventail à montans traverses et panneaux en menuiserie le quel etant de mauvaise volleur sera refait à neuf sur sept pieds de haut sur quatre pieds de largeur en planche de deux lignes d'epaisseur assemblées à rainure et languettes Les panneaux renforcés et la ferrure apropriée aussi et ajustée ce qui coutera une somme de soixante livres cy — — — — — — — — — — 60 " "

L. 7346.ᵗ 15

De l'autre part 7366. 15

83

Un imposte en panneau de verre en plomb sera decraspé et de attaches de plomb seront fournis de neuf ce qui coutera une somme de quatre livres cy ——— 4. " "

84

Les enduits du Vestibule endevant de la susdite porte seront reparés dans les parties defectueuses et on donnera deux couches de laittance de chaux ce qui coutera une somme de dix huit livres cy ——— 18. " "

85.

Le plancher de pied en pierre de treille en bon etat

86

Le plancher superieur en etat il sera seulement necessaire de donner deux couches de laittance de chaux ce qui coutera une somme de neuf livres cy ——— 9. " "

87

La platte bande de l'ouverture de porte qui communique des Vestibule dans le grand escalier sera refaite etant surbaissé les mêmes clavaux reprirons et seront mis sur les jouxtés. ce qui coutera une somme de trente dix livres cy ——— 36 " "

88.

La porte de la salle au midi du susdit vestibule et donnant sur le vestibule laquelle est en bon etat pour les vantaux palatres et Chambranles et imposte il sera seulement necessaire de rajuster la ferrure il sera mis fourni un verrou a pene dans le bois des dits vantaux ce qui coutera la somme de quatre livres dix sous ——— 4. 10. "

89.

La porte vitrée de la dite salle entre l'alcove et le cabinet en etat il y sera seulement mis un carreau de verre en place de celui auquel il a été mis un plomb etant la somme de dix sous ——— " 10. "

La porte du cabinet pratiqué dans la dite salle en etat

90

Il sera changé quatre carreaux de verre a la porte du fenetre qui eclaire le dit cabinet ce qui coutera une somme de deux livres cy ——— 2. " "

Les impostes de la susdite fenetre seront peints de deux couches de laittance de chaux ce qui coutera la somme de quatre livres cy ——— 4. " "

L. 7422. 15.

19 "

De ce côté — — —

7578 7

20

98

Il sera mis un poids à la portiere de lambris qui est entre la cheminée et le buffet cequi contera la somme de dix sous — 7 — " 10 "

99

Le lambris qui decore la dite salle en etat

100

Le plancher superieur sera reblanchi de trois couches de lait de chaux tant sur les solivaux dans l'etendue de vingt pied sur vingt et un pied cequi contera la somme de Dix huit livres 18 " "

101

Delà et un passé dans un autre petit vestibule servant d'antichambre à la grande salle et qui n'est separé du pr vestibule que par une grande arcade, laquelle est en etat nous avons trouvé le plancher de pied le quel est en carreaux de terre cuite cequel sera reparé et mis dans l'etendue de huit pieds neuf pouces sur quatorze pieds trois pouces et sous l'arcade dans l'etendue de neuf pieds sur deux pieds les carreaux de terre cuite de bonne qualité et mis dans l'etendue reserviront cequi contera la somme de Vingt deux livres 22. " "

102.

La croisée qui eclaire le dit vestibule sera peinte de deux couches de peinture à l'huile de couleur grise à jour parmi cet ouvrage tant sur les chassis à verre d'ornement que compose les carreaux de verre seront decrassés remastiqués et recloués dans les feuillures il sera fourni huit carreaux de verre cequi contera la somme de dix livres dix sous — 10. 10. "

103

Les enduits du pourtour des murs du dit vestibule seront reparé dans les parties defectueuses et après que la totalité sera peinte de deux couches de lait de chaux, observant Dit pratiquer Les fouilles tables et joints qui seront reparé en grisaille cequi contera une somme de Vingt et un livres 27. " "

104

Les entre vous des solivaux du plancher superieur du dit vestibule seront reparés dans les parties defectueuses et peinte ainsi que les solivaux de deux lait de chaux cequi contera une somme de neuf livres cy — 9 " "

7665

21

Ci contre ci contre — 7665.n 7c

105

Il sera fourni une serrure au ventail de la porte
a une petite pièce qui et au bout occidental du
dit vestibule avec la clef cequi coutera la somme de
quatre livres dix sous cy — — — — — — — — 4. 10 «

106.

Les enduits des murs composant cette petite pièce seront repairés
dans les endroits defectueux après quoi on donnera par toute
leur etendue deux couches de Lattame de chaux cequi coutera
une somme de quinze livres cy — — — — — 15. « «

107

Le plancher de pied de cette petite pièce etant en terre
sera repiqué chargé et mis de niveau dans l'etendue de
neuf pieds par neuf pieds. cequi coutera la somme de vingt
sous cy — — — — — — — — — — — 1. « «

108.

Les cintre vous des soliveaux du plancher superieur
de la dite pièce seront reparés et mis en etat après quoi
il sera donné deux couches de Lattame de chaux cequi coutera
la somme de neuf livres cy — — — — — 9 « «

109

De cette petite pièce on passe dans la cave pratiquée sous la
grande salle par une porte dont le ventail sera refait a neuf
les poutrelles serrures verrous cequi coutera la somme de
Douze livres cy — — — — — — — — 12 « «

110

Le neuvieme onzieme et treizieme soliveaux du plancher superieur
de la grande cave dans la premiere travée près l'escalier en
montant du levant au couchant seront changés cequi coutera la
somme de quinze livres cy — — — — — — 15. « «

111

La premiere poutre entrant dans la grande cave et une pourrie
sera remplacée par une neuve de vingt-trois pieds de longueur sur
dix huit pouces d'equarissage cequi coutera la somme de cent
vingt livres cy — — — — — — — — — 120 « «

112

Le troisieme huitieme dixieme soliveaux montants d'environ a niveau
a changer cequi coutera la somme de quinze livres cy — 15. « «

7856 17

3. Quatre pieces 7856.ᵗ 17.

113
La Douzieme poutre aussi à changer cequi coutera la Somme de
Cent vingt livres ——— 120

114
Dans la troisieme travée le troisieme sixieme et septieme
Solveau à changer cequi coutera la Somme de quinze livres 15

115
Dans la quatrieme travée le sixieme, septieme et dixieme
Solveau à changer ainsi que le palatre de l'abajour de
cette travée cequi coutera la Somme de vingt livres 20

116
La quatrieme poutre à changer cequi coutera la Somme de
Cent vingt livres ——— 120

117
Dans la ~~quatrieme~~ cinquieme travée le septieme, le treizieme et le
vingt deuxieme Solveau comptant de l'occident à l'orient
à changer cequi coutera la Somme de quinze livres ——— 15

118.
Le Plein du coté du levant et jouquau de pignon du
pavillon à rechanger cequi coutera la Somme de sept livres 7

119.
Le Lieureau de l'ouverture de porte qui communique de
la grande cave dans celle qui est sous le pavillon Meridional
et aussi rompu sera remplacé par un autre de pierre de
Liais ayant un pied d'equarissage sur quatre pieds de
longueur cequi coutera la Somme de Dix livres ——— 10

120
au Comptant du midi au nord le dixieme, quatrieme
et treizieme Solveau à changer dans la travée sous la
Cheminée de la cuisine ainsi que la piece d'encheveture
sous la dite Cheminée cequi coutera la Somme de dix
huit livres ——— 18

L. 8181.ᵗ 17.ˢ

De ly contre 8181.ᵗ 17ˢ.

121

Comptant du midi au nord la cinquieme et la
dixieme fotiveaux dans la travée au midi à
changer, lequel coutera la somme de dix livres 10

122.

A la porte septentrionale de la seconde chambre vers le levant
il faudra une demie porte lequel coutera la somme de
neuf livres cy 9

123

Comptant du nord au midi le premier, second, troisieme, quatrieme,
cinquieme, sixieme, douzieme, seizieme, vingt deuxieme et
vingt troisieme fotiveaux à changer estimé la somme de
cinquante livres cy 50

124

Le bin coudé de rive au mur de face du côté du levant à changer
dans la longueur de vingt quatre pieds on aura soin de mettre des
corbelets dans les trous pratiqués à cet effet. lequel coutera
la somme de vingt livres 20

125.

Les entre vous des fotiveaux haut de cette cave que de
la grande seront regarnis en terre lequel coutera la somme de
dix huit livres 18

126.

Un massif de maconnerie à mettre sous les quatre premiers
fotiveaux lequel coutera la somme de trente livres 30

127

La porte de l'enclavage donnant sur la petite cour près
l'escalier en état, il faudra refaire les quatre marches en
pierre froide lequel coutera la somme de douze livres 12

128.

Les fotiveaux du plancher superieur dudit enclavage
en état excepté celui qui joint le mur de refend lequel
coutera la somme de cinq livres 5.

129.

Le vuitard de la porte du caveau à droite de

8335.ᵗ 17ˢ.

8381.ᵗ 17ˢ.

De l'autre part — 8335ᵗ 17ˢ

l'emmarage sera refait à neuf en planches de bois chesné, par barres la serrure reservée cy qui coutera la somme de douze livres cy — 12

130

au plancher superieur en comptant du nord au midi le cinquieme, douzieme et quinzieme solliveau à changer en comptant pour rien le bout de poutre qui en a moitié pourri cy qui coutera la somme de quinze livres — 15

131

Il sera mis une troisieme barre au ventail de la porte du milieu à gauche de l'emmarage estimé la somme de trente sous — 1. 10

132

Le premier troisieme cinquieme et neuvieme solliveau comptant du nord au midi seront rechangés estimé la somme de vingt livres — 20

133

remarqué dans la petite piece qui est au bout oriental du second vestibule qui sert d'antichambre à la grande salle en examinant le ventail de porte d'un petit couloir pratiqué le long de la cave et qui conduit à l'antichambre du Chartrier, lequel ventail de porte est en etat mauvais il faudra y fournir un autre serrure en fer avec sa clef aussi en fer cy qui coutera la somme de cinq livres — 5

134

La croisée de la fenetre qui eclaire lesdit couloir sera refait à neuf et aura sept pieds trois pouces sur trois pieds cinq pouces de largeur cy qui coutera la somme de trente livres — 30

8419ᵗ 7ˢ

De ci contre —— 8419ll. 7s.

135.

Le plancher de pied Du dit couloir en etat

136

Le plancher superieur aussi en etat

137

Les enduits des murs composant le dit couloir seront reparés et dans les endroits deffectueux et le surplus aura deux couches de Lait ame de chaux dans toute son etendue et meme dans l'ouverture qui communique dudit couloir dans l'antichambre des Chartrier, laquelle ouverture en sera remise de porte ecqui coutera la somme de dix huit Livres —— 18

138.

Le retrait des commodités qui sont au niveau dans la susdite Antichambre est en etat mais il faudra rajuster la ferrure pour la faire fermer, le siege des Latrines sera fait à neuf pour la lunette seulement et la cuvette ferrugineuse dans les enduits deffectueux et le tout aura deux couches de Lait ame de chaux ecqui coutera la somme de vingt une Livres —— 21

139.

Le plancher de pied de l'antichambre du chartrier sera reparé dans les parties deffectueuses Les planches qui sont hors de leurs niveau seront reparés dans leurs joints estimé la somme de vingt huit Livres —— 28

140.

Les chassis à verre de la croisée qui eclaire cette antichambre seront refaits à neuf pour recevoir des panneaux de verre emplombé ceux qui existent actuellement seront decrassés et les carreaux de verre manquants seront remplacés par de neufs Les nouveaux chassis à verre seront peints de deux couches de couleur grise à l'huile ecqui coutera la somme de vingt Livres — 20 " "

8506 7

De l'autre part ——— 8506.ᵗ 7ˢ

141

Le plafond du plancher superieur en etat

142.

Les enduits des murs qui composent cette petite chambre seront reparés dans les endroits deffectueux après quoi on donnera sur la totalité deux couches de Caittane de Chaux lequi coutera la somme de neuf livres ——— 9. ". "

143.

Le contour de la porte du chartier en etat

144.

Le plancher de pied du chartier qui est en Carreaux de terre cuite dont la majeure partie sont rompus sera relevé à neuf faisant resservir ceux qui se trouverront de bonne qualité dans l'etendue de quatre pieds sur neuf pieds lequi coutera la somme de Douze livres ——— 12. " "

145.

Le Chartier en armoire d'attache en etat

146

Il sera fourni une serrure à la porte du chartier qui communique à la piece destinée à faire une prouve à la mitoine et un palon lequi coutera la somme de quatre livres dix sous cy ——— 4. 10. "

147

Il sera repris une lezarde qui est au dessus de la dte porte en degradant la maçonnerie au vif dans la largeur des pieds de chaque côté lequi coutera la somme de quatre livres dix sous cy ——— 4. 10. "

148.

Les enduits du dit chartier seront repris dans les parties deffectueuses après quoi on donnera deux couches de Caittane de Chaux estimé la somme de huit livres cy ——— 8

149.

Les entre vous du plancher superieur seront repris après quoi on leur donnera deux apprets de Colle de

8564.ᵗ 7ˢ

De cy contre — — —

De l'autre part ——— 8772ᵗ 1

156

Salon

Nous ne ferons point mention des portes et lambris qui decorent ce dit salon, elle devant y faire travailler actuellement ainsi que la peinture et dorure dans l'état

157

Le parquet du salon sera mis par de niveau et ayant plusieurs parties defectueuses sera deposé et replacé de niveau et les parties manquantes neuves separées ce qui coutera la somme de quatre vingt seize livres cy ——— 96 ″ ″

158.

Les deux croisées qui eclairent le salon seront peintes à leur parement exterieur les barreaux de verre decrassé la serrure rajustées et rendue libre ce qui coutera pour chacune croisée la somme de dix huit livres ——— 18 ″ ″

159.

Les entre vous seront separés dans les parties defectueuses après quoi on leur donnera deux couches de teintures detrempe ainsi que aux plinthes et poutres ainsi la somme de vingt sept livres ——— 27 ″ ″

160

Le tableau dans une piece destinée à faire une porte laquelle est au couchant du précedent salon, le plan chez depied sera reduit à neuf dans la longueur de dix neuf pieds six pouces sur sept pieds un pouce de large ce qui coutera la somme de trente neuf livres cy ——— 39 ″ ″

161

cette piece sera divisée en deux par une cloison qui prendra depuis le devant de la fenestre vers le nord et ira jusqu'à la nouvelle porte du salon cette cloison aura quatre pieds sept pouces de hauteur sur sept pieds un pouce de largeur au milieu de laquelle on pratiquera une ouverture de porte de trois pieds sur six pieds six pouces de hauteur ce qui coutera la somme de quarante huit livres cy ——— 48 ″ ″

162

Les deux croisées des fenestres qui eclairent cette partie seront reparées à neuf tant pour les chassis à verre que pour le plomb que pour les chassis dormans les

9000ᵗ 1

29[e]

De cy contre — — —

De l'autre part ---- cy ---- 9157. 11

30

De chaux aussi pleine fournaux et entre cour des plombier fayancier cequi coutera la somme de neuf livres — 9. ". ".

Cuisine

169

Le contour de la porte de la cuisine en etat

170.

Le plombier de pied de la cuisine en etat

171

Le bas de la croisée au dessus du potager sera refait en plein menuiserie observant d'y mettre deux carreaux de verre d'un pied en quarré le parement exterieur sera peint en deux couches de couleur grise attiré la somme de — 18. ". ".
Dix huit livres cy ——————

172.

Le potager sera rejointoié avec mortier de chaux et sable et le tout sera gris en fausse taille cequi coutera la somme de neuf livres cy — — —— 9 ".

173

Il sera fait un massif de maçonnerie pour le lavoir dans la cave lequel aura huit pieds sur cinq en mortier de terre attiré la somme de trente livres cy — —— 30 ". ".

174

L'autre pied de la fenetre joignant le mur de refend entre la cuisine et le salon, sera rejointoié avec mortier de chaux et sable attiré la somme de trois livres cy — 3. ". ".

175

Les traverses du bas de la dite croisée seront refaites à neuf et portant perdeau, les carreaux de verre manquant seront fournis, on observera seulement d'en laisser un qui est à charniere pour servir de passoir, le parement exterieur de cette croisée sera peinte en carreaux de verre decrassé la ferrure huilée et rajustée cequi coutera la somme de Sept livres Dix sous cy —— 7. 10. ".

176.

Il en sera fait autant à l'autre croisée qui donne sur le jardin et ou aura soin d'oter pour cela l'armoire les panneaux de verre en plomb de la fenetre au dessus

9236. 1.

31

Du lavoir seront refaits à neuf le surplus decrassé et le parement exterieur sera peint de deux couches de couleur grise: estimé la somme de douze livres cy ——— 12. " "

177.

Les enduits du pourtour des murs de la dite cuisine seront reparés dans les parties defectueuses après quoi on donnera sur la totalité deux couches de lait ou de chaux estimé la somme de trente livres cy ——— 30 " "

178.

Les autre voux seront reparés après quoi on leur donnera deux couches de lait ou de chaux ainsi que les poutres et les solives estimé la somme de neuf livres cy ——— 9 " "

179.

La serrure du contre de porte qui donne de la cuisine dans l'office sera rajust de estimé la somme de dix sous ——— " 10 "

180.

Le plancher de pied qui est en carreaux de terre cuite sera relevé et les carreaux fendus ou rompus seront remplacés par de neufs ce qui coutera la somme de quatre vingt seize livres cy ——— 96 " "

181.

Le petit potager sera rejointoié et renduit et gritté au pierre de taille estimé la somme de six livres cy ——— 6

182.

Les chassis à verre du bas de la croisée de la fenetre qui eclaire cet office seront refaits à neuf pour recevoir des panneaux de verre; ainsi que la traverse du bas du chassi dormant les autres panneaux de verre seront decrassés et la totalité du parement exterieur de cette croisée sera peinte de deux couches de peinture à l'huile de couleur grise et la serrure sera huilée et rajust de estimé la somme de quinze livres cy ——— 15. " "

9404.ᵗ 11.

De l'autre part ——— 9404 ll 11

183
Les enduits et blanc des murs de la dite ferme offert
et arrêté la somme de Six Livres cy ——— 6 . . .

184
Les entre vous du plancher supérieur seront reparés,
et blanchis ainsi que les solivaux et arrêté la somme de
quatre Livres cy ——— 4 . .

185.
Il sera mis un carreau de verre à la petite fenetre
qui éclairera les latrines qui sont joignant ladite offre et arrêté
la somme de huit Sous cy ——— . 8 . .

186
La ferrure et serrure de la porte du dit offre donnant
par le vestibule "trou d'aiguille" et l'autre sera peint de deux couches
de peinture olive arrêté la somme de quatre Livres cy 4 .

187
Il sera fourni trois marches de pierre au perron qui
monte de la cour dans le vestibule de la cuisine ces
marches seront de même pierre que les autres qui
forment ledit perron, elles seront posées sur un
massif de maçonnerie et le mur d'appui du dit
perron sera rejointoié en ses deux parements avec mortier
de chaux et sable arrêté la somme de douze
Livres cy ——— 12 . .

188
rentré dans le vestibule qui communique du grand escalier
qui est dans le grand bâtiment en retour par le grand bâtiment
et reconnaître l'ouverture qui communique du dit vestibule
au Couloir qui conduit à l'escalier près la sacristie trouvé
en état.

189
Le plancher de pied du dit couloir qui est en carreaux
de terre cuite sera reparé pour les carreaux qui se
trouveront rompus ou usés et les parties trop basses
seront relevées et mises de niveau ce qui coutera une
somme de vingt Sept Livres cy ——— 27 . .

9467 l 19 s

De ci contre ---------- 9457.l 19ˢ

190

Les enduits du susdit Corridor seront reparés dans les parties defectueuses après quoi l'on donnera deux couches de lattrume de chaux ce qui coutera une somme de Dix huit Livres cy ——— 18 " "

191

Le plancher de pied de la loje de l'escalier, lequel est en carreaux de terre cuite sera reparé dans les parties defectueuses les carreaux brisés ou cassés seront remplacés par de neuf estimé la somme de Six livres cy ——— 6. " "

192

Les vanteaux de la porte donnant de la loje de l'escalier sur la cour à refaire la serrure reservira après quelle aura été rajustée estimé la somme de Dix huit livres 18 " "

193

Les enduits de la loje de l'escalier seront reparés dans les parties defectueuses et la totalité sera peinte de deux couches de lattrume de chaux ce qui coutera la somme de quinze Livres cy ——— 15 " "

194

L'escalier composé de deux volées separées par un pallier superieure volée composée de seize marches, pallier compris De dix sept marches, le deuxieme pallier compris: chaque marche est composée d'une demie marche et le surplus en carreaux de terre Cuite dont la majeure partie est brisé et rompue Il seront enlevés et remplacés par des clayes de bois posés d'affleurement et poutrivement et même les deux palliers ce qui coutera pour le mettre en bon etat la somme de cinquante quatre Livres cy ——— 54 " "

195.

Sacristie

Le plancher depied qui est en carreaux de terre cuite sera relevé en entier, faisant reserver les carreaux qui se trouveront en entier posés sur un mortier de chaux et sable estimé la somme de cent huit Livres cy ——— 108 " "

9676. 19

De l'autre part ——— 9676 19

196

Les traverses du bas du chassis à verre des deux croisées, celles des dormans des deux croisées seront refaites à neuf. les carreaux de verre en plomb seront decrassés, les manquans seront remplacés par de neufs, le parement exterieur des deux dites croisées seront pointes de deux couches de peinture à huile, les ferrures decrassées, lavées, et les parties defectueuses remplacées par de neuves estimé la somme de trente Livres cy ——— 30 ".

197

La boiserie sera decrassée et les parties d'ornemens defectueuses refaites estimé la somme de Dix huit livres 18 ".

198

Les enduits endessus de la boiserie seront reparés à neuf sur lesquels on donnera deux couches de lait ame de chaux estimé la somme de douze livres cy ——— 12 ".

199

Les entre vous seront reparés et blanchis ainsi que les poutres et solives dedeux couches de lait ame de chaux estimé la somme de douze Livres cy ——— 12 ".

200

Les ferrures des armoires chapiers et tiroirs seront repurgés et huilés. estimé la somme de Six livres cy ——— 6 ".

201

L'arriere voussure de la porte qui conduit de la sacristie dans le corridor qui communique au sanctuaire sera refaite à neuf et le claveau qui est rompu remplacé par un neuf clavetté en etat convenable la somme de Trente Livres cy ——— 30 ".

202.

Les embrasure de cette ouverture de porte auront leurs enduits faits à neuf et les parties de la maconnerie qui sont bouchées seront retablies avec eclats de pierre ——— 9784. 19

35

De ci contre ——— 9784" 19. "

et mortier de chaux et sable estimé la somme de neuf livres cy ——— 9 " "

203

Les ventaux de cette porte seront mis en état pour les faire fermer et la ferrure sera mis en état il sera mis une serrure avec clef estimé la somme de cinq livres cy ——— 5 " "

204

Il sera fait deux petites croisées de trois pieds sur trois pieds six pouces dans les deux fenetres qui eclairent ledit corridor ces fenestre seront en petit bois avec volets ferrure neuve à fournir composées chacune de six feuilles à broche de deux verouille à ~~ressort~~ ressort et en queue par le haut et par le bas ce qui coutera la somme de trente livres cy — 30 " "

205

Les enduits des murs du dit corridor seront refait et blanchis ce qui coutera la somme de neuf livres cy ——— 9 " "

206

Le lambris du plancher superieur dudit corridor qui en en plancher sera fait à neuf en portion circulaire ainsi que l'est actuellement ce qui coutera la somme de soixante six livres cy ——— 66 " "

207

Le pallier en bois de la porte donnant du dit corridor dans le jardin sera refait à neuf dans la largeur de quatre pieds sur quatre pieds ce qui coutera la somme de douze livres cy ——— 12 " "

208

on coupera le palatre pour faire ouvrir ledit ventail auquel on mettera un loquet à main estimé la somme de trois livres cy ——— 3 " "

108
108

209

Jutté de la cage de l'escalier près la sacristie

La croisée la plus proche de l'eglise qui eclaire la dite cage de l'escalier sera refaite à neuf elle sera sans volets et en petit bois et à cause de l'exposition elle sera dormante et peinte au premier exterieur

9918. 19. "

De l'autre part ——— 9918# 19

36 # 9 De deux couches de peinture à l'huile de couleur gris verd l'ouvrage de trente six toises cy ——— 36 ..

210

La croisée qui est sur le palier de l'escalier sera refaite dans les deux chassis à verre qui s'ouvrent pour recevoir des carreaux de verre en plomb la ferrure resservira en outre sera de bonne qualité la parture parement comme cy dessus estimé la somme de dix huit livres cy ——— 18 ..

211.

Chambre au dessus de la sacristie

La guarrée dormante de la porte de la chambre qui est au dessus de l'escalier sera refaite à neuf, la ferrure sera rajustée, il sera fourni un bouton de fer pour attirer le vent de la porte estimé la somme de six livres cy ——— 6 ..

212

Le plancher du pied de la dite chambre qui est en terre cuite sera refait en entier s'il faut reservir les carreaux qui le pourront etre entiers et de bonne qualité cequi montera la somme de cent huit livres cy ——— 108 ..

213

Le foyer de la cheminée de la dite chambre qui est en terre cuite sera refait et le contre cœur de la cheminée sera enduit de nouveau jusqu'au niveau du dessus du manteau de la dite cheminée estimé la somme de six livres cy ——— 6

214

Il sera fourni une espagnolette en bois à la croisée du coté du midi le parement exterieur sera peint de deux couches de couleur grise le parement de l'autre croisée sera aussi peint et les carreaux de verre de ces deux croisées seront remanié estimé la somme de neuf livres cy ——— 9 ..

215

Les contre cœurs du plancher superieur seront refaits après quoi on les blanchira ainsi que les soffites

10101# 19

37

De l'autre part 10101ᵗ 19ˢ

et poutres d'attiers cy qui coutera la somme de neuf livres cy — 9 ″ ″

216

au plancher superieur le troisieme et quatrieme solivaux coutant du midi au nord dans la travée du midi à remplacer estimé la somme de huit livres cy — 8 ″ ″

217

Les embrasures des fenestre seront repeintes en fausse pierre estimé la somme de trois livres cy — 3 ″ ″

218

grand corridor

La porte du grand corridor donnant sur l'oratoire qui est près de l'eglise, la serrure sera brunie et sera fourni un bouton en ivoirin mobile et deux boules au chambranle qui decore cette porte estimé la somme de trois livres 3 ″ ″

219.

Les carreaux de terre entre du plancher de pied du dit corridor qui sont rompus ou brisés seront remplacés par de neufs estimé la somme de quarante huit livres 48 ″ ″

220

Les enduits des murs qui composent ce corridor dortoir seront reparés dans les endroits defectueux après quoi la totalité sera reblanchi même dans les embrasures des fenetres ci qui coutera la somme de cinquante livres cy — 50 ″ ″

221

Les entrevoux du plancher superieur du dit corridor seront refaits et blanchis ainsi que les solivaux et poutres estimé la somme de vingt cinq livres cy — 25 ″ ″

premiere chambre entrant dans le corridor du susdit costé

222.

Il sera fourni une targette de côté au vantail de la dite porte et un bouton en fer pour l'attirer ci qui coutera la somme de vingt sous cy — 1 ″ ″

223

La partie du plancher de pied qui est en carreau de — 10268ᵗ 19ˢ ″

De l'autre part ——— 10268# 19

terre entre qui est audevant dela dite porte sera refaite estimé la somme de trente Sous cy ——— 1. 10 "

224

la porte d'entrée près l'alcove sera relevée pour quelle ouvre et ferme librement estimé la somme de vingt Sous ——— 1 " "

225

Le foyer de la chemirée sera réduit de nouveau et grézé en pierre estimé la somme de trente Sous ——— 1 10 "

226

Les barreaux de serre de la croisée qui éclaire cette chambre seront remastiqué et reclouis dans les angles et le parement extérieur sera peint de deux couches de peinture à l'huile de couleur grise. estimé la somme de cinq livres 5

227

Le plancher de pied en état

228

Les entre vous du plancher superieur et blanc à refaire lequi coutera la somme de neuf livres cy ——— 9 " "

Deuxième cy ambre ———

229

La ferrure et serrure de la porte dela dite chambre donnant sur le corridor sera rajustée estimé la somme de vingt Sous cy ——— 1. "

230

la porte vitrée sera relevée pour quelle puisse ouvrir et fermer librement estimé la somme de vingt Sous ——— 1 "

231

Le plancher de pied sera refait dans la largeur de quatre pied à prendre du mur de face donnant sur le jardin sur toute la largeur de la dite chambre et cette partie sera mise de niveau lequi coutera la somme de trente Livres cy ——— 30 " "

10298# 19 "

De ci contre ——— 10298ᵗ 6ˢ

232

La croisée sera rajustée et recheuillée pour quelle puisse ouvrir et fermer librement les carreaux de verre seront decrassés les mauquants remplacés par de neufs les totalités remastiqués et reclouées le parement exterieur de la totalité sera de deux couches de couleur grise estimé la somme de cinq livres cy ——— 5 ″ ″

233

Les enduits des murs qui composent toute cette chambre ainsi que l'alcove seront repris et la totalité sera peinte de deux couches de blanc ce qui coutera la somme de six livres cy ——— 6 ″ ″

234

Les entrevoux du plancher superieur et blanc à refaire estimé la somme de six livres cy ——— 6 ″ ″

235

Le huitieme poteau comptant du levant au couchant à changer estimé la somme de quatre livres cy ——— 4 ″ ″

Nota il est necessaire d'ambré

236

Le ressort de la ferrure de la porte donnant sur le corridor sera ressoré, estimé la somme de cinq sous ——— ″ 5

237

Le plancher de pied de cette chambre qui est en carreaux de terre cuite sera refait à neuf observant de faire ressoudre les carreaux qui seront bons entiers et non usés estimé la somme de trente livres cy ——— 30 ″ ″

238

Les jets d'eaux des chassis à verre de la croisée seront changés et mis d'un pouce morceau chaumes, les carreaux de verre seront decrassés, reclouées et mastiqués, le parement total de cette fenetre sera peint de deux couches de peinture à l'huile ce qui coutera la somme de cinq livres 5. ″ ″

239

Les entrevoux du plancher superieur seront reparés ——— 10355ᵗ 4ˢ

De l'autre part ——— 10355ᵗ 4.

3 40 et blanchis de deux bastume mettre que les poteaux estimé la somme de soy livres cy ——— 6 "

240

Les enduits de l'interieur de la loge et du passage seront refaits dans les parties defectueuses et le tout altéré sera reblanchie de deux couches de bastume de chaux estimé la somme de quatre livres cy ——— 4 " "

241

Le foyer de la cheminée et le contre cœur sera enduit et grisé en fausse taille estimé la somme de cinq livres cy ——— 5 " "

quatrieme Chambre

242

La lezarde qui est entre la porte de la chambre precedente et celle de cette quatrieme chambre sera reprise en ouvrage de mur de six pouces de chaque coté et comblée avec moellon et mortier de chaux et sable estimé la somme de neuf livres 9 " "

243

La gache de la serrure de la porte de cette chambre donnant sur le corridor sera reconstruite estimé la somme de cinq sous " 5 "

244

Le plancher de pied qui est en carreaux de terre cuite sera reparé en recherche les carreaux brisés ou rompus seront remplacés par de neufs estimé la somme de quinze livres cy ——— 15 "

245

Le foyer et contre cœur de la cheminée seront enduits et grisé, en fausse taille estimé la somme de cinq livres — 5 "

246

Les carreaux de terre de la croisée seront decrassés et remastiqués, la serrure huilée et rendue libre le parement exterieur peint de deux couches de couleur grise a l'huile estimé la somme de cinq livres — 5 " "

10404ᵗ 9ˢ

De cy contre 10404 l. 9

247

Les embrasures et dessous du plâtre de la fenetre seront reblanchis de deux couches de lait de chaux ainsi que le plafond estimé la somme de trois livres ——— 3 ″ ″

Cinquieme chambre

248.

La serrure et ferrure de la porte donnant sur le corridor sera huilée et rajustée, le contour de porte relevé pour qu'elle puisse ouvrir estimé la somme de vingt sous —— 1 ″ ″

249

Le plancher de pied de la premiere partie de cette chambre qui est en carreaux de terre cuite sera repassé dans les parties defectueuses et les carreaux manquans seront remplacés par de neufs estimé la somme de quinze livres ty ——— 15 ″ ″

250

Il sera mis des carreaux de verre dans la cloison qui separe cette chambre estimé la somme de trente sous 1. 10 ″

251

Les carreaux de verre de la croisée seront decrassés et la ferrure huilée et mis en etat et on donnera une couche de couleur grise à l'huile au parement exterieur de cette croisée les enduits de ces deux portions de chambre seront refaits et après quoi on donnera deux couches de lait de chaux estimé la somme de cinq livres ty —— 5. ″

252

Les enduits du pourtour seront refaits ainsi que les ~~en fers du contour~~ entrevous, solives et poutres du plancher superieur estimé la somme de douze livres avec les Planes ——— 12.

Sixieme chambre

253

Il sera mis une serrure bernarde à la porte qui donne

10421. 19 ″

De l'autre part 10441.ᵗ 19

sur le corridor avec une gache et le verrou sera levé pour qui puisse ouvrir et fermer cequi coutera la somme de cinq Livres cy ——— 5. " "

254

La porte citée sera relevée et reparée sur les vieilles et les trois carreaux de verre manquans remplacés par de neufs estimé la somme de Vingt six sous ——— 1 16.

255

Les carreaux de verre de la croisée seront decrassés et remastiqués la ferrure huilée et rajustée il sera donné une couche de couleur grise à l'huile estimé la somme de six livres cy ——— 6 "

256

Le plancher de pied sera relevé dans les parties enfoncées et le tout sera mis de niveau avec bonne planche de bois de chêne comme le surplus du plancher estimé la somme de Vingt livres ——— 30 "

257

Les enduits des cloisons et murs composant cette chambre seront reparés dans les parties defectueuses et la totalité sera recouverte de deux couches de Couleur de Chaux. estimé la somme de douze livres cy ——— 12 "

258.

Les entre vous seront reparés avec enduits et blanchis ainsi que les solives et poutres du plancher superieur estimé la somme de six Livres cy ——— 6. "

Septieme Chambre

259

La serrure de la porte d'entrée à rajuster et la serrure à bouton estimé la somme de cinq sous cy ——— " 5

10503ᵗ 4ˢ

De cy contre 10603 l. " "

266
Le plancher de pied à relever et aux boubé et partie des planches qui le composent etant pourries ; les planches qui se trouverront etre de bonne qualité reserviront et seront reclouées sur des lambourdes estimé la somme de trente six livres cy — 36 "

261
La croisée sera refaite à neuf estimé la somme de cinquante quatre livres y compris des gallis a revetir petit bois la fenetre et les volets cy — 54 "

262
Les enduits et blanc à refaire estimé la somme de douze livres cy — 12 "

263
Les entre vous seront refaits et les blancs sur les poutres et les solliveaux seront refaits comme au plancher cy dessus estimé la somme de douze livres cy — 12 "

264
Le troisieme solliveaux comptant du levant au couchant sera remplacé par un autre neuf de quatre et cinq pouces de grosseur estimé la somme de quatre livres cy — 4 "

huitieme chambre

265
Le plancher de pied de la chambre qui est en planches sera relevé et les planches remboitées et mises de niveau estimé la somme de trente livres cy — 30 "

266
La croisée de la fenetre qui eclaire cette chambre sera refaite à neuf en petit bois avec volets et ferrure qui seront à espagnolettes en fer avec sa garniture estimé la somme de soixante douze livres cy — 72 " "

267
Les enduits des ebrasures, murs et embrasure de la fenetre seront repris dans les parties defectueuses

10728 l. " "

De l'autre part — 10728ᵗ ..

44

Le tout sera blanchi de deux couches de blanc estimé la somme de douze livres cy — 12 ..

268

Les entrevous refaits et blanchis avec les solivaux et portion de poutres estimé la somme de six livres cy — 6 ..

Neuvième chambre

269

Le petit palier et un carreau de terre cuite au devant de la porte d'entrée à refaire à neuf estimé la somme de six livres cy — 6 ..

270

Le plancher de pied à relever comme celui de la chambre precedente estimé la somme de trente livres cy — 30 ..

271

Les carreaux de verre de la croisée seront decrassés et mastiqués et reclouë dans les angles et le parement exterieur peint de deux couches de couleur grize à l'huile estimé la somme de six livres cy — 6 ..

272

Les enduits du pourtour des ebrasements mur embrasures et entrepied de la fenetre seront repris dans les parties defectueuses et la totalité sera reblanchie de couches de lessive de chaux estimé la somme de douze livres cy — 12 ..

273

Les entrevous du plancher superieur seront repris et blanchis de deux couches de lessive de chaux tant sur les solivaux que les poutres estimé la somme de six livres cy — 6 ..

Dixième chambre

274

Le parquet de la porte d'entrée à regratter
Le plancher de pied sera refait à neuf

10801ᵗ ..

4/5

De cy contre 10801.ᵗ ⁿ ⁿ

en plomberies emboüetées et cloüés sur lambourdes estimé la somme de quarante huit livres cy ——— 48 ⁿ ⁿ

275

Il sera fait une croisée neuve à la fenestre qui eclaire cette chambre estimé la somme de soixante douze livres dans semblable a celle numero deux cent soixante six cy — 72 ⁿ ⁿ

276

Les enduits des pourtours des murs et les blancs seront refaits estimé la somme de Douze livres cy ——— 12 ⁿ ⁿ

277

Les entrevoux et blancs du plancher superieur seront refaits estimé la somme de six livres cy ——— 6 ⁿ ⁿ

278.

pour rendre cette chambre plus commode et pour profiter du gros mur qui est au nord il sera fait une cheminée ~~estimé la somme de~~ a la françoise avec jambages et tablettes en brique enduit et peinte laquelle montera a cent quatre vingt douze livres cy ——— 192 ⁿ ⁿ

279

Chambre de M. Sylvien

Les enduits des embrasures de la porte d'entrée seront refaits et sur lesquels il sera donné deux couches de peinture à la detrempe de couleur grise après que les joints auront été faits à mortier de chaux et sable et bourre estimé la somme de sept livres dix sous cy — ——— 7. 10 ⁿ

280

Le plancher de pied de la chambre à coucher du prieur qui est en haute sera relevé à neuf en faisant reservir les anciens qui se trouveront bons de bonne qualité estimé la somme de quarante huit livres ——— 48 ⁿ ⁿ

281

Les enduits du foyer seront refaits en sorte ———

11186.ᵗ 10.ˢ

11

De l'autre part ——— 11186.ᵗ 10.ˢ

4 16 ' faille et les carreaux de terre cuites remplacés par de neufs estimé la somme de cinq Livres cy ——— 5

282,

Les carreaux de verre de la croisée qui eclairent cette chambre seront mastiqués. et recloués aux angles et ceux qui manqueront seront remplacés par de neufs il sera donné deux couches de peinture à l'huile aux parements exterieur estimé la somme de Douze livres 12 ".

283

Les blancs du plancher superieur seront refaits ainsi que sur la partie de l'interieur de l'alcove au dessus des armoires estimé la somme de quinze livres cy — 15 "

284

Les carreaux de verre de la porte vitrée qui communique de cette chambre à coucher dans la chambre servant de salle à M. le prieur seront decrassés. estimé la somme de vingt sous cy — 1 ".

285

Il en sera fait autant aux carreaux de verre des deux croisées qui eclairent la dite salle et la ferrure de la croisée sera huilée et mis en etat estimé la somme de huit taix sous cy — 1. 5. "

286

On donnera deux couches de peinture à l'huile au parement exterieur + de la Boiserie + estimé la somme de soixante Livres cy — 60 "

287

Les enduits et blanc du plancher superieur seront refaits estimé la somme de huit Livres cy — 8 "

288

Le plancher de pied de cette salle en etat les carreaux de terre cuite qui sont dans l'entre pied des fenetres seront

11288.ᵗ 15.

2. 47

De ci contre ——— 11288 15

relevés pour eux qui [illegible] soyt Cassé estimé la
Somme de douze [illegible] Livres a ——— 12. " "

289

Les Carreaux de verre ——— de la porte qui communique
De cette salle dans la Bibliotheque qui est en planche sera
reparé dans les parties defectueuses ce qui coutera la
Somme de trois Livres cy ——— 3

290

Les Carreaux de verre de la croisé qui eclaire
la Bibliotheque seront decrassés et la ferrure sera mis
en etat, il sera donné deux couches de peinture à
l'huile au parement exterieur estimé la somme de cinq
Livres cy ——— 5. " "

291

Les enduits et blancs seront donnés en plancher
superieur ainsi que dessus et derriere les rayons de
la Bibliotheque estimé la somme de huit livres ——— 8 " "

Fenetre Dubout Septentrionale du Portail

292.

L'appui qui est en pierre de taille qui est rompu
sera remplacé par un neuf d'une seul morceau, le
quel prendra de trois pouces sous chaque jambages
il aura cinq pieds neuf pouces de longueur sur un
pied de hauteur et quinze pouces de largeur ———
portant feuillure estimé la somme de quinze
Livres cy ——— 15. "

293

La plate bande de lad. dite fenetre sera refaite
à neuf et les clavaux, qui seront en pierre de
taille seront releves sur les pannieres et mis de niveau
il sera fait une decharge au dessus de ladite
plate bande qui porte voussure, estimé la somme
De quarante cinq Livres cy ——— 45. " "

11376. 15. "

De l'autre part 11376 15

294

La traverse du bas du chassis dormant de la croisée de la dite fenetre sera changé et remplacé par un neuf portant 5 pieds de hauteur sur autant de largeur estimé la fourniture trois livres — 3

295

La ferrure de la dite croisée sera huilée et rajustée les crochets à ressort du bas seront fournis de neufs ce qui coutera la somme de quatre livres dix sous 4 10

296

Il sera fourni quatorze carreaux de verre manquans estimé la somme de huit livres huit sous cy —— 8 8.

297

Le parement exterieur de cette croisée sera peint de deux couches de couleur grise à l'huile ce qui coutera quatre livres cy — —— 4 "

298

Porte qui conduit aux greniers

La ferrure de cette porte quoi qu'en etat sera rajustée et huilée estimé la somme d'une livre — — cy —— 1 "

299

La lucarde qui est entre cette porte et la premiere arcade allant vers midi sera reprise en degradant de chaque coté de six pouces et l'enduit sera refait à neuf estimé la somme de douze livres — — —— 12 "

300

Examinant la premiere fenetre en allant du nord au midi trouvé en etat il sera seulement necessaire de faire ferrer la ferrure et de donner deux couches de couleur grise à l'huile au parement exterieur et de mettre un carreau de verre ce qui coutera quatre livres dix sous y compris

11409 15

49

Lagarniture au pourtour du chassis dormant pour empescher l'eau de passer dans l'interieur. Cy contre 11409ᵗ 13

Estimé la somme de ——— 4. 10 «

301.

Le Lanti de pierre de taille à gauche de la seconde fenêtre comptant du nord au midi etant rompu il sera remplacé par un neuf portant huit pouces de tableau deux pieds de queue et un pied d'apport, le surplus de la dite croisée et fenêtre en etat, il sera seulement necessaire de remastiquer tous les Carreaux de verre et les reclouer aux angles et les decrasser et de donner deux couches de couleur grise et à l'huile au parement exterieur de la dite croisée et de rajuster et huiler la ferrure pour que la dite Croisée ferme bien. estimé la somme de douze livres cy ——— 12. « «

302.

La troisieme fenetre comptant toujours du nord au midi trouvée en etat il sera seulement necessaire de remastiquer les carreaux de verre et les reclouer et de donner deux couches de peinture à l'huile de couleur grise au parement exterieur de la croisée dont on huilera la ferrure et regarnira la quarrée dormante pour que l'eau ne s'introduise pas dans l'interieur. estimé la somme de six livres cy ——— 6. « «

304

La quatrieme fenetre en faisant un etat il sera necessaire de mastiquer les carreaux de verre les decrasser et donner deux couches de couleur grise à l'huile au parement exterieur de la dite croisée et regarnir le chassis dormant en dedans estimé la somme de six livres 6. « «

305.

Il en sera fait autant à la croisée de la cinquieme

11438. 3.

De l'autre part

fenetre il sera fourni de plus un carreau de verre
reçu coutera la somme de dix sols d'une part ——— 11438# 3s
50 6. 12
4

906

La ferrure des portes de la descente des poids de
l'horloge sera rajustée et il sera fourni un verrou
à ressort du haut et du bas de dix huit pouces de
longueur avec leurs gaches estimé la somme de trois
livres cy ——— 3 "

907

Le ventail de porte du petit emmaisonnement pour de
bucher lequel est entre la précedente descente et la
porte du dortoir sur le grand escalier du vieux
batiment en retour donnant sur le jardin sera
rajusté, il sera mis un panneau en plein bois en place
d'un petit chassis à verre qui est dans le panneau la
ferrure sera rajustée et huilée estimé la somme de
neuf livres cy ——— 9. "

908

Le ventail de la porte qui communique du grand
dortoir dans le grand escalier du vieux batiment sera
peint de deux couches de couleur grise à l'huile
estimé la somme de six livres cy ——— 6 "

909

La sixieme fenetre du dit grand dortoir trouvée
en etat il sera seulement necessaire de remastiquer et
reclouer dans les angles les carreaux de verre
qui sont decrassés, ensuite de quoi il sera donné
deux couches de peinture à l'huile de couleur grise
au parement exterieur et on regarnira le chassis
dormant à l'interieur estimé la somme de
six livres cy ——— 6 "

11468# 0

51

De cy contre 11468 R 15.

310.

Il sera fait aux deux croisées de la façade sur la cour deux nouveaux chassis à verre dormant à la Croisée, deux ouvrants à la Croisée, deux petits chassis à verre dormant à la Croisée, deux petits chassis à verre

De l'autre part ——— cy ——— 11607 19
à mad estimé la fourniture de vingt deux livres cy ——— 26 "

318

Il sera fourni un loquet en fer au ventail de la porte du premier siege des latrines et tourbant l'escalier pour faire fermer le dit ventail estimé la fourniture de vingt sous ——— 1 "

319.

La ferrure des ventaux des autres sieges sera mis en état pour les faire fermer estimé la fourniture de trente sous cy ——— 1 10

320.

Il sera fourni un loquet au ventail de la porte du trottoir siege des latrines estimé la fourniture de vingt sous cy ——— 1

321

Le ventail du quatrieme siege sera mis en place et la ferrure sera ragrustée et huilée estimé la fourniture de trente sous cy ——— 1 10

322.

Le cinquieme siege etant inutile il n'y sera fait aucune reparation si non aux enduits qui seront faits ainsi que ceux des autres sieges tant au fond qu'aux contours de separations après quoi on donnera deux couches de lait de chaux estimé la fourniture de onze livres ——— 11 "

323

Les enduits du pourtour des murs du corridor dans lequel se trouve les sieges de latrines seront refaits estimé la fourniture de sept livres cy ——— 7 "

324

Il sera mis un loquet à main et une ferrure au ventail de porte du cabinet qui est dans le même corridor et qui sert à ramasser du charbon et dont le plancher de pied sera refait à neuf en carreaux de terre cuite ——— 11656. 19

De l'autre 11656 19

De six pouces dans l'ebrasement de sept pieds six pouces sur six pieds trois estimé la somme de quinze livres cy —— 15. " "

325

La croisée de la fenêtre qui éclaire les fosses aisances du côté du nord sera refaite à neuf en chassis à verre en plomb sans volets ayant de hauteur quatre pieds quatre pouces sur trois pieds de largeur ensemble ainsi qu'il sera contenu la somme de dix huit livres 18 " "

326

Les entrevoux seront reparés et blanchis de deux couches de couleur de chaux ainsi que sur les soliveaux et poutrelles estimé la somme de huit livres cy —— 8 " "

327

La petite fenetre eclairant le dernier siege du coté du nord sera refaite à neuf à chassis dormant et à carreaux de verre en plomb ayant deux pieds haut pouces de hauteur sur deux pieds quatre de largeur estimé la somme de huit livres cy —— 8

Greniers

328.

Et sera passé ensuite aux greniers pratiqués dans le batiment neuf tant au dessus des chambres qui sont sur le dortoire, etant montés par le grand escalier qui sont le dit batiment neuf et qui est dans le vieux batiment dont les facades sont nord et sud, le quel de porte qui est sur le dernier palier du dit escalier et qui communique de cet escalier dans le grenier sera refaite à neuf en planches assemblées à rainures et languettes emboitées d'haut et d'bas la ferme reservira apres ——

11705 19

De l'autre part ——— 11705 19

qu'elle aura été mise en état ainsi que la serrure
à laquelle il sera fourni une clef estimé la somme de
douze livres cy ——— 12 "

329.

Le plancher de pied du corridor qui est entre
le fond du grand escalier et les greniers au dessus des
chambres cy dessus mentionnées lequel est en terre
battue sera rechargé de nouveau en terre mise
de niveau, les pavés manquants seront remplacés
par de neufs estimé la somme de ~~trente~~
Dix huit livres cy ——— 18 "

330

nous ne parlerons point de l'horloge ni de l'armoire
qui la renferme la considérant comme meuble ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

331

Le pourtour des murs et du colombage qui forment
ce corridor sera rejointoié en mortier de terre
dans tous les parmurs apparens et les parties de fleches
du mur et des lucarnes seront refouillées avec éclats
de pierre estimé la somme de quinze livres cy — 15

332.

La tablette en bois de la premiere lucarne qui éclaire
le corridor et qui donne sur la cour de l'abaye en
comptant de la porte d'entrée sera remplacée par
une neuve de six pouces de grosseur sur quatre
pied de longueur : le vantail de cette lucarne
qui a été fait à neuf sera rejointoié en dedans
avec mortier de chaux et sable et bourre ———

11750 19

55

11750. 19

Le parement de la Contre  cat erieur sera peint
de deux couches de peinture à
l'huile de couleur de noix grise estimé la
Somme de Dix Livres cy ——— 10. »

333

La croisée de la seconde Lucarne sera refaite à neuf
Lera composé de deux vanteaux en bois au milieu de
chacun des quels il y aura un carreau de verre de
Six pouces sur huit pouces pour eclairer le corridor
ces vanteaux seront ferré sur un chassis dormant dont
la traverse du bas portera jet d'eau et la ferrure
Sera composée de quatre fiche à vase et de deux
Verous à ressort du haut et du bas et de six pouces
pour celui du bas avec peinture en dehors estimé
la Somme de dix huit Livres cy ——— 18 »

334

Il Sera fourni une echelle pour monter du dit corridor sur
les voutes de legère, la quelle aura dix pieds de longueur,
Les rolons seront de quatre lignes en quarré assemblés dans les
montans qui auront trois pouces de largeur et quatre lignes
D'epaisseur estimé la somme de Douze livres cy ——— 12 »

335

Le vantail de la porte qui Communique du présent
Corridor dans le grand grenier pratiqué au dessus des Chambres
qui sont dans l'arriere corps du batiment neuf sera refait à neuf
La ferrure reservée il Sera pareillement fourni une ferrure avec
Sa clef le tout estimé la Somme de Seize livres dix Sous 16. 10 »

336

Le plancher de pied de la grand grenier qui est en
terre battue Sera replacé, rechargé mis de niveau, les
Solives dans quelques Endroits seront fournis de neuf estimé
la Somme de quarante huit Livres cy ——— 48 » »

11855 9

De l'autre part ——— 11856. 9

56 56 57

337

Les enduits en terre du dorat ellement et des pignons et des pan de bois qui separe le grenier Du corridor seront reparé dans les parties defectueuses. estimé la somme de Douze livres cy — 12. "

338

La croisée de la lucarne qui eclaire le dit grenier et qui est au coté du midi sera refaite à neuf et sera composée de deux volets pleins, de menuiserie avec un carreau de verre dans chacun pour eclairer le grenier dont les traverses du bas ainsi que celle du chassi dormant porteront jet d'eau la ferrure sera fournie de neuf et consistera en quatre pitons en vases et deux verous à ressort dun pied et six pouces de longueur avec peinture à l'huile sur le parement exterieur estimé la somme de dix huit livres cy — 18 "

339.

Il sera fait trois semblables croisées aux trois lucarnes qui eclairent le grand grenier ce qui coutera la somme de Cinquante quatre livres cy — 54 "

340

Il sera mis une serrure en fer au ventail de la porte qui communique du grenier precedent à celui qui est au dessus des chambres du pavillon au nord du batiment neuf estimé la somme de quatre livres dix sous cy — 4 10

341.

Le plancher de pied du dit grenier qui est en terre battue sera repic qué recharge et mis de niveau estimé la somme de six livres cy — 6 "

342

Les enduits du pourtour Du dit grenier et du plancher superieur à refaire en entier en mortier De chaux et sable 11949 7

De cy contre ——— 11949 19

avec laitame de chaux et sable la somme de
trente deux ——— 30 " "

342.

Les croisées des trois mansardes qui eclairent ledit grenier à refaire, dont deux sont au levant et une au nord ~~et midy~~ estimé la somme de cinquante quatre livres cy ——— 54 " "

343

Passé dans le grenier qui est au dessus de la chambre au dessus de la sacristie, le vitrail de la porte qui communique du Corridor dans le dit grenier sera refait à neuf de la ferrure il n'y aura que la ferrure qui reservira estimé la somme de seize livres cy ——— 16 "

344.

Le plancher de pied du dit grenier qui sert actuellement de fruitier, lequel est en planche sera relevé à neuf faisant reservir les planches qui seront bonnes estimé la somme de cent quarante quatre livres cy ——— 144 " -

345

Les enduits du pourtour du dit grenier et le plancher superieur seront reparés dans les parties defectueuses et blanchi de deux couches de laitame de chaux estimé la somme de dix huit livres cy ——— 18 " "

346

Il sera fourni deux croisées aux deux mansardes qui eclairent le sus dit grenier estimé la somme de trente six livres cy ——— 36 -

347

Murs du batiment neuf

Le mur de face au levant et donnant sur le jardin tout des pavillons que de l'arriere corps trouvé en etat il sera seulement necessaire de reparer les enduits dans les parties defectueuses après quoi le tout sera blanchi de deux couches de laitame de chaux estimé la somme de cent huit livres ——— 108 " "

12355 19

De l'autre part 12355 19

348.

Le mur de refend dans l'interieur du batiment pour en etat ainsi que les foyers de cheminées il sera seulement necessaire de les reclouer estimé la somme de Cent quatre vingt Dix huit livres cy — 198 "

349

Le mur de pignon du pavillon au nord donnant au nord et sur le jardin est en etat il sera reclouté avec eclats de pierre et mortier de ciment depuis le fond de l'etang jusqu'au cordon qui marque le rez de chaussée du batiment le surplus sera reparé dans les enduits qui manquent et la totalité sera blanchi de deux couches de lait de chaux estimé la somme de quatre vingt dix livres cy — 90 "

350

Le mur de face du même pavillon du coté du couchant et de l'arriere corps entre le pavillon et le vieux batiment ainsi que la saillie du pavillon sera reparé dans les enduits defectueux et la totalité sera blanchie de deux couches de lait de chaux estimé la somme de cent cinquante livres cy — 150

351

Le mur de face du batiment neuf donnant sur la cour de l'abbaye sera reparé dans toute ses parties defectueuses avec eclats de pierre et la totalité rejointoiée avec Mortier de chaux et sables, après quoi les enduits seront refaits en entier après quoi l'on aura entierement degradé celui qui existe ; cet enduit bien fait, il y sera donné deux couches de lait de chaux dans toute l'etendue du dit mur estimé la somme de Cent trente deux livres cy — 132

352

Charpente et couverture du batiment neuf

La charpente du batiment neuf et en bon etat il sera pour les sablieres, filieres, ferme faite sous faite noue et 12925 "

De l'autre côté — 12925. 19

chevrons il y aura environ deux cens cinquante pied de bois de sapin à changer sur le mur de face au levant estimé la somme de cent vingt cinq livres cy — 125. " "

350

la couverture est en assés bon etat elle sera reparée en recherche dans les parties defectueuses et sur tout dans les noues des pavillons et des mansardes auprès desquelles il sera fait des ruettes de chaux toutes neuves ainsi qu'autour des cheminées et les ouvrages defectueux seront remplacés par de neuf et le mortier de la totalité sera refait à neuf estimé la somme de deux cens cinquante livres cy — 250 " "

354

Batiment Vieux

Caves

Les ouvertures de la porte de l'escavage pratiqué dans la facade seront refaits à neuf et seront de planches de bout assemblées à rais aures et languettes cloués sur des barres la ferrure reservira le parement exterieur sera peint de deux couches de couleur olive et à l'huile estimé la somme de vingt quatre livres cy — 24. " "

355.

Le seuil du dit escavage qui est en pierre de taille et qui est rompu sera remplacé par un neuf d'un pied d'epaisseur de grosseur et cinq pieds de longueur estimé la somme de dix livres cy — 10 "

356.

Le plancher de pied de la premiere cave sur le corps du batiment et du côté du midi étant en terre battue sera rechargé repiqué et mis de niveau ce qui montera la somme de quarante sous cy — 2. " "

13336 19.

De l'autre part ——— 13336 1.

357

Le solivaux de rive dela deuxieme travée en comptant du levant au couchant, le quel touche la falaise au midi du dit batiment sera remplacé par un neuf de six pouces de grosseur et huit pieds Dix pouces de longueur. estimé la somme de quatre livres Dix sous cy ——— 4. 10

358

Les quatre marches qui servent à descendre dans la cave et qui sont adossés au dit ouvrage etant de mille valeurs seront remplacés par quatre neuves de quinze pouces de largeur Sept pouces de hauteur et cinq pieds de longueur; ces marches seront ainsi que celle qui existent en pierre froide posée sur un massif de maçonnerie en mortier d'argille mais les marches seront posées avec mortier de chaux et sable estimé la somme de Vingt sept livres cy ——— 27. "

359

La grille du trottoir abajour, comptant d'orient à occident sera refaite dans les parties defectueuses seulement ce qui coutera la somme de huit Livres cy ——— 8 "

360

La serrure de la porte du petit caveau qui est au milieu de la grande cave sera rajustée pour la faire fermer commodement estimé la somme de cinq sous cy ——— " 5

361

Le deuxieme solivaux du plancher superieur du dit caveau qui est au milieu dela grande cave sera changé et remplacé par un neuf estimé la somme de quatre livres Dix sous cy ——— 4. 10

362

Le palastre dela porte du dit caveau etant pourri et trop faible sera remplacé par un neuf de huit pouce d'equarissage estimé la somme de Douze livres cy ——— 12 "

13395

De ... contre 13393 4

363

Le quatrieme solivaux compt aux du midi au nord dans la quatrieme travé de la grande cave sera changé et remplacé par un neuf estimé la somme de quatre livres dix sous cy —— 4. 10 ..

364

La poutrelle qui sert à supporter la cloison qui est au premier etage et au dessus de la petite cave et le bout de l'escalier qui monte des caves au premier etage sera changée et remplacée par une neuve de dix pouces sur quinze pieds de longueur estimé la somme de trente six livres cy —— 36 ..

365

Un plancher superieur de la petite cave les trois premiers solivaux en comptant de l'escalier cy dessus seront changés et auront sept et huit pouces sur quinze pieds de longueur estimé la somme de treize livres dix sous cy — 13. 10 ..

366.

L'escalier en bois composé de neuf marches qui conduit de la petite et grande cave au rez de chaussée sera refait à neuf, chaque marche aura entre les limons qui reserviront trois pieds estimé la somme de soixante livres cy —— 60 ..

367

La cloison qui separe cet escalier de la petite cave sera refaite en planches emboitées et le ventail de la porte qui est au bas du dit escalier et qui donne dans la petite cave sera conservé il sera seulement fourni une clef à la serrure qui est en bois estimé la somme de vingt sept livres 27. 4

368

Le plancher de pied de la petite cave sera refait qu'en terre et mis de niveau estimé la somme de quarante sous —— 2. ..

369

La grille de fer de l'abajour qui eclaire cette petite cave

13536 4

De l'autre part — 13536 4
62 63
Sera refait à neuf il sera composé de cinq mouraux d'un pouce un quart sur seize pouces de longueur non compris le scellement de chaque bout dans l'appui et le linteau qui sera aussi de deux pouces de chaque bout ces fers seront peints de deux couches de couleur noire à l'huile estimé la somme de neuf livres — 9 "

370

Rets de chaussée du bâtiment vieux

Les deux pannneaux du bas du contre dela porte qui donne de la cour des cuisines et ouverts dans la façade aumoyen donne dans le grand escalier qui conduit du rets de chaussée jusqu'au grenier tant du bâtiment vieux que du bâtiment neuf, les deux pannneaux étant pourris seront remplacés par deux neufs placés ainsi que pour les autres et le parement Extérieur dece contre dela porte sera peint de deux couches De peinture à l'huile de couleur olive estimé la somme de trente six livres cy — 36 "

371

L'imposte qui est au dessus dela dite porte étant rompu et en verre en plomb ce qui n'est pas sure il en sera fait un autre en petit bois, la plate bande dela dite porte qui est en pierre de taille lavaux sera relevée et mise en place estimé la somme de trente livres cy — 30 "

372

Les contre cœurs de l'autre porte du dit grand escalier laquelle donne sur la cour de l'abbaye et est pratiqué dans la façade au midi seront refaits à neuf la ferrure reservira mais la ferrure sera rajustée et il sera fourni une clef estimé la somme de soixante livres cy — 60 "

373.

Le plancher de pied du dit grand escalier qui est en pierre de taille sera relevé dans les parties — 13671. 4

De cy contre ——— 1367l. 4

enfoncées, les pierres de ſpectueuſes ſeront remplacées par de neuves eſtimé la ſomme de vingt livres ——— 20. ".

374

La croiſée qui éclaire ledit eſcalier au rez de chauſſée et qui eſt pratiqué dans la façade au nord ſera refaite en entier et ſera dormante et à petit bois eſtimé la ſomme de Vingt livres cy ——— 30 "

375

La maçonnerie endedans de la dite croiſée ſera reparée et il ſera mis deſſus une tablette de Noir pieds ſept pouces ſur dix pouces de largeur et quinze lignes d'epaiſſeur eſtimé la ſomme de trois livres cy ——— 3. ".

376

Nous traiterons de la caje de l'eſcalier en parlant de cet eſcalier

377

Le vantail de la porte qui eſt dans la caje du dit eſcalier et qui communique aux corridors qui degage les appartemens qui ſont dans le rez de chauſſée du coté du couchant trouvé en etat la ferrure ſera ſeulement huilée et decraſſée eſtimé la ſomme de vingt ſous ——— 1. "

378

Le planchier de pied du ſus dit corridor y compris celui du vestibule qui eſt au milieu de l'ancien ſallon et l'antichambre ſalle le quel planchier eſt en terre cuite ſera reparé dans les parties deſpectueuſes ainſi que dans les embraſures des portes et des fenettres eſtimé la ſomme de quarante Deux livres cy ——— 42. "

379

Les panneaux de la premiere croiſée du coté de la caje de l'eſcalier qui ſont de verre en plomb ſeront refaits à neuf auſſi en plomb cette croiſée à quatre grand panneaux et huit petits la ferrure ſera decraſſée et celle qui

1367l. 4.

64

la mauvaise se trouvera en mauvaise ou desfectueuse sera remplacé par de neuves: tous les chassis roulleaux tournant sur leurs fiches: le parement exterieur de cette croisée sera peint de deux couches de couleur grise et à l'huile estimé la somme de quarante huit livres — cy — 48.

380

il en sera fait autant à la deuxieme et troisieme comptant toujours de la caje de escalier estimé la somme de quatrevingt sept livres cy — 90.

381

la quatrieme croisée sera refaite en entier dans la même forme que les autres qui sont dans le corridor, la ferrure reservira en cequi se trouvera de bonne qualité le surplus sera fourni de neuf le parement exterieur de cette croisée sera peint de deux couches de couleur grise et à l'huile estimé la somme de quarante huit livres cy — 48

382

la cinquieme croisée sera reparée ainsi que la premiere deuxieme et troisieme estimé la somme de quarante huit livres cy — 48.

383.

les enduits du pourtour du corridor et du vestibule seront reparé dans les parties desfectueuses et la totalité sera blanchis de deux couches de lait de chaux estimé la somme de quarante Deux livres cy — 42.

384

les entre vous du plancher superieur dudit corridor et du vestibule seront reparés et la totalité des entre vous solliveau et poutres sera blanchis de deux couches de lait de chaux estimé la somme de Dix huit livres 18.

385

le quatrieme solliveau comptant du nord au midi dans la deuxieme travée comptant du couchant au levant sera 1406 7.

De [illegible] contre 14067. 4

changé et remplacé par un neuf
estimé la somme de quatre
livres dix sous 4. 10 s



386

Les ventaux de la porte vitrée qui est sur le vestibule et qui est pratiquée dans la fausse au midi seront rajustés dans les parties défectueuses la ferrure sera huilée et il sera fourni une gache en fer pour la ferrure il sera fourni un verrou a ressort de deux pieds de longueur et placé au bas du ventail dormant il sera fourni dix neuf carreaux de verre et le surplus sera decrassé on donnera deux couches de couleur grize et à l'huile aux parements interieurs et exterieurs de cette croisée vitrée estimé la somme de dix huit livres — 18. "

387

Il sera fourni deux ventaux à la porte de la salle qui est à gauche en entrant dans la cour dans le vestibule les panneaux auront ensemble quatre pieds un pouce de largeur sur dix pieds de hauteur ainsi que la ferrure qui sera fournie en entier estimé la somme de quarante huit livres ty — 48 "

388

Il sera fourni un ventail à la porte [illegible] qui donne de cette salle dans le corridor le quel aura trois pieds sur six pieds de hauteur, et la ferrure sera fournie en totalité estimé la somme de trente livres ty — 30 "

389

Le plancher de pied de cette salle qui est en parquet sera reparé dans les parties défectueuses celles qui sont baffes seront relevées estimé la somme de Dix huit livres ty — 18 "

390

Les verres des deux croisées qui eclairent cette salle seront decrassés et la ferrure sera huilée et mis en etat le parement exterieur et interieur des croisées

~~1185.~~ 14

c 66

De ces croisées seront peints des deux couches de couleur
grise à l'huile estimé la somme de six livres cy — 6. " "

391

Les enduits seront faits de neuf au pourtour de cette
salle et cheminée dans la cheminée avec mortier de chaux
et sable fin après quoi il sera donné deux couches de
lait de chaux estimé la somme de quinze
livres cy ——— 15. " "

392

Le plafond de cette salle sera reparé dans la partie
qui a été endomagée par la pluie après quoi on
donnera sur la totalité deux couches de lait de
de chaux estimé la somme de six livres cy —— 6 " "

393

La ferrure de la porte à deux vantaux qui communique
du vestibule dans le salon à manger sera decrassée
et mis en état estimé la somme de vingt sous — 1. " "

394

Le plancher de pied de ce salon qui est en
carreaux de terre cuite sera reparé dans les
parties defectueuses les carreaux qui pourriés et
defectueux seront remplacés par de neufs de même
dimention - ce qui coutera la somme de quinze
livres cy ——— 15. " "

395

Les carreaux de verre des deux croisées qui eclairent
le salon seront decrassés et remastiqués il en sera
fourni trois neufs la ferrure sera decrassée et huilée
et les deux parements de ces croisées seront peints
de deux couches de couleur grise à l'huile ——— 14228. 14

De cy contre 1228 14

Le pourtour de [illegible] murs et plafond composant
le salon seront blanchis de deux couches
de lait[illegible] de chaux sur les murs après
que les enduits auront été faits et de blanc de paris
sur les portes et lambris d'appui estimé la somme
de Dix huit Livres cy — 18. " "

396

Les jalousies des quatre fenestres qui eclairent la
salle et le salon seront refaites faisant reservoir
les chassis dormants et les coupelets qui se trouveront
de bonne qualité il sera fourni à chaque volets de
ces jalousies un crochet de fer estimé la somme de
soixante dix huit Livres cy — 78. " "

397

Office ou commun au coucheur de la salle
précedente

La porte qui communique du corridor dans l'office
ou commun au couchant de la salle précedente et sans
vantail, il en sera fourni un de bois de chêne emboité
du haut et du bas, ferré de deux pantures en
fer avec serrure en fer ainsi que le clef estimé
la somme de vingt une livres cy — 21 " "

398

L'arrivre voussure de la porte ainsi que l'platte
bande seront remises en place et reveinde sur le sommier
avec salle et mortier de chaux et sable cepri coutera
la somme de Dix huit Livres cy — 18. " "

399

Le plombier de pied dudit office ou commun sera refait
en entier en plombeo sur la longueur de vingt quatre pieds
et la largeur de treize pieds estimé la somme de Cent huit
Livres cy — 108. " "

1483 14

De l'autre part ——— 14471. 14

400.

La croisée qui éclaire le dit office du commun sera refait en entier dans la même forme que celle qui existe ou les précédentes faisant réservir les chassis à verre qui se trouveront dans, la ferrure et les vitres qui sont en plomb sont à fournir de neuf ci qui coutera la somme de Neuf Livres cy ——— 30 ".

401

La menuiserie formant le tambour de Vestibule qui conduit du dit office aux caves sera rajustée et reposée ainsi que le Vantail de la porte qui sera mis en état tant pour la ferrure que pour la serrure, la totalité de tambour sera peint de deux couches de couleur olive à l'huile ci qui coutera la somme de Vingt Sept Livres cy ——— 27. "

402.

Les enduits du pourtour des murs qui forment ledit office seront reparés dans les parties deffectueuses et la totalité sera blanchie de deux couches de blanc de Chaux estimé la somme de Neuf livres cy ——— 9 "

403

Les entre vous du plancher superieur seront reparés ainsi solivaux et poutres seront blanchis de deux couches de Lait de Chaux estimé la somme de Six livres cy ——— 6 "

404

Il sera fait un panneau de menuiserie au Vantail de la porte qui communique de l'office dans la cuisine qui est au couchant il sera de plus fourni un Loquet à main avec Clenche et mantonet et serrure en fer avec clef ci qui coutera la somme de neuf livres dix sous ——— 9 10

405

Le plancher de pied de la cuisine qui est en plâtre grossier sera relevé en entier et refait à neuf faisant ———

14558. 4

14553. 4

de ce costé

reffervir des pierres qui se trouveront de bonne qualité et après quelles auront été equarries elles seront posées sur un cuire de chaux et sable et bien cuites de niveau avec le foyer de la cheminée qui sera semblable cheminée refait à neuf estimé la somme de quarante cinq livres cy —— 45. " "

406

Le vantail de la porte de la cuisine qui donne sur le petit vestibule du côté du nord et donnant sur la cour des cuisines ou de l'etang sera refait en entier en planches de quatre lignes d'epaisseur assemblées à rais de cœur et languettes les peintures reflerons mais il sera fourni une serrure à un loquet en fer à poignée et son heurtoir et maintenu cette porte sera fait de neuf coutera la somme de vingt six livres dix sous cy — 26. 10 "

407

La ferrure du vantail de porte qui donne de la cuisine dans une office au nord de la cuisine sera decrassée dressée et mise en état il sera fourni une serrure de fer ainsi que la clef le tout estimé la somme de cent sous 5. " "

408

L'arriere voussure de la fenetre pratiquée dans le mur au couchant et du côté du midi de la cheminée, sera refait à neuf en pierre de taille estimé la somme de trente neuf livres cy —— 39 " "

409

Les deux croisées des fenestres qui eclairent cette cuisine seront refaites à neuf et seront à petits bois avec volets en dehors tant pour la menuiserie que pour les ferrures qui seront fournis en entier en fenetre aura une imposte coutera la somme de cent quarante quatre livres cy —— 144 " "

T4812 14

De l'autre part ——— 14812 14 .

70

Les enduits de la totalité des murs et cheminée
seront refaits à neuf avec mortier de
chaux et sable et blanchis de deux couches de
lait de chaux le tout estimé la somme de
vingt quatre livres cy ——— 24 " .

Art 11

La fenestre sera refait à neuf et sera percé de
trois trous sur le devant et deux sur le derriere
avec une portiere il sera en brique dans le
dessus sera retenu avec un cercle de fer estimé la
somme de soixante dix huit livres cy ——— 78 " .

Art 12.

Les deux poutres du plancher superieur seront
changées et remplacées par de neuves qui auront
vingt cinq pieds de longueur pour porter de dix
huit pouces de chaque bout dans les murs et vingt
pouces d'equarissage estimé la somme de cent
quarante quatre livres cy ——— 144 " .

Art 13.

Il sera changé douze solives dans le plancher
après que les autres seront refaits et les pieces
manquantes seront remplacées et la totalité du plancher
superieur sera blanchis de quatre couches de lait de
de chaux après que l'on aura donné une couche de
lait de terre pour oter la fumée ce que dessus
estimé devoir coutter la somme de quatre vingt
cinq livres dix sous cy ——— 85. 10 " .

Art 14

Il sera mis une targette de fer au volet du petit
entresolement qui est à côté de la cheminée dont
serrure sera decrassée et huilée ce qui coutera une
livre ——— cy ——— 1 " .

15145. 4

De ci contre 15145. 4

415

Le plancher de pied du petit office qui est au nord de la cuisine et qui est en carreau de terre cuite sera refait à neuf faisant reprendre ce qui se trouvera de bonne qualité ce qui coûtera la somme de Douze livres cy —— 12. "

416

La fenêtre qui éclaire cet office et qui est en pan de bois sera refaite en entier tant pour les chassis à verre que ferme à petit bois que pour la ferrure ce qui coûtera la somme de quatre vingt Dix livres cy —— 90. " "

417.

Les enduits du pourtour des murs de cet office et de la cheminée seront reparés dans les parties de ses fectueuses et la totalité sera blanchie de deux couches de lait de chaux de chaux estimé la somme de neuf livres cy —— 9 " "

418.

Il sera fourni un petit volet de menuiserie à l'encoignure servant de meurtrière pratiqué dans le mur au nord le quel aura vingt et un pouce de largeur sur vingt et un pouce de hauteur ferré sur un chassis dormant avec deux fiches et fermé par une targette en fer de cé, le linteau en pierre de taille de cette meurtrière étant rompu sera remplacé par une neuf tout ce qui dessus estimé la somme de Douze livres cy —— 12. "

419

Le plancher supérieur sera blanchi de deux couches de lait de chaux de chaux estimé la somme de seize livres cy —— 16 " "

420

Petit vestibule sur la cour des cuisines au dessus le plancher de pied du petit vestibule qui conduit sur un perron qui descend dans la cour des cuisines au dessus

15284 4

De Hautre part — 15284 L

Sera refait à neuf en pierre platte sur maire de chaux estimé la somme de dix sept livres cy — 17. " "

L 121

Les quatre vaux dela porte qui donne de ce vestibule sur le perron qui descend dans la cour des cuisines seront refaits à neuf en entier en planches de dix huit lignes d'epaisseur assemblées à rainure et languettes, clouées sur echarpes le tout estimé la somme de quarante deux livres cy — 42. " "

L 122.

Les pentures reservieux mais les verrous à ressort serrure et loquets seront fournis de neuf estimé la somme de neuf livres cy — 9 " "

L 123

Le perron qui est audevant de la susdite porte et qui descend dans la cour des cuisines ou de l'etuve sera demoli en entier et refait à neuf composé de huit marches y compris le pallier les marches auront cinq pieds de longueur douze pouces de largeur six pouces de hauteur le pallier cinq pieds de largeur sur dix pieds de hauteur, il sera fait un petit mur audessus du dit pallier de deux pieds de hauteur et audessus des marches aussi de deux pieds de hauteur lequel fournira le rempas des marches qui seront etablies sur un massif de maçonnerie de terre et mortier ainsi que le pallier et seront en pierre rouges d'un ou deux pieds ~~interieurs~~ amples posée en mortier de chaux et sable le tout estimé la somme de quatre vingt quinze livres cy — 95. " "

L 124

Le marche pallier du petit escalier qui conduit de ce petit vestibule à l'entresolle audessus du petit office et au premier etage sera relevée pour que le pot cau de l'appui rentre dans la mortaise le surplus des bois de cet escalier seront reconsolidés et recherchés

15447 L

Dece[illegible] contre 15447 4

Il sera mis des [illegible] claires de bois aux marches ou rez [illegible] a des soutes et des gours et cela dans [illegible] tout l'escalier depuis le rez de chaussée [illegible] jusqu'au premier etage estimé la somme de vingt quatre livres cy ——— 24 " "

425
Le premier pallier de cet escalier qui est devant l'entresolle sera refait en entier avec planches embouvetées ce qui coutera la somme de Dix huit livres 18. " "

426
Les enduits de toute la cage de cet escalier seront repris dans les parties defectueuses après quoi la totalité sera reblanchie de deux couches de lait de chaux estimé la somme de vingt huit livres cy- 28. "

427
L'imposte qui eclaire le pallier sera refait à neuf et sera dormant et a petit bois estimé la somme de seize livres cy ——— 16 " "

428
Il sera fourni un vantail à la porte de l'entresol qui est au dessus de l'office les pentures reservoirs mis, il sera fourni un loquet à main avec une serrure estimé la somme de Vingt livres dix sous cy— 13. 10 "

429
Le plancher de pied du dit entre sol qui est en planche sera refait à neuf en plancher d'une pouce d'epaisseur embouvetées à rainures et languettes estimé la somme de soixante livres cy ——— 60 " "

430
L'imposte qui eclaire cet entre sol sera refait en petit bois et sera ouvrant la serrure sera fournie de neuf estimé la somme de seize livres cy ——— 16. " "

15622 14 "

De l'autre part ——— 1568 2 14

74

431

Les enduits du pourtour des murs de cet entre sol seront degradés en entier et refaits de neuf avec mortier de chaux et sable sur les quels on donnera deux couches de lattaune de chaux après que l'on aura repris la lezarde qui est dans le mur qui separe la cuisine du dit entre sol et refait en entier la voussure de la fenestre qui est dans l'entre sol mais on y substituera des palastre d'un pied d'epaisseur et qui porteront de chaque bout d'un pied obtenu la somme de Cent trente Deux livres cy ——— 132 " "

432

on donnera deux couches de lattaune de chaux au plancher superieur tant aux entrevous, solives que poutres le tout obtenu la somme de neuf livres 9

433

Le second pallier qui est au premier etage de tout le batiment sera fait à neuf, semblable au premier et qui coutera la somme de Dix huit Livres cy — 18 " "

434

La croisée qui eclaire le second pallier sera refait à neuf et à petit bois, tant pour la menuiserie que pour la ferrure qui sera fournie de neuf et qui coutera la somme de trois Louis cy ——— 72 " "

435.

Le pallier de l'escalier qui est devant les latrines sera refait à neuf estimé la somme de douze livres — 12 " "

436

Il sera fourni un loquet à la ferrure de la porte des latrines estimé la somme de Vingt sous cy — 1. 10 "

15867. 4

De ci contre 15867 4

Le plancher de pied des latrines sera refait en entier tant pour les solives que pour les carreaux de terre cuite le tout qui couvrera la somme de vingt huit livres cy — 28 " "

437

Le siege des latrines sera refait à neuf en planches estimé la somme de vingt quatre livres cy — 24 " "

438

La croisée de la fenetre qui eclaire les dites latrines sera refaite à neuf en petit bois sans volets tant pour la menuiserie que pour la ferrure qui sera fourni de neuf estimé la somme de le tout ensemble deux livres y compris l'ouverture au parement — 2 " "

439

Les enduits du pourtour de ces latrines seront refaits dans les parties defectueuses et la totalité sera blanchie ainsi que le plancher superieur de deux couches de lessive de chaux le tout qui couvrera la somme de neuf livres cy — 9 " "

440

Le pandebois separant les latrines de l'escalier sera refait à neuf, il sera changé un soliveau au plancher superieur estimé la somme de vingt huit livres cy — 28 " "

441

Premier etage

Chambre au dessus de l'entresol

Il sera fourni un loquet et une clef à la porte de la chambre au dessus de l'entresol estimé la somme de quarante deux sous — 2 2 "

442

Le plancher de pied qui est en planches sera refait à neuf estimé la somme de soixante trois livres cy — 63 " "

16063 6 "

De Hautre part 16063 6.

443

La croisée de la fenestre qui eclaire cette chambre sera refaite à neuf et a petit bois avec volets avec espagnolette en fer avec sa garniture de fermure sera fournie de neuf estimé la somme de soixante douze livres cy 72 "

444

Les enduits du pourtour des murs qui composent cette chambre seront entierement degradés refaits à neuf et blanchis à deux couches de lait ame de chaux estimé la somme de trente cinq livres cy 35. "

445

L'intérieur de la cheminée sera enduit de nouveau et gratté en fausse taille estimé la somme de cinq livres cy 5. "

446

La poutre vers le levant sera changée et remplacée par une neuve de quatorze pouces d'equarissage et portera de gueule pouces dans les murs estimé la somme de quatre vingt Dix livres cy 90 "

447

Les entre vous, les solivaux et les poutres seront blanchis de deux couches de lait ame de chaux estimé la somme de Dix livres cy 10. "

448

Le mur qui separe la cuisine de l'office et entresol sera refait à neuf depuis les fondations jusqu'à son sommet dans la longueur de seize pieds leur pour aient trois pieds d'epaisseur dans les fondations réduite à deux pieds en sommet et au niveau des planchers de pied du grenier cy compris la somme de cinq cent quarante livres cy compris le chargement cy 540. "

449

Le plancher de pied du corridor qui communique du petit escalier cy dessus mentionné au grand

1681 5.t 6.

De cy contre 16815.ᵗ 6

Corridor vers midi sera refait en entier en plancher rembourrés à raisure et languettes estimé la somme de trente livres cy — 30. "

450

Les enduits du pandebois et mur composant ce corridor seront repris dans les parties defectueuses et la totalité ainsi que le plancher superieur sera blanchi de deux couches de lait aune de chaux cequi coutera la somme de quinze livres cy — 15. "

451

Chambre audessus de la Cuisine

Il sera fait un ventail à la porte de la chambre audessus de la cuisine, le quel sera en assemblé sur quarrée dormante avec trois fiches ferrure et loquet en fer le tout estimé la somme de vingt cinq livres — 21. "

452

Le plancher de pied de cette chambre audessus de la cuisine sera refait en entier en plancher rembourré cequi coutera la somme de cent vingt livres cy — 120 "

453

Les deux croisées qui eclairent cette chambre seront refaites à neuf et seront semblables à celle de la chambre au dessus de l'entrepot estimé la somme de cent quarante quatre livres cy — 144 "

454

Les enduits et blancs à refaire et l'interieur de la chambre rendurre et grisé en fausse taille le tout estimé la somme de dix huit livres cy — 18

455

La poutre du coté du levant sera remplacée par une neuve semblable aux deux à changer dans la cuisine estimé la somme de quatre vingt dix livres cy — 90 "

17253.ᵗ 6.

De l'autre part ——— 17253 6. "

Il sera changé douze solliveaux au plancher supérieur en place des mauvais estimé la somme de cinquante quatre Livres cy ——— 54 " "

456

La totalité du plancher supérieur sera blanchie de deux couches de lait ame de chaux estimé la somme de quinze livres cy ——— 15. " "

457

Corridor au midi

Le plancher de pied du corridor au midi qui est en planche sera refait en entier en planches d'une pouce d'épaisseur assemblées à rainure et languettes estimé la somme de Cent Soixante cinq Livres cy ——— 165 " "

458

Les entre pieds des fenestres qui sont en carreaux de terre cuite seront refaits à neuf tant pour la menuiserie que pour ferrure qui seront fournis de neuf estimé la somme de Vingt quatre Livres cy ——— 24 " "

459

Les blanes des pans de bois formant ce corridor et de ceux qui restera du mur de l'escalier seront repris dans les endroits deffectueux estimé la somme de Trente trois Livres cy ——— 33. "

460

La quatrieme poutre comptant du levant au couchant sera changée et remplacée par une neuve de vingt pieds longueur sur quatorze pouces de grosseur estimé la somme de Cent vingt Livres a cause des échafaud cy ——— 120 "

461

Les trois solliveaux de rive de la quatrieme travée comptant du levant au couchant seront remplacés par de neufs estimé la somme de Treize Livres dix sous cy ——— 13. 10. "

17677 16

De ly contre 17677.t 16.

462

Les blancs du plancher Superieur seront refaits ainsi que les enduits ce qui coutera la Somme de Vingt une Livres cy — 21. " "

463

Premiere Chambre Proche le grand escalier

Il sera fourni une clef à la porte de cette premiere Chambre et la ferrure et serrure seront decrouillées et huilées ce qui coutera la Somme de Trente Sous 1. 10 "

464

Le plancher de pied qui est en plancha sera reparé en recherche dans les parties defectueuses ce qui coutera la Somme de Vingt Sept Livres cy — 27. " "

465

Le foyer de la cheminée qui est en carreaux de terre cuite sera refait en entier et bien ne sera reservé que les Carreaux qui seront entiers. ce qui coutera la Somme de huit Livres cy — 8 " "

466.

L'Interieur de la cheminée sera enduit et gritté ce qui coutera la Somme De quatre Livres cy — 4 " "

467

Les deux croisées qui eclairent cette Chambre seront refaites à neuf en petit bois avec volets et fermé la Somme De Cent quarante quatre Livres cy — 144 " "

468

Les blancs et enduits des murs et pans de bois qui composent cette Chambre seront refaits et les entrevoux

17883.t 6. "

De l'autre part — 17883. 6.

Solivaux et poutres seront aussi blanchis de deux couches de lait[illegible] de chaux estimé la somme de Dix huit Livres cy — 18.

169.

Deuxieme Chambre

La ferrure Et la serrure de la porte de cette seconde Chambre seront decrassés et huilés ce qui coutera la somme de Dix sous cy — n 10 s

170

Le plancher de pied en etat

171

Les carreaux de verre de la croisée de cette Chambre seront decrassés la ferrure mise en etat il sera fourni une gache au verroux à ressort de bas: Le parement exterieur de cette croisée sera peint de deux couches de peinture à l'huile de couleur grise estimé la somme de Cinq Livres Dix sous cy — 5. 10 s

172.

Il sera changé trois solivaux au plancher superieur ce qui coutera la somme de Treize Livres dix sous cy — 13. 10 s

173

Les enduits des murs et pans de bois seront repris dans les parties defectueuses et la totalité ainsi que tout le plancher superieur seront blanchis de deux couches de lait[illegible] de chaux estimé la somme de Dix huit Livres cy — 18 n s

Troisieme Chambre 174

Il sera fourni une ferrure au ventail de la porte de la troisieme chambre et la ferrure et serrure seront —

17938. 16 s

De ey contre 17938.ᵗ 16.ˢ -

Decrassées et huilées et mises en etat estimé la Somme de quinze Livres cy ——— 15. "

475
Le plancher de pied Zero refait en entier en planches emboueteés faisant reservoir celles qui se trouveront de bonne qualité estimé la Somme de "Cent" quarante huit Livres cy - ——— 148. " "

476
La Serrure de la croisée de cette chambre a droite en entrant sera huilée, reparée et decrassée et mise en etat, on fera a neuf les quatre panneaux de verre emplomb et le parement exterieur de cette croisée sera peinte de deux couches de peinture a l'huile de couleur grise lequi coutera la Somme de treize Livres dix Sous cy ——— 13. 10 "

477
L'autre croisée sera refaite en entier en petit bois Semblable aux deux de la premiere chambre estimé la Somme de soixante Douze Livres cy ——— 72 " "

478
Il sera mis un Manteau de pierre de taille à la Cheminée de cette chambre le quel aura six pieds cinq pouces de longueur et un pied de grosseur delardé en dedans estimé la Somme de Dix huit Livres cy ——— 18 "

479.
Les enduits du pourtour de cette chambre seront refaits à neuf après quoi on donnera deux couches de Lait ance de Blanc Sur la totalité et Sur les poutres et Solives du plancher Superieur au quel il sera changé trois Solives dans la travée du coté du levant et près la croisée a Droite en entrant lequi coutera la Somme de trente trois Livres Dix Sous cy ——— 33. 10 "

18238.ᵗ 16.ˢ -

De l'autre Part. 18238l. 16

Quatrieme Chambre

La ferrure et ferrure de la porte seront decrassées et frottées et mises en etat, estimé la Somme de vingt sous 1. "

480

Le plancher de pied qui est en planches sera refait à neuf ce qui coutera la somme de quatre vingt dix livres — 90 "

481

Le foyer de la cheminée qui est en carreau de terre cuite sera refait à neuf ce qui coutera la somme de neuf livres — 9 "

482

L'Interieur de la cheminée sera enduit de nouveau et gratté estimé la somme de six livres — 6. "

483

Les carreaux de verre de la croisée qui éclaire cette Chambre seront decrassés et la ferrure sera decrassée frottée et mis en etat; le parement exterieur sera peint de deux couches de peinture à l'huile de couleur grise ce qui coutera la somme de six livres — 6 "

484

Les enduits du pourtour de cette chambre seront refaits en entier après quoi il sera donné deux couches de lait ame de chaux estimé la somme de quinze livres — 15. "

485

Le Litier du plancher superieur au dessus de la fenêtre sera changé et remplacé par un neuf qui aura dix pouces de grosseur estimé la somme de trente quatre livres — 34 "

486

La poutre vers la fenêtre sera changée et remplacée par une neuve d'un pied d'equarissage et de vingt un pied de longueur estimé la somme de soixante douze livres — 72 "

18471" 16

De ly contre

18471.16

487

Il sera changé trois solliveaux au plancher superieur et les solliveaux et poutres seront blanchis de deux couches de lait de chaux ce qui couvera la somme de vingt une livres Dix sous cy 21. 10. .

488.

Le grand Escalier

Le grand escalier qui communique du rez de chaussée au premier etage et greniers tant du batiment vieux que du batiment neuf est composé de quatre volée pour chaque etage dont les limons sont supportés par quatre colonnes tournées avec piedestal, base et chapiteau; la premiere volée est composée de huit marches y compris le premier pallier, la seconde volée de neuf marches y compris le deuxieme pallier, la troisieme volée composée de sept marches, y compris le troisieme pallier, la quatrieme volée qui arrive au niveau du premier etage composé de neuf marches, y compris le quatrieme pallier, qui est de niveau avec le neuvieme corridor au midi du batiment vieux, ce qui fait en tout vingt neuf marches et quatre palliers. Le premier troisieme pallier qui sont en parquets seront refaits à neuf, ayant chacun cinq pieds neuf pouces en quarré. Le quatrieme pallier qui communique du batiment neuf au batiment vieux et qui est en parquet sera relevé à neuf ce qui couvera la somme de cent vingt livres cy 120 " "

489

La croisée qui est sur le deuxieme pallier, en montant au rez de chaussée au premier etage, et qui donne sur la cour des cuisines sera refaite dans le deux

18613. 6e.

De l'autre part ——— 18618[t] 6[s]

Chassis à verre Du bas les quels ont en faulde trois pieds de largeur sur trois pieds de hauteur les six panneaux de verre en plomb de cette croisée seront decrassés, les verres manquans remplacés, les panneaux attachés aux potences de fer, la ferrure decrassée huilée et rajustée le parement exterieur de toute la croisée peint de deux couches de couleur grise à l'huile estimé la somme de vingt neuf Livres dix sous cy ——— 29. 10 s

490

La croisée qui est sur le troisieme pallier au montant du retz de chaussée au premier etage et donnant sur la cour des cuisines sera refaite en entier tant pour la menuiserie que pour la ferrure estimé la somme de soixante dix livres cy ——— 66 ..

491

Les deux croisées qui sont sur le quatrieme et grand pallier et qui donnent sur la cour de l'abbaye ou autre cloitre seront refaites en entier ainsi que les précedentes estimé la somme de Cent trente deux Livres cy ——— 132. ..

492.

Escalier du premier etage au deuxieme ou grenier

Cette partie d'escalier est composée de trois volées dont la premiere est composée de neuf marches y compris le premier pallier, la deuxieme de sept marches y compris le deuxieme pallier, la troisieme de neuf marches y compris la troisieme et le grand pallier qui communique aux greniers du vieux batiment au batiment neuf lequel fait en tout vingt deux marches trois palliers ———

18840[t] 16[s]

De ce contre

18840 16

493

Les chassis en menuiserie plaine du bas de la croisée qui est sur le premier pallier, montant du premier etage au deuxieme et qui donne sur la cour des cuisines ou de l'escalier, seront refaits à neuf, et propre à recevoir des chassis à verre et en plomb, on mettra un jet d'eau à la traverse du bas du chassi dormant et les quatre chassis à verre et en plomb seront decrassés et reconsolidés contre les vergettes de fer, la ferrure sera netoyée huilée et rajustée et le parement exterieur de cette croisée sera peint de deux couches de peinture à l'huile de couleur grise le tout estimé la somme de trente livres ci ——— 30 "

494

Le premier pallier en montant du premier au deuxieme etage qui est en carreaux de terre cuite sera reparé dans les parties defectueuses changeant tous les carreaux qui ne seront pas entiers. Il en sera de même de l'autre pied de la fenetre qui est sur ce pallier ce qui sera la somme de quinze livres ci ——— 15. " —

495

Le deuxieme pallier en montant qui est en sapin parquet sera refait à neuf estimé la somme de douze livres ci ——— 12. "

496.

Il sera mis une traverse portant jet d'eau au bas du chassi dormant de la croisée qui est sur le deuxieme pallier. Il sera mis deux carreaux de verre dans les chassis plains de cette croisée dont la ferrure sera decrassée et huilée. Il sera fourni un verrou à ressort au bas des chassis mobile : le parement exterieur de cette croisée sera peint de deux couches de couleur grise et à l'huile estimé la somme de neuf livres dix sous ci ——— 9. 10

18907 6.

De l'autre part ——— 1897 l. 6 s.

497

Le troisieme ou grand pallier qui communique des greniers du batiment neuf au batiment vieux sera refait à neuf en planches emboitées à rainure et languette, ostimé la somme de soixante Livres cy ——— 60 ″

498.

Les marches de la totalité de cet escalier dans en partie gerées et dressées cependant bonnes dans leurs portées dans les limons et faux limons seront recouvertes en dessus seulement en planche de bois de chesne d'un pouce d'epaisseur sur la longueur et largeur de chaque marches, pour laquelle il faudra deux planches pour faire la largeur qui est de quinze pouces les quelles seront emboitées à rainure et languette solidement clouées sur les anciennes et bien etablies de niveau sur leur longueur et sur un devers de trois lignes du fond de la marche au devant, pourquoi il sera necessaire de mettre des fourrures ou etoffes de bois pour que les planches soient solidement etablies sur les vielles lequi coutera la somme de soixante six Livres cy ——— 66 ″

499.

Les colonnes en lequi les composent comme piedestal base, fust et chapiteau, les appuis, balustres, plafonds, des volées dessous limons et plafond de la calotte de la caje de l'escalier sera peint de deux couches de couleur grise et à l'huile après que l'on aura rempli les fentes et gersures avec etoffe de bois ou mastique et remplacé les parker de moulures, solles et pannaux manquant lesdits ostimé la somme de trois cens soixante quinze Livres cy ——— 375 ″

1408 l. 6 s.

500

Les enduits de toute la cage de l'escalier depuis le rez de chaussée jusqu'aux greniers seront repris dans les parties defectueuses et après quoi il sera donné trois couches de couleur de chaux lequi coutera la somme de quarante huit Livres cy ——— 48 " "

501

La ferrure et serrure de la porte des greniers qui est au dessus de toute les chambres qui composent le vieux batiment sera decrassée et huilée estimé la somme de vingt Sous cy ——— 1 " "

502.

Le plancher de pied de la totalité des greniers sera relevé en entier tant pour les barasseaux que pour la cote de terre qui est au dessus estimé la somme de trois cens quatre vingt Dix livres cy 390 " "

503

Le derattellement du pourtour des greniers et lucarnes des trois lucarnes du coté d'amont sera rejointoyée aux mortier de chaux et sable estimé la somme de cent soixante quatre Livres cy ——— 164 " "

504

La charpente sera retablie dans les pieces manquantes sur tout dans l'enrayure de la jonction du pavillon au corps du logis, pour les arbalestriers sablieres filieres, faites, partages, arrestiers, poinçons et liens, et aussi pour les courbes qui avaient été mises pour recevoir un lambris qui deviendra inutile estimé la somme de deux cens quarante livres cy ——— 240 " "

505

Le totalité de la couverture à refaire couvrera aussi pareillement les chevrons cette couverture sera en ardoise

20251-6

De l'autre part ——— 20251ᵗ 6

neuve pour en reservir celle qui se trouvera bonne et en fournira de la dite neuve estimé la somme de
Dix sept cens quarante sept Livres ——— 1747. "

306.

Il sera fourni deux ventaux de menuiserie pleins dans lesquels on mettera des carreaux de verre pour chaque lucarne qui sont au nombre de sept les quels quatre vents seront ferrés sur un chassi dormant et auront ensemble trois pieds de largeur sur quatre pieds trois pouces de hauteur de deux cens trente une Livres 9 ——— 231 "

307

Murs du Vieux Batiment

Le mur de face au midi dans tres vieux surplombé vers la cour de l'abbaye ou ancien cloitre, la maçonnerie etant pourie, la pluie s'y etant introduite pour n'avoir pas entretenu la couverture dans la majeure partie de sa longueur, sera entierement demoli depuis l'angle meridional et occidental jusqu'au mur exclusivement qui separe le grand escalier du petit pavillon au nord et cette dans la longueur de quatre vingt quatre pieds sur toute la hauteur. ou se demolira ce mur que jusqu'au niveau des terres si toutefois le mur dans les fondations est trouvé bon, pour faire cette demolition on commencera par et au dessus tous les planchers des differents etages depuis le sol de la cave jusqu'aux greniers et charpente. ce mur demoli les materiaux de bonne qualité mis à part, sera reconstruit par la même epaisseur qui actuellement, elevé d'applomb du côté des appartements et sur un fruit de six lignes par toise de hauteur par le parement exterieur on observera le même nombre de portes et fenetres et cheminées qui existent actuellement dans durety de chaussée premier etage grand grenier on reparera les lucarnes et on fournira les

2222g 6.

De ci contre 22229ᵗ 6

89 pierres de taille neuffaires pour remplacer celles qui se trouveraient rompues soit par la demolition ou par la chute qui en sera tombée de vetusté. ci qui couvra la somme de deux mille cinq cens vingt livres cy ——— 2520 ..

508.

Le mur de face du pavillon dout l'aspect est au couchant sera demoli dans la longueur de trente huit pieds à prendre depuis l'angle meridional et occidental sur toute la hauteur jusqu'au niveau du sol de la cour au devant de la dite face; auparavant la quelle demolition on fera tous les etaiements neuffaires depuis le rets de chaussée jusqu'à la couverture qui sera soutenue en l'air, cemur dans cette hauteur sera reconstruit sur la même epaisseur de celui qui existe actuellement, observant d'elever d'aplomb du coté des appartemens et sur le même de la precedente face sur le parement exterieur, on observera le même nombre d'ouverture de croisée qui existent actuellement aux quelles on donnera le mêmes dimensions sous la somme de Douze cens soixante livres cy — 1260 ..

509.

en même temps que l'on demolira le mur de face cy dessus on demolira le mur de refend qui est entre la cuisine et l'office depuis le rets de chaussée jusqu'à son sommet dans la longueur de seize pieds huit pouces à commencer du parement interieur du mur de face au couchant, auquel il sera bien liaisonné et il sera reconstruit en même temps que le dit mur et on lui donnera la même epaisseur que celle qu'il a actuellement observant d'y pratiquer les mêmes ouvertures de porte et encastrement d'armoire que celle qui existent, la maconnerie de ces murs sera en moillon avec mortier de chaux et sable et la pierre de taille sera repiquée à la petite pointe et aussi posée à mortier de chaux

26009ᵗ 6.

De l'autre part ——— 26009ᵗ 6

et sable. le parement Interieur et exterieur de ce mur sera enduit avec mortier de chaux et sable fin de deux à trois lignes d'epaisseur sur lequel on donnera deux couches de lattance de chaux on aura soin de faire refaire vis à vis la même corniche que celle qui existe et d'en fournir les morceaux qui seront manquans. estimé la somme de sept cens vingt Livres ci — ——— 720

510.

Le mur de face au nord de ce vieux batiment du pavillon et de la saillie du pavillon etant bon sera conservé, les enduits seront seulement repris dans toutes les parties defectueuses, après quoi l'on donnera sur la totalité deux couches de lattance de chaux le tout estimé la somme de cent quatre vingt Livres. 180 "

511

Appartemens des dames, ecuries, passages et greniers

Rez de chaussée

Il sera fourni un ventail de porte à chaque ouverture qui sont tant du côté du midi que du côté du nord dans le passage qui est entre la salle pour recevoir les dames et l'ecurie, le ventail vers midi aura trois pieds six pouces de largeur entre les jambages sur six pieds trois pouces entre feuil et battement celui vers le nord aura trois pied six pouces de largeur sur sept pieds un pouce de hauteur, aussi entre les jambages, feuil et battement seront embouveté, il sera fourni pour chaque ventail deux pentures en fer de longueur egale à la largeur du ventail les quelles rouleront sur les gonds qui sont dans les murs il fermera par un loquet en fer

26909ᵗ 6.

90

et sable. le parement Interieur et exterieur de ces murs seront refaits avec mortier de chaux et sable fin de deux à trois lignes d'epaisseur sur les quelles on donnera deux couches de taitame de chaux on aura soin de faire resservir la vieille corniche que celle qui existe et d'en fournir les morceaux qui seront manquans. estimé la somme de sept cens vingt Livres Cy — 720

510.

Le mur de face au nord de ces vieux batimens du pavillon et de la saillie du pavillon etant bon sera conservé, les enduits seront seulement repris dans toutes les parties defectueuses, après quoi l'on donnera sur la totalité deux couches de taitame de chaux le tout estimé la somme de cent quatre vingt Livres 180 "

511

Appartemens des dames, ecuries, passages et greniers

Rez de chaussée

Il sera fourni un ventail de porte à chaque ouverture qui sont tant du côté du midi que du coté du nord dans le passage qui est entre la salle pour renvoir les dames et l'ecurie, le ventail vers midi aura trois pieds six pouces de largeur entre les jambages sur six pieds trois pouces entre jeuil et linteau celui vers le nord aura trois pieds six pouces de largeur sur sept pieds un pouce de hauteur, aussi entre les jambages, jeuil et linteau seront emboueterés, il sera fourni pour chaque ventail deux pentures en fer de longueur egale à la largeur du ventail les gaules rouleront sur les gonds qui sont dans les murs il fermera par un loquet en fer

26909£ 6.

Decy contre 26909.# 6.

et a poignée avec une forte ferrure à deux tours et bouterolle ces portes seront peintes en dehors cequi contera la somme de Soixante dix livres cy ——— 66 # #

512

au dessus de chaume de ces portes il sera mis un imposte en petit bois de quatre pieds de largeur sur trois pieds dix pouces de hauteur estimé la somme de Trente Sept livres cy ——— 36

513

Le plancher de pied de ce passage ou vestibule qui est en pavé, sera relevé à neuf et mis de niveau en pierre platte bien quarrée etablie sur un mortier de chaux et sable estimé la somme de Soixante douze livres cy ——— 72 # #

514

Les enduits du pourtour de ce passage seront reparés dans les endroits defectueux après quoi la totalité sera blanchie de deux couches de lait de chaux le tout estimé la somme de Dix huit livres cy ——— 18 #

515.

Le plancher superieur aura les enduits reparés et la totalité sera blanchie de deux couches de lait de chaux, estimé la somme de neuf livres cy ——— 9 # #

516

Salle des dames

La ferrure de la premiere et seconde porte qui communique de ce passage dans la salle ou l'on recoit les dames sera decrassé limée et rajustée et le ventail interieur sera relevé pour qu'il puisse rouler librement. La ferrure du ventail de l'armoire pratiquée dans la moitié de cette porte sera aussi rajustée estimé la somme de quarante sous cy ——— 2 # #

27112.# 6.

De l'autre part ——— 27112ᵗ 6ˢ

517

Le plancher de pied de cette salle qui est en parquet sera relevé et mis de niveau les feuilles de parquet même celles embrassures des fenêtres qui se trouveront mauvaises seront refaites à neuf ce parquet sera porté sur bonnes lambourdes de cinq pouces en quarré pour eviter l'humidité estimé la somme de quatre vingt dix livres cy ——— 90 ″ ″

518.

Le foyer de la cheminée de cette chambre sera raccommodé dans les parties defectueuses et l'entour de l'interieur sera refait à neuf en mortier de chaux et sable et gratté en fausse taille ce qui coutera la somme de neuf livres cy ——— 9 ″ ″

519

Les verres des deux croisées donnant sur la cour de l'abbaye et au nord seront decrassés et remastiqués et le parement exterieur de ces croisées sera peint de deux couches de peinture à l'huile de couleur grise estimé la somme de douze livres cy ——— 12 ″ ″

520

Il en sera fait autant à la croisée donnant sur la premiere cour et au midi et on donnera de plus deux couches de peinture à l'huile et de couleur noire aux montans et traverses de fer qui defendent la dite croisée ce qui coutera la somme de neuf livres cy. ——— 9 ″ ″

521

Les enduits au dessus des hauteurs d'appui de menuiserie qui sont au pourtour de cette salle seront reparés dans les parties defectueuses après quoi on donnera sur la totalité des enduits deux couches de lattance de chaux aussi qu'au plafond d'un plancher superieur qui en en torchis estimé la somme de dix huit livres ——— 18 ″ ″

27250ᵗ 6ˢ

De cy contre ——— 27250ᵗ 6 s

522.

Les ferrures et serrures des deux doubles ventaux qui ser-
vent à l'ouverture de porte qui communique de cette salle
dans le cloître ou bas côté attenant à l'église seront
decrassés et mis en etat, le tout sera reparé autant que
le tout estimé la somme de trois livres douze sous ci —— 3 12 s

523

La peinture grise à filets bleu qui est sur le lambris
d'appui, chemnée, porte et impostes au dessus sera
Decrassée et refaite dans les parties defectueuses. ce qui
coutera la somme de neuf livres ci —— 9 " "

524.

Ecurie

Les deux ventaux de la porte de Ecurie seront refaits
à neuf et seront composés de montans et traverses et
panneaux de menuiserie de soixante huit lignes
d'epaisseur en outre il aura de largeur ensemble
quatre pieds quatre pouces sur huit pieds quatre pouces
de hauteur, estimé la somme de soixante livres —— 60 " "

525

Les peintures et serrures reservirons après quelles auront
été netoyée et degraissée ainsi que la serrure ou dessus
sur le parement exterieur deux couches de couleur grise
à l'huile estimé la somme de sept livres dix sous —— 7 10 s

526

Il sera fait au dessus des susdits vantaux un imposte en
menuiserie et à petit bois de quatre pieds quatre pouces de
largeur sur trois pieds de hauteur le tout feuillure
qui est en bois le quel sera peint ainsi que le parement
exterieur de cet imposte de deux couches de peinture à
l'huile de couleur grise estimé la somme de trente livres 30 " "

27360ᵗ 8

De l'autre Part ---------- 27360[l] 8.

527

Le pavé de l'écurie sera reparé en recherche il en
a relever à neuf un quart estimé la somme de vingt
quatre Livres cy ——— 24 ".

528

Les montans en bois et volets en menuiserie de la Dernie
croisée qui eclaire cette ecurie et qui donne sur la
cour de l'abbaye sera peint de Deux couches de
peinture à l'huile de couleur grise estimé la somme
de quatre Livres cy ——— 4 ".

529

La ferrure et serrure de l'armoire servant à serrer
les equipages et qui est pratiqué dans l'ouverture
de la croisée sera decrassée et mis en état estimé
la somme de Vingt Sous ——— 1 ".

530

Les enduits du pourtour des murs seront desfaits en
entier et refaits de neuf en mortier de chaux
et sable après quoi l'on donnera Deux couches de
lattance de chaux, estimé la somme de Dix
huit Livres cy ——— 18 ".

531

Les entrevoux et bleuets des planchers superieur seront
refaits tant sur les solveaux que sur les poutres estimé
la somme de Neuf Livres cy ——— 9 ".

532.

La porte en fer qui est à côté de la grande porte
Cochere sera remise en place et les grilles à vases seront
huilées et degraissées et la totalité de cette porte en fer
sera peint de Deux couches de peinture à l'huile en
couleur noire estimé la somme de Cinquante quatre
Livres cy ——— 54

27470[l] 8

De ey contre ——— 27470.ᵗ 9

533

quoiqué il y ait une ouverture de porte cochere avec gonds et dans la quelle il y à existé autre fois des pantures en menuiserie nous estimons que l'on peut se dispenser d'en mettre de nouveaux la premiere cour ou Salle cour qui est en avant etant close, par grilles de fer et murs, il sera seulement necessaire de rejointoier l'arcade et pied droit de cette ouverture de porte au mortier de chaux et sable, le surplus de la maconnerie de ce passage formant deux ouvertures vuides sur la cour de l'abbaye sera aussi rejointoié avec mortier de chaux et sable, et la totalité sera enduit avec mortier de chaux et sable fin et on donnera deux couches de lait de chaux. ci qui coutera la somme de Vingt Sept Livres ci ——— 27. " .

534

Les entre vous du plancher superieur de ce passage seront reparés dans les parties defectueuses, après quoi l'on donnera deux couches de lait de chaux ci qui coutera la somme de Douze livres ci ——— 12. "

535

Les vantaux de la porte de l'autre ecurie qui est au couchant du susdit passage servant actuellement d'etables, seront refait à neuf avec montans, traverses, de deux pouces d'epaisseur en quarré et panneaux de quatre lignes en outre les vantaux seront ensemble une longueur de quatre pieds trois pouces sur huit pieds trois pouces de hauteur. la ferrure et serrure reservées après quelles auront été decrassées huilées et mises en etat ancien, les vants seront seront peints de deux couches de peinture à huile de couleur grise à leurs parements exterieurs ainsi ci la somme de Soixante Sept Livres Dix sols ci ——— 67. 10 "

27576.ᵗ 18ˢ

De l'autre part. 27576ᵗ. 18

536

Il sera fait une porte en menuiserie et à petit bois endessus de la dte porte la quelle sera dormante et dont la traverse du bas portera jet d'eau sur la traverse de la porte qui est en bois de quel sera peint à son entier en couleur grise et à l'huile, ainsi que le parement exterieur de l'imposte qui aura quatre pieds trois pouces de largeur sur deux pieds six pouces de hauteur, ensemble la fourniture de vingt deux livres

Dix sous ℔ 22. 10.

537.

Le pavé de blocage du plancher depuis de cette ecurie sera reparé en recherches sur le peutre necessaire pour l'ecoulement des urines, et remis à neuf sur le surplus de la superficie lequel coutera la fourniture de trente livres 30 ″

538

La croisée qui eclaire cette ecurie sera refaite à neuf ayant de largeur quatre pieds entre les jambages sur huit pieds de hauteur, outre l'appui et le linteau, cette croisée sera coupée par une imposte aussy de fer de leur hauteur, et le bas sera fermé par deux vantaux de menuiserie plaine, dont la traverse du bas portera jet d'eau, l'autre fers dans la partie superieur formant imposte qui sera dormante sera à petit bois et à carreaux de verre, la ferrure de fiche et loquetaux sera fournie à neuf le parement exterieur de cette croisée sera peint de deux couches de peinture à l'huile de couleur grise lequel coutera la fourniture de soixante six livres ℔ 66 ″

27695ᵗ ℔

De ly contre ——— 2769 5 9

539

Il sera fait une imposte en menuiserie, dans l'autre ouverture qui est du coté du couchant, laquelle sera à petit bois, et à verre, portant 30 d'eau, parement peint en couleur grise et à l'huile lequel coutera la somme de quatorze livres quatre sols ——— 14 4 "

540

Le ratelier sera retably dans les parts les manquantes tant pour les traverses que pour les robons, les crenaux seront rajustés et mis en etat lequel coutera la somme de Vingt livres ly ——— 30 " "

541

Les enduits du pourtour de cette ecurie seront defaits en entier et refaits à neuf, après quoi on donnera deux couches de lait de chaux estimé la somme de Dix huit livres ly ——— 18 " "

542

La poutre qui est en cornée sera changée et remplacée par une neuve d'un pied d'equarissage et portera de dix huit pouces dans les murs lequel coutera la somme de soixante six livres ly ——— 66 " "

543

Il sera changé dix solliveaux au plancher superieur dans les differentes travées ou se trouveront les mauvais les quels auront cinq pouces de grosseur lequel coutera la somme de Cinquante cinq livres ly ——— 55 " "

544

Les entre vous seront refaits, après quoi l'on donnera deux couches de lait de chaux, tant sur les solliveaux que sur la poutre estimé la somme de neuf livres ——— 9 " "

Ci dela

545

que les trois murs de refend des batimens seront refaits à neuf ayant dix huit pieds de longueur sur douze pieds de pourtour ou bouchera toutes les arcades et mettra de qui coutera une somme de trois cens cinquante livres ——— 1350 " "

29287 12

De l'autre part ..... 29237^ 12

546.

Les marches de l'escalier pratiqué dans le premier passage dont nous avons parlé au premier article de la batisse, seront reconstruites, celles qui se trouveront usées seront remplacées par de neuves ainsi que les contre marches et cela dans la volée qui conduit au premier etage, dont le palier qui est en carreaux de pierre cuite, sera refait à neuf ayant de longueur sur pieds neuf pouces sur quatre pieds de largeur estimé la somme de vingt huit livres cy ——— 28 "

547.

La croisée qui eclaire cette premiere volée d'escalier sera refaite à neuf et sera dormante et à petit bois et carreaux de verre ayant trois pieds trois pouces de largeur sur six pieds six pouces de hauteur, entre les feuillures, le parement exterieur sera peint de deux couches de couleur de peinture grise et à l'huile estimé la somme de trente six livres cy ——— 36. "

548.

Premier Etage

Le ventail de la porte d'entrée sera relevé pour l'empecher de trainer sur le plancher de pied lequel coutera la somme de quinze sous cy ——— " 15.

549.

Le plancher de pied qui est en planche sera reparé en recherche evalué à une toise de changeant les planches qui sont mauvaises estimé la somme de dix huit livres 18 "

550

Le foyer et Contre Coeur de la cheminée sera entierement refait la somme de six livres cy ——— 6. "

29926-7

De cy contre 29326-7

551.

on donnera une couche de peinture à l'huile sur le parement exterieur de la croisée du midi à en sera fait autant aux deux du côté du nord donnant sur la cour de l'abbaye estimé la somme de quinze livres cy ——— 15. " "

552

Les blancs du pourtour de la dite chambre et du plancher superieur seront refaits estimé la somme de dix huit livres cy ——— 18 " "

553.

on fera un petit plancher pour passer de cette chambre dans la tribune de l'eglise avec un appui qui prendra circulairement de la porte de la dite chambre à celle de la tribune ce plancher contiendra une toise quarrée estimé la somme de vingt quatre livres cy ——— 24 " "

554

Le parement exterieur de la croisée à peindre et garnir de gluau dormant tant à l'exterieur qu'à l'interieur cy compris coutera la somme de huit livres cy ——— 8 " "

555

Le pannau de menuiserie tant devant l'entrepied que dans les embrasures de cette fenetre à refaire evalué à deux tiers de toises cy compris coutera la somme de douze livres cy ——— 12. " "

556

Le plancher de pied en carreaux de terre cuite de quatre pouces à refaire en entier sera aussi reservir ceux qui seront bons ~~recuits~~ estimé la somme de quinze livres cy ——— 15. " "

557

reparer les enduits du pourtour et des entrevoux et blanchir sur le total estimé devoir coutter la somme de douze livres cy ——— 12

29430-7

De l'autre part 29430 7 10

100

558

Il faut mettre une tringle de batement à la plaine qui recoit la ferrure du vantail de la porte dudit cabinet pour le clore estimé la somme de Dix sous cy — " 10s

559

premier grenier au dessus de la vie portail d'etable

Il faut refaire le vantail de la porte donnant sur le Vallier de l'oratoire ce qui coutera la somme de quinze livres cy — 15. "

560

Le plancher de pied en carreaux de terre cuite De quatre pouces reparé en recherche en remplaçant ceux qui se trouveront brisés evalué a dix toises ce qui coutera la somme de cent vingt deux livres cy 132 "

561

Les volets et imposts de la fenetre vers nord en entrant dans le dit grenier à prendre en couleur gris à l'huile il faudra garnir le chassis dormant auquel on mettera un jet d'eau à la traverse du bas ce qui coutera la somme de sept livres dix sous cy — 7. 10

562

Les volets de ~~mi croisée~~ toujours du coté du nord et la deuxieme en entrant seront refaits à neuf ce qui coutera la somme de quinze livres cy — 15. "

563

Les volets et impost de la troisieme croisée en entrant toujours du coté du nord à prendre et à garnir le chassis dormant auquel on mettera un jet d'eau ce qui coutera la somme de sept livres dix sous — 7. 10

564

Idem à la quatrieme fenetre toujours du coté du nord ayant même ~~ouverture~~ ce qui coutera la somme de sept livres dix sous cy — 7. 10

29615. 7

De ci contre ——— 29615 7

565

Les volets de la fenetre vers midi et du bout au couchant seront percés le chassis garni avec mortier requis couvera la somme de six livres cy ——— 6 " "

566.

La demie croizée qui forme la fenetre du milieu sera refaite avec chassis dormant et volet avec un ouvre de six pouces au haut percé au parement exterieur ferré de trois fiches et d'un verrous à ressort pour le haut de dix huit pouces de queue et d'un autre par bas de huit pouces. requis coutera la somme de trente livres y compris la peinture au parement exterieur — 30 " "

567

Les volets et l'imposte de la fenetre au midi seront refaits à neuf estimé la somme de vingt quatre livres 24 "

568.

Les enduits du pourtour seront refaits, reprendre les lezardes qui s'y trouvent et blancs: reprise des entrevous et blancs le tout estimé la somme de quarante cinq livres cy ——— 45 " "

569

Dans la premiere travée comptant de l'orient le sixieme solivaux comptant du midi. à changer, dans la troisieme travée comptant du couchant le cinquieme solivaux comptant du nord estimé la somme de neuf livres — 9 " "

570

Les marchés et contre marches de la volée conduisant du premier etage aux greniers seront consolidées estimé la somme de neuf livres cy ——— 9 " "

De l'autre part 29738 7

571

Le plancher de pied du grand pallier qui est entre les deux greniers lequel est en terre sera refait

De l'autre part —— 29738^ 7

mais de nouveau et noté ce qui coutera la somme de
trois livres cy —— 3 ..

572.

Les terrasses de la cage de l'escalier à refaire estimé
la somme de Dix huit livres cy —— 18 ..

573.

Les volets de la fenêtre du dit escalier vers nord à refaire
à neuf et ils seront percés à l'extérieur d'une persienne
grille et à l'huile ce qui coutera la somme de vingt
quatre livres cy —— 24

574

La croisée du coté du midi en verre en plomb à
refaire à neuf ce qui coutera la somme de trente
dix livres y compris la peinture extérieure —— 30 ..

575

La terrasse du grand pallier à reparer en recherche
sans enduit ni blanc estimé la somme de cinq livres —— 5. ..

576.

Il faut mettre un ventail de porte dans la baye
pratiquée dans le pan de bois qui separe le susdit
pallier d'un grenier ou chambre au dessus de
l'appartement "des dames" la ferrure et serrure fera fournie et
ce qui coutera la somme de vingt cinq livres cy —— 25. ..

577

Le plancher de pied de la dite chambre en terre
à recouvrir, le foyer de la cheminée à reparer ce qui
coutera la somme de neuf livres dix sous cy —— 9. 10

578.

Il faudra mettre les carreaux de verre manquans
à la croisée vers nord en entrant dans la dite
chambre estimé la somme de quatre livres dix sous —— 4 10

29857^ 7

De l'autre — 29857 f 7

379.
Les carreaux de verre de la croisée au midi seront decrassés, la ferrure huilée ce qui coutera la somme de
Trente sous cy — 1. 10 »

380
Idem à l'autre croisée vers nord et du côté de l'orient à laquelle il sera fourni six carreaux de verre ce qui coutera la somme de quatre livres dix sous cy — 4 10 »

381
La charpente en bon etat

382
Il sera fourni une ferrure en fer au ventail de la porte du grenier qui est audessus du grand grenier, audessus de l'ecurie passage et etable estimé la somme de quatre livres dix sous cy — 4 10 »

383.
Le plancher de pied qui est en carreaux de terre cuite de quatre pouce sera reparé en recherche en remplacant les carreaux qui sont fendus estimé la somme de quarante cinq livres cy — 45. » »

384
Il faut faire deux volets à la premiere fenetre en entrant vers nord et fournir la ferrure ce qui coutera la somme de treize livres quinze sous, cy — 13 15 »

385
Idem à l'autre fenetre au midi la premiere en entrant ce qui coutera la somme de treize livres quinze sous — 13 15 »

386
Idem aux deux suivantes tant du coté du nord que du midi ce qui coutera la somme de vingt sept livres dix sous cy — 27. 10. »

29967. 17

De l'autre part —— 29987ᵗ 10

587

Idem aux autres de l'extremité vers couchant cequi coutera la somme de vingt sept livres dix sous —— 27- 10

588

Idem aux deux qui sont dans la croupe au couchant cequi coutera la somme de vingt sept livres dix sous cy —— 27- 10

589

La charpente et couverture en etat

590

Le mur de face sur la Cour de l'abbaye qui a vingt toises de longueur sur vingt huit pieds de hauteur sera reparé dans les endroits refait à neuf, et redressé solidement cequi coutera la somme de deux cens cinquante deux livres cy —— 252 ″

591

Le mur de face au midi et sur la basse cour qui a dix sept toises deux pieds de longueur sur vingt six pieds de hauteur sera semblablement reparé cequi coutera la somme de cent cinquante livres cy — 150 ″

592

Les trois murs de refend de ce batiment qui ont chacun dix huit pieds de large sur vingt huit pieds de hauteur, seront refaits en mitier observant d'y pratiquer les mêmes ouvertures de porte qu'elles qui existent, en mortier de terre et maçonnerie de moilon cequi coutera la somme de douze cens soixante livres cy — 1260 ″

593

Le pignon au couchant dominant sur l'étang qui a vingt trois pieds six pouces de longueur sur quarante pieds de hauteur sera reparé ainsi que les murs de face cequi coutera la somme de quatre vingt quinze livres cy —— 95.

Pressoir Remise et etables

594

A l'angle occidental et nord de l'étang de l'abbaye est un batiment en equierre, dans celui vers nord est un pressoir, et place à mettre des voitures; la facade de ce batiment au couchant de ce batiment au midi est percé de quatre ouvertures de remises, le pignon du levant de deux semblables ouvertures

31779ᵗ 10

104

sans aucunes fermetures, le battement au couchant et séparé par le pignon et percé vers orient d'une semblable ouverture et de trois fenêtres sans croisées et sert d'étable et est séparé des pressoirs par un mur de refend au milieu duquel est une ouverture de porte pour entrer. L'angle nord occidental de ces deux bâtiments est levé et la charpente en rabais: au dessus de ces deux bâtiments est une couverture en mansardes, dans celle au dessus des remises et grenier, celui au dessus de l'étable n'étant point fait, les pierres pour faire placées pour recevoir ledit plancher

595

Les planchers charpente et couverture pour dans un état de dépérissement, qu'il est nécessaire d'y faire ce qui suit

596

1° refaire le pourtour des murs après que l'angle nord et couchant auront été reconstruits, savoir dans la longueur au nord dans la longueur de vingt deux pieds par quinze pieds soudat non compris dans elle au couchant dans la longueur de vingt quatre pieds par vingt pieds de hauteur ce qui contera la somme de neuf cens vingt livres elle se trouvera étant en moellon à mortier de chaux et sable ci ——— 920 "

597

2° faire les volets aux quatre lucarnes qui donnent par la cour et cour de celle qui donnent par la cour des cuisines. ce qui coutera la somme de quatre vingt seize livres ci ——— 96. "

598

3° les volets des trois fenêtre de l'étable et refaire les quarrés ce qui coutera la somme de quarante huit livres ci ——— 48 "

4° refaire le plancher de pied 599 du plancher du grenier au dessus des remises et pressoir estimé la somme de quatre cens trente deux livres ci ——— 432 "

5° le vantail de la porte de 600 l'étable à refaire, avec la ferrure et serrure ce qui coutera la somme de vingt quatre livres ci — 24 "

6° remanier à bout tous 601 la couverture et pour cet objet

33299 17

31779 17

De l'autre part 33299 ℔

106. De Charpente a l'interieur des murs ecroulés ce non compris la fourniture de seize cent quatre vingt livres cy ——— 780 ℔

002.

2°. faire un plancher sur l'etable lequel sera composé de trois travées de solliveaux et chaque travée de douze solliveaux de cinq en cinq pouces de grosseur sur douze pieds de longueur, regnant de fond en comble dans toute l'etendue du dit grenier qui sera de douze pieds sur trente trois pieds et mesté en terre lequel couvrira la somme de cent trente deux livres cy ——— 132 ℔

603

Mais nous observons que le batiment servant cy devant de colombier et le batiment servant d'appartement pour les hommes et les etables et ecuries, et alors on ne conservera du batiment au couchant que celui qu'il faudra pour clore la cour

604

Le mur de clotture des cuisines qui prend depuis le grand pavillon dans le quel est la cuisine jusqu'au batiment de l'etang sera refait à neuf dans la longueur de vingt cinq toises trois pieds sur dix pieds six pouces de hauteur, au mortier d'argile ou il couvra dix pieds de hauteur du coté de l'etang sera etably sur les anciens fondations qui seront reconnues. ouvert de l'etang dans toute la longueur sur la hauteur de quatre pieds avec mortier de chaux et sable lequel couvrira la somme de neuf cens quarante livres cy ——— 940 ℔

Murs de clotture de la cour des cuisines

605

Le mur d'equere sur le precedent qui forme ladite cour du coté du couchant sera refait à neuf dans la longueur de neuf toises trois pieds sur dix pieds six pouces de hauteur au mortier d'argile et sera bati sur les anciens fondations on pratiquera au milieu de la longueur une ouverture de porte pour descendre de la dite cour dans l'etang, cette ouverture sera composée d'une carrée double de bois composé de montans et traverses de six pouces : le vuitat qui formera

35151

35151ᵗ 17ˢ

De ly contre



cette ouverture de porte aura trois pieds de large sur six pieds de hauteur, sera de deux jambages et peintures et formans une feuillure en bois de chesne arrêté, il y aura un ——— pour recevoir la ferrure qui se terminera en barbe. on aura soin de faire en avant de la dite porte et dans l'etang une petite rampe de douze pieds de longueur composé de deux petits murets en pierre seche de deux pieds d'epaisseur cette rampe aura six pieds de large et prendra du fond de la dite porte et se terminera à zero en bas de douze pieds. Ditte la somme de trois cent quatre vingt livres cy ——— 480 ..

605

Basses Cours

Il sera fait une couverture en ardoise sur le cabinet de latrine qui est dans l'angle nord et couchant de la basse cour pour laquelle on fournira, chevrons latte et ardoise evalué à une toise carrée de couverture ce qui couvrira la somme de trente livres ——— 30. .

606

on donnera deux coudes de pierre de taille à l'huile de couleur de veau fauteuil de la porte de la dite latrine ce qui coutera la somme de trois livres ——— 3. ..

Le brelle qui se trouve dans le mur de clôture de la dite basse cour du côté de l'etang sera refaite dans la longueur de trois toises et deux pieds en moilon et mortier d'argile estimé la somme de soixante livres ——— 60 ..

607

Le dit mur ainsi que ceux qui composent le cabinet de latrine cy dessus seront refoulés avec eclats de pierre et mortier de chaux et sable dans leurs deux parements ce qui coutera la somme de quarante cinq livres ci ——— 45. ..

35769ᵗ 17ˢ

De l'autre part — 35763 17

610.
La porte du batiment au nord des basse cour sera refaite a neuf donnant dans un vestibule separant deux chambres qui sont au rez de chaussée la ferrure reservira ce qui coutera la somme de quinze livres — 15. "

611
Le plancher de pied du dit vestibule en terre sera noté estimé la somme dune livre 1. "

612.
La porte du dit vestibule donnant sur le jardin a refaire comme la precedente, la ferrure reservira il faut mettre trois marches en pierre devant la dite porte pour descendre dans le jardin estimé la somme de vingt une livre 21. "

613
il faut refaire un terrasse du pourtour des pans de bois et rehausser aussi que les entre vous du plancher superieur estimé la somme de vingt sept livres — 27. "

614
Le vantail de la porte communiquant du dit vestibule dans une chambre qui est au rez de chaussée et a gauche en entrant dela cour, servant de buanderie, sera refait a neuf, il sera fourni des peintures de la longueur lyale et la largeur du vantail estimé la somme de dix huit livres 18 "

615
Le plancher de pied dela dite buanderie en terre sera repiqué et remis ce qui coutera la somme cy mettre dix sols 1. 10

615
Le parement exterieur dela croisée de la fenetre sur la cour a reprendre ce qui coutera la somme de quatre livres 4 "

617
La croisée de la fenetre en midi a refaire en entier a petit bois, la ferrure sera fournie et il sera mis un linteau en bois de huit pouces et la dite croisée sera peinte somme toute a été [illegible] ce que coutera la somme de trente livres 30

35887 7

Deux cent — 35887 — 7

618.

Le pourtour des [illegible] murs et pandebois à refaire dans les terrasses et [illegible] enduits ainsi que les entrevoux estimé la somme de dix huit livres 18. " "

619.

Les trois marches de la cave pour la buanderie seront refaites à neuf et le pourtour de la marcheuserie pro. rejointoyé le tout ci requis coutera la somme de neuf livres 9. "

620.

Le four dont l'ouverture est dans la cheminée de cette chambre sera refait à neuf ayant neuf pieds de diamètre estimé la somme de cent trente cinq livres 135. " "

621

Le contour de la porte du perron vestibule dans la cuisine de la basse cour sera refait à neuf, il sera fourni deux pentures de deux pieds six pouces de long avec un gond ou remettera la serrure et le loquet ci requis coutera la somme de dix huit livres 18 " "

622

Le plancher de pied en terre battue sera picqué à vif de niveau ci requis coutera la somme de cinq livres dix sous 1. 10 "

623

La croisée de la fenetre au nord sera refaite pour recevoir des panneaux de verre avec volets en dedans, il faudra remettre le bateau en bois de huit pouces de grosseur peint de noir estimé la somme vingt quatre livres 24 "

624

Le panneau exterieur de la croisée de la fenetre au midi sera peint et on refera les panneaux d'un pied pro. deux pieds six pouces de haut chacun, et reparer au besoin les terrasses du pourtour et mettre les blancs, ainsi qu'au plancher superieur qui est en état ci requis coutera la somme de trente trois livres 33. " "

36125. 17.

De l'autre part —— 36125 " 4 111

625

Le ventail de la porte qui communique de la petite
cuisine dans l'étable au couchant. dela dite cuisine à
refaire, la serrure reservira ce qui coutera la somme de
Douze livres 12 " "

626

Le ventail de la porte dela dite etable donnant sur
la cour à refaire en entier, il sera fourni deux pentures,
de trois pieds la serrure reservira et on y fournira une
clef. estimé la somme de vingt livres 20 " "

627.

la croisée de la fenetre sur la cour sera refaite, cette
croisée sera en volets pleins avec
une imposte d'un pied de haut sur la largeur de
trois pieds la serrure sera fournie estimé la somme de
Dix huit livres —— 18 " "

628.

Idem à la croisée du coté du midi estimé la somme de
Dix huit livres —— 18 " "

629.

Les jointes du pourtour des murs seront repris en
mortier de chaux et sable ce qui coutera la somme de
Douze livres —— 12. " "

630

Le poutre près le mur de refend sera changée et
remplacée par une neuve de quatorze et douze pouces
estimé la somme de soixante douze livres — 72. " "

631

Il sera mis une serrure au ventail de la porte qui communique
de la petite etable dans la grande estimé la somme de quatre
Livres ci —— 4. " "

36281 17

de la [illegible] contre — 36281 17

632

la croisée de la [illegible] Jumelle au nord sera refaite avec volets pleins [illegible] et imposte en carreau de verre lequel coutera la somme de dix huit livres — 18. "

633.

Idem à l'autre croisée vers midi estimé la somme de dix huit livres cy — — — — — — — — — — 18. "

634

Le ventail de la porte donnant sur la cour sera refait estimé la somme de douze livres — — — — — 12. "

635

Les joints du pourtour des murs à l'Intérieur seront refaits avec mortier de Chaux et sable lequel coutera la somme de douze livres 12. "

636

La troisième poutre comptant du levant au couchant sera remplacée par une neuve ~~estimé~~ de douze et quatorze pouces estimé la somme de soixante douze livres 72. "

637

Idem à la poutre de rive au pignon au couchant estimé la somme de soixante douze livres 72. "

638

La lezarde qui est à l'applomb de la seconde poutre comptant du couchant au levant et dans la longere au midi sera reprise estimé la somme de dix huit livres 18. "

639.

L'escalier composé de seize marches sera refait en entier tant pour les limons, faux limons, appuis, marches et contremarches dont on fera refaire celles qui se trouveront de bonne qualité estimé la somme de cent trente livres 130. " "

36633 17

De l'autre part — 36633ᵗ 17ˢ

640

le plancher de pied du corridor au dessus du vestibule qui est en planche sera refait ce qui coutera la somme de quarante huit livres — 48 " "

641

la croisée au nord du dit corridor sera refaite avec volets pleins au bas et imposte au haut avec petit bois estimé la somme de dix huit livres — 18 " "

642

Jdem à la fenetre de l'escalier donnant au midi estimé la somme de dix huit livres — 18 " "

643

la ferrure du ventail de la porte qui communique du dit corridor dans la chambre au dessus de la boulangerie sera reparée et rajustée estimé la somme de douze sous — " 12 "

644

Le plancher de pied de la dite chambre sera relevé et refait à neuf en faisant reservoir les planches actuelles qui se trouveront de bonne qualité estimé la somme de quarante huit livres — 48 " "

645

Le parement exterieur de la croisée de la fenetre vers midi sera peint de deux couches de peinture à l'huile on mettera un bouton à la tarjette du volet — Du coté du couchant estimé la somme cinq livres dix sous — 5. 10

646

la croisée de la fenetre vers nord sera refaite à neuf etant en petit bois sans volets mais il faudra en mettre et la ferrure sera fournie ce qui coutera la somme de vingt sept livres — 27. "

36798. 19

36798 19

Deux[illegible] poutre
Les enduits reparé[illegible] au besoin et faire les blancs sur la [illegible] totalité ainsi que sur le plancher superieur [illegible] qui est en état le foyer de la cheminée sera [illegible] battu et mis de niveau au plancher et fait [illegible] brique de champ estimé la somme de dix huit livres ——— 18. " "

647
Il sera mis une planche au ventail de la porte qui communique du corridor dans la chambre au dessus de la cuisine on reparera les ferrures et relevera le ventail pour qu'il ne porte pas sur le plancher estimé la somme de trois livres ——— 3 " "

648.
Le plancher de pied de la dite chambre qui est en planche sera refait en entier estimé la somme de cinquante quatre livres ——— 54 " "

649
La croisée de la fenetre au nord sera refaite ainsi que celle au midi sur les mêmes dimentions que les precedentes estimé la somme de vingt sept livres 27. " "

650
Les terrasses et enduits seront refaits en entier avec blancs: on reprendra la lezarde qui est dans la longere au midi laquelle a neuf pieds de haut estimé la somme de quarante cinq livres ——— 4.5 " "

651
Les soliveaux du plancher superieur etant trop espacés et trop faibles seront deplacés et mis en place de maniere qu'il y ait huit pouces de largeur entre chaque soliveaux il en fournira dix pour completer le nombre necessaire et on fera les barrasseaux neufs estimé la somme de quatre vingt seize livres cy ——— 96

652
La poutre etant pourrie dans la portée vers midi

37041. 19

de l'autre part — 37041ᵗ 19

1143 — Sera remplacée par une neuve de douze à quatorze pouces estimé la somme de quatre vingt quatre livres — 84 " "

653

Le vuitrail de la porte qui communique de cette chambre dans le grenier au dessus de l'etable sera refait à neuf la ferrure et serrure necessaires ce qui couterra la somme de douze livres — 12 " "

654

Le plancher de pied qui est en planches sera refait à neuf ayant de longueur soixante neuf pieds sur dix huit pieds estimé la somme de cinq cens quatre vingt quatorze livres — 594 " "

655

Les quatre croisées du dit grenier du coté du nord seront refaites à neuf. ~~estimé la somme de~~ à volets et imposte en carreaux de verre à petit bois on fera reservoir les fiches ainsi que le verrou à queue qui le trouveront bons estimé la somme de cent vingt livres — 120 " "

656

il en sera fait autant aux deux autres croisées du midi et les deux premieres en entrant dans le dit grenier estimé la somme de cent vingt livres — 120 " "

657

Les parmens exterieurs des deux autres seront percés et l'on regarnira les chassis en dehors et en dedans estimé la somme de douze livres 12. "

658.

Le plancher superieur composé solumens d'entraits sans doubleaux de solivaux et barreaux fer en tol. — — —

de ce quatre 37983 - 19

659.

Les quatre gerbieres [illegible] sur la cour seront faits à neuf en planches de [illegible] bout sur bare d'Anvers chaque deux pantures et un verrou en fer a queue estimé la somme de soixante livres 60 " "

660

La couverture sera remaniée à tout fournissur la latte et remplacera les chevrons qui se trouveront mauvais estimé la somme de sept cent quatre vingt livres — 780 " "

661

Il faut refaire les jouets de l'extérieur de la maconnerie avec terre et chaux dans trois pieds au dessus de la planche estimé la somme de trente livres — 30 "

662

Il sera mis un ventail à la porte pratiquée dans le pignon au midi de la grange et qui communique dans le grenier au dessus de la grange, lequel sera fermé avec penture à charniere et y mettre une ferrure estimé la somme de trente livres — 30 " "

663

Il sera mis des clayes au plancher de pied du dit grenier qui est en planche et qui a de longueur cinquante et un pied sur vingt et un evalué a une toise de plancher neuf estimé la somme de trente six livres — 36 "

664

Les trois gerbieres donnant sur la cour seront refaites à neuf ayant trois pieds trois pouces de largeur sur cinq pieds quatre pouces de hauteur ces gerbieres seront fermant ouvrant à deux volets, dans les quels il y aura un Carreau de verre de huit et dix pouces

38019 - 19

de l'autre part 38919. 19

ferré de deux penture à charnière fermant avec verrous à ressort du haut et du bas et peint à l'extérieur en olive estimé la somme de quarante cinq livres ——— 45. " "

665

la garde roulaine sera reprise en mortier de chaux et sable dans deux pieds six pouces estimé la somme de quinze livres ——— 15 " "

666.

la porte qui est au pignon au nord n'étant que d'attente nous n'en ferons point mention ——— " " "

667.

le pignon au nord sera refait depuis la porte jusqu'à la soupente au couchant dans la longueur de dix pieds sur neuf pieds de hauteur en bonne maçonnerie de moillon et mortier de terre estimé la somme de quarante cinq livres ——— 45 " "

668

l'appui de la première volée de l'escalier qui conduit au grenier qui est au dessus dudit escalier et de la chambre au dessus de la buanderie sera remplacé par un mur arastique le portant qui est au bas du dit escalier, ledit pot ayant six pouces en quarré et l'appui trois pieds six pouces sur cinq pieds six pouces le tout compris estimé la somme de sept livres dix sous ——— 7. 10. "

669.

la septième, huitième et neuvième marche en montant seront changées aussi que le palier qui est aussi bien de ladite volée ce qui coutera la somme de vingt quatre livres. 24. "

670

il sera mis une fermure en bois au vent au dela porte qui est au haut du dit escalier laquelle donne dans le grenier estimé la somme de quatre livres 4.

39660 9.

De ci contre ——— 39060 9

671

Le plancher de pied du grenier qui est au dessus de la cuisine de la basse cour et de la buanderie sera refait à neuf tant pour les barrasseaux que pour la remise de terre estimé la somme de soixante livres 60 " "

672.

Les volets de la lucarne dudit grenier, vers le couchant seront refaits à neuf, il sera mis une traverse portant pas d'eau au bas de la carrée de la dite lucarne de trois pieds de long tenon compris et de six pouces de grosseur le tout estimé la somme de neuf livres 9. " "

673

Le guerri du fronton de la dite lucarne sera fait à neuf en ardoise de deux pieds six pouces de base sur quinze pouces de fleches les peintures des volets actuels resserviront mais il sera mis deux verrous à queue de six pouces de hauteur et du bas avec leur gache, les volets seront peints à l'huile en couleur olive estimé la somme de 18

674.

Il en sera fait autant aux deux autres lucarnes estimé la somme de dix huit livres ——— 18. " "

675

La couverture sera remaniée à bout au droit des dits greniers en fournissant la latte et les clouvons manquants estimé la somme de cent quatre vingt livres ——— 180

676.

Le portail de la grange sera refait à neuf et sera composé de deux vantaux ayant de largeur huit pieds huit pouces en dedans sur dix pieds de hauteur aussi en dedans dans lun des vantaux il sera pratiqué un portillon de deux pieds huit pouces de large sur cinq pieds neuf pouces de haut les traverses, echarpes, croix de St andré, resserviront ainsi que les peintures et ferrure du portillon le pourtour extérieur du dit portail sera peint en outre estimé la somme de cent vingt livres ——— 120 " "

39465. 9. -

De l'autre part — — 39465 9

677

Le plancher de pied de la dite grange qui est entre
au milieu de deux poutres, qui sont plancheiés, fera mis
estimé la somme dune livre 1. " "

678.

Le ventail de la porte vis avis le grand portail espratiqué
dans la bougere au coulhaut fera refait a neuf, a bourdon,
la maçonnerie devant la dite porte fera refaite a neuf
dans l'epaisseur d'un pied sur dix de large et quatre de
longueur le tout est estimé la somme de vingt une
livre 21. " "

679

Le parement exterieur du ventail de la porte pratiquée
dans le pignon au nord fera percé comme il a été dit
cy dessus estimé la somme de trois livres 3. " "

680

La Bougere
+ La ~~Bougere~~ au coulhaut du poullailler qui est dans l'angle
occidental et oriental de la cour et adossé a la bougere
septentrionale de la Buanderie fera refait a neuf dans
la longueur de neuf pieds six pouces sur la hauteur de
cinq pieds vers le nord et celle de douze pieds pres
la bougere de la buanderie: on pratiquera en outre dans
cette bougere une ouverture de porte de deux pieds six
pouces sur cinq pieds de haut dont on fournira le
Ventail a bourdon avec serrure en bois, la bougere au
nord du dit poullailler fera chiqué en mortier de
Chaux et sable, la couverture reparée en recherche
evaluée a une toise entiere reçue dessus estimé devoir
couter la somme de ~~cinquante~~ sept livres 57 "

681

La grande grille de fer placé dans le mur au levant

39547 9

39547 9

De la cour sera [illegible] entre
des pommeaux du [illegible] rajusté dans les anciens
et la totalité sera [illegible] bas qui seront deplacés
De couleur noire, les [illegible] peinte de deux couches
qui sont en pierres de taille seront ragrayés les joints
refaits avec mortier de chaux et sable estimé la somme de
vingt et une livre ——— 21. »

682.

La petite grille de fer pratiquée dans le mur sera
peint de deux couches de couleur noire, les pilastres
ragrayés, et lon mettera une pierre de corniche au pilastre
à gauche, en entrant dans la dite basse cour, et les joints
des dits pilastres, ainsi que des contre forts dans l'interieur
de la cour seront repris avec mortier de chaux et
sable estimé la somme de dix huit livres ——— 18 »

683.

entre les deux grilles de fer est un petit poullailler
en quel on fournira deux vantaux de porte de
deux pieds trois pouces sur deux pieds quatre lesquels
fermeront par un petit crochet, ces vantaux seront
peints comme il a été expliqué cy dessus estimé la
somme de sept livre dix sous ——— 7. 10

684

Les deux vantaux du refuge à porc qui est en dehors
de la cour de la basse cour et en partie adossé au pignon
de la boulangerie seront peint comme il a été dit cy dessus
un surplus en etat estimé la somme de trois livres ——— 3 »

685

Il faudra reparer la couverture en ardoise en recherche evalué
à un quart de toise estimé la somme de quatorze livres 14 »

39610 19

130

686

Les murs seront rejointoiés et la tête du mur extérieur du mur sera rejointoié jusque sous la couverture qui sera en ardoise pour plus grande solidité estimé la somme de dix sept livres ——— 17 "

687

L'autre refuge à porc qui est dans l'intérieur de la cour des basses cours et dans l'angle septentrional et oriental et adossé au cloître de l'église : il faudra refaire les deux murs de pierre, de deux pieds neuf pouces chacun sur trois pieds de haut ils seront percés comme il a été dit ci dessus et fermeront avec un crochet en fer estimé la somme de neuf livres ——— 9 " "

688

Les murs composant la bergerie au couchant de cette soue à porc sera rejointoié avec mortier de chaux et sable estimé la somme de trois livres — 3 " "

689.

= Le pignon de cette étable au midi, la couverture d'ardoise en est et estimé la somme de pour la rejointoyement au mortier de sable dix sept livres ci ——— 17 " "

690

Les murs de clôture de la basse cour vers le levant seront rejointoiés dans leurs parements avec mortier de chaux et sable, le mur entre la petite grille et le refuge à porc près l'église sera refait dans la longueur de douze pieds à prendre depuis le pilastre vers nord de la petite grille sur la hauteur du dit mur qui est de neuf pieds estimé la somme de neuf livres 30 "

691

Le mur de face au midi du bâtiment comprenant la buanderie vestibule cuisine grande et petite étable sera

39686 19

De [illegible] y coutre — 39686 19

sera rejointoié dans toute sa longueur qui est de dix huit pieds cinq pouces sur toute la hauteur qui est de vingt trois pieds en mortier de chaux et sable ce qui coutera la somme de quarante cinq livres — — — 45. "

692

Le mur de face au nord du dit batiment sera semblablement rejointoié dans sa longueur estimé la somme de quarante cinq livre — 45 "

693

Le pignon au levant sera rejointoié estimé la somme de quinze livres — 15 "

694

Le pignon au couchant du dit batiment sera aussi estimé la somme de quinze livres — 15

695

Le mur de face au levant de la grange sera semblablement rejointoié estimé la somme de trente livres — 30

696

Le mur de face vers le couchant de la dite grange sera aussi rejointoié estimé la somme de trente livres — 30

697

Le Pignon vers le nord de la dite grange sera rejointoié estimé la somme de quinze livres — 15. "

698.

au midi du batiment de la basse cour et un verger qui a du servir de jardin pour la dite basse cour lequel est fermé au nord par lesdits batimens et par une partie de mur donnant sur l'esplanade du preau qui est devant l'entrée laterale de l'église, au milieu du quel est une ouverture de barriere, ayant sept pieds trois pouces de largeur, qui manque il sera fait une barriere, à mouvant traversé avec coliers estimé la somme de vingt quatre livres — 24. " "

39905 19

699.

La partie de mur de clôture depuis le pignon au levant de la buanderie jusqu'à l'ouverture charretière sera reconstruite en mortier de chaux et sable et les parties écroulées rétablies, l'autre partie dudit mur depuis l'ouverture charretière jusqu'à l'encoignure septentrional et levant dudit verger sera aussi reconstruite après que ladite encoignure aura été relevée en bonne maçonnerie ainsi qu'une portion de mur qui se trouve de guerre sur le precedent et longe la rive qui borde l'étang, laquelle partie à reconstruire à de longueur dix huit pieds sur six pieds de hauteur qui est celle des deux parties de mur à reconstruire, les murs seront en mortier de chaux et sable, sur une epaisseur de deux pieds terminés en batu et recouverts de motte de terre estimé la somme de deux trente huit livres — 138

700

Le mur de clôture de la prairie joignant et au couchant le Cimetière sera reconstruit en mortier de terre et recouvert en motte de terre dans la longueur de vingt huit toises sur six pieds de haut estimé la somme de soixante douze livre — 72

701

La barrière qui est dans le dit mur sera rajustée pour la faire fermer et peinte en olive, on refera à neuf trois toises de longueur à l'extremité orientale du dit mur et on coupera toutes les herbes qui sont au pourtour meridional du dit mur estimé la somme de soixante six livre — 66

702.

Le mur de clôture du cimetière vers le couchant sera refait à neuf dans la longueur de dix huit toises

40181 19

123

De [illegible] uy contre — 40181 19

sur six pieds [illegible] De hauteur deux pieds
d'epaisseur en mor[illegible] d'argile le parpin garni
de mortier estimé [illegible] la somme de trois cens
Livres cy — — —

124

mountans et de trois traverses pour faire [illegible] des
Ventaux une laporte avec carreaux de verre qui leur
seront mis sur la dite carrée après que les carreaux auront
été ocupés, estimé la somme de quinze livres 15. " "

709

Le ventail de la porte dans la dite carrée sera refait
à neuf ayant trois pieds de largeur sur six pieds de
haut, le ventail à bourdon, le verouil et ferrure seront
et faudra prendre le ventail commun et etc capotigné en
dessus et dessous et la carrée en parement exterieur
estimé la somme de dix huit livres —— 18

709.

Le plancher de pied de la dite chambre servant d'auberge
en terre battue sera repiqué et mis de niveau estimé la
somme de Deux livres 2. " "

710

Le foyer en maconnerie de pierre plotte sera refait à
neuf, ce qui coutera la somme de neuf livres 9. " "

711

Le potager sera rejointoié en mortier de chaux et
sable et gréé au pourtour en fausse taille estimé la somme
de neuf livres —— 9 " "

712.

Les enduits du pourtour de la dite chambre seront refaits
avec blanc ainsi que le plancher superieur estimé la
somme de quinze livres —— 15. " "

713

Il sera mis une serrure en bois au ventail de la
porte de la chambre au midi de la chambre servant
d'auberge estimé la somme de quatre livres 4 "

714

Le plancher de pied qui est en terre battue sera repiqué
et mis de niveau estimé la somme de deux livres 2.

40700 19

Deux contre 40700 17

715

La croisée de la fenêtre pratiquée dans la
longrine au devant
cette croisée sera fera refaire à neuf, hauteur
un volets plein en bas de trois
pieds de hauteur avec l'imposte au dessus en verre en plomb
qui s'ouvriront après quils auront été décrassés et les
volets de l'imposte s'ouvriront aussi ainsi que la serrure
après quelle aura été décrassée, on prendra les volets neufs
ainsi que l'imposte au parement extérieur estimé la somme
de dix huit livres 18. "

716.

La grille en fer qui est au devant de la dite fenêtre
sera refaite à neuf sera composée de six montans en
fer d'un pouce en carré et de six traverses d'un pouce
aussi en carré dans les quelles on fera des trous pour
laisser passer les montans cette grille sera scellée dans
la maçonnerie au moien de quatre forts crampons
dont la queue sera en V estimé la somme de onze 11. " "
livres

717

Le foyer et contre cœur de la cheminée sera repris en
argille estimé la somme de vingt livres 1. " "

718.

Les enduits du pourtour des murs et pan de bois vers
le couchant seront repris et la totalité blanchie ainsi
qu'au plancher superieur ou le Cadier le long de la
longrine au couchant sera changé et remplacé par une
de six pouces de grosseur sur vingt pieds de long estimé
la somme de vingt sept livres 27. " "

719

Il faut refaire le contour de la porte d'entrée de la
chambre qui sert d'auberge dans le cabaret au rez de

40757 17

126

La dite chambre le dit ventail ayant de haut six pieds sur trois pieds, la ferrure à refaire la cloison dans laquelle est la dite chambre ayant neuf pieds six pouces de haut sur six pieds de large y compris la linge de porte estimé la somme de quarante cinq livres ——— 48. ..

720

il faut refaire le ventail de la porte donnant de la chambre précédente et aussi de celle qui sert d'auberge ayant de hauteur trois pieds sur six pieds et sera fourni deux penturres en fer à charnière avec une ferrure en bois estimé la somme de vingt cinq livre. ——— 25. ..

721

refaire la carrée et ventail de la porte qui donne du dit escalier sur le jardin aussi dit la dite carrée ayant de vuide deux pieds six pouces sur trois pieds de haut d'heuteur [redacted] ventail de la dite porte qui est à bourdon au quel on mettera une ferrure en bois le verrous en fer reservira estimé la somme de huit livre dix sous 8. 10. .

722

il faut remettre la planche de batardeau au ventail de la porte qui est sous la rampe de l'escalier et qui conduit dans la cave y mettre une ferrure en bois estimé la somme de six livres 6. ..

723

Le plancher de pied du passage qui est entre l'escalier ayant de longueur dix huit pieds sur quatre pieds neuf pouces de largeur en terre battue sera picqué et mis de niveau estimé la somme d'une livre ——— 1. ..

40546 ℔

De cy contre ——— 40846 9

724

Le pallier qui communique du passage dans la chambre au couchant de l'escalier et desquerre sur le bastiment précédent sera refait requiert coutera la somme de neuf livres 9: "

725

Il faut mettre une planche au pourtour de la porte de la susdite chambre estimé la somme de cette livre dix sous 1. 10 "

726.

Il faut refaire le plancher de pied de la chambre qui est en galetas, faudra resserrir ceux qui seront bons après quils auront été dressés sur les côtés estimé la somme de cent quatre vingt livres 180 "

727

Il faut mettre une traverse à la quarrée de la fenetre qui eclaire la susdite chambre et qui est pratiquée dans la longere mitoyen estimé la somme de cette livre dix sous 1. 10 .

728

Il faut peindre les volets de la susdite fenetre comme il a été expliqué cy dessus et mettre un verreux à ressort au volet à droit et refaire l'entrepied de la dite croisée estimé la somme de 8. 10

729

Il faut refaire les enduits et blancs du pourtour des murs et racommoder le foyer de la cheminée estimé la somme de 18 "

730

Le pourtour des murs à reparetyer, le mur de face au nord sera repris dans le pied dans toute la longueur de la facade sur la hauteur de quatre pieds estimé la somme de soixante livres ——— 60. "

731

L'Ecurie au Couchant de la Cave

Un carré de la porte de l'écurie à refaire à neuf ainsi que le vantail et fournir une ferrure neuve estimé la somme de dix huit livres 18

732.

Il faut refaire la maconnerie du jambage à droite en entrant dans l'écurie estimé la somme de huit livres ——— 8. " "

4150 19

De l'autre part ——— 41150 19

733
Il faut recharger le plancher de pied de l'écurie et remettre de niveau ou le pavaux en pavé de blocage estimé la somme de soixante quatre livres cy ——— 64 " "

734
Il faut mettre une petite croisée dans la fenestre au midi de vingt pouces en carré à pannaux montant et traverse de menuiserie ferré sur une carrée dormante avec deux fiches et un loquereau au dedans estimé la somme de huit livres ——— 8 " "

735
Il faut refaire la mangeoire et le creneau dans la longueur de vingt un pied six pouces, rejointoyer le pourtour de mur et les reclouer avec eclats de pierre estimé la somme de soixante six livres cy ——— 66 " "

736
Les poutres en etat

737
Grenier au dessus de l'écurie
Il faut refaire le plancher de pied dudit grenier en planches, assemblées à rainure et languettes estimé la somme de quatre vingt dix huit livres cy ——— 98 " "

738
La gerbiere au nord en etat et aussi que la charpente reparer la couverture qui est en ardoise en recherche estimé la somme de trente six livres cy ——— 36 " "

739
Seconde Cave au couchant de l'écurie
Le ceintre de la porte d'entrée en etat mais il sera necessaire de rejointoyer et reclouer la maçonnerie du pourtour de cette cave estimé la somme de dix sept livres cy ——— 17 " "

740
Le toit de la couverture qui est en ardoise sera refait en entier estimé la somme de cinquante quatre livres cy ——— 54 " "

41493 19

De ci contre ——— 41693-19

741

Four à porc au costau de la precedente Cave

La maconnerie du refuge à porc sera reprise dans la petite façade au couchant dans la longueur de quatre pied en carré estimé la somme de quinze Livres cy — ——— 15. »

742

Le Pressoir

Les cinq poteaux du pressoir qui est au midi des caves precedentes seront changés et remplacés par de neuf d'un pied en carré posé sur un mur de dix huit pouces d'epaisseur trois pieds de haut et vingt et un pied six pouces de long, la charpente reposera dessus la couverture en ardoise sera remaniée à bout estimé la somme de cent quatre vingt dix huit livres — 198 » »

743.

Le grand escalier

Le grand escalier composé du rez de chaussée au premier etage de deux volées et d'un grand pallier qui reunit les deux volées toute la charpente de cet escalier restera mais les marches et contremarches et pallier seront deplacés et remis en place après que les bois qui les composent auront été rafraichis fournissant le bois qui sera necessaire pour remplacer celui qui se trouvera mauvais estimé la somme de cent cinquante livres cy — ——— 150 »

744

Les enduits et blancs de la cage de l'escalier à refaire estimé la somme de quinze livres cy — ——— 15. »

745.

La carrée en bois de la fenetre au midi qui eclaire cet escalier sera refaite à neuf ainsi que le chassis dormant de la croisée faisant ressort des volets du bas et la fermeture après quelle aura été rajustée fournissant un verrou à queue à ressort de huit pouces de long aux volets du bas le parement exterieur sera peint en gris estimé la somme de vingt quatre livres cy ——— 24 » »

41895-19

130

De l'autre part —— 41895 19

746.

Le ventail de la porte des latrines qui est sur le grand palier de l'escalier à refaire estimé la somme de douze livres cy —— 12. " "

747

Le plancher de pied des dites latrines à refaire tant pour les solives que pour les carreaux de terre cuite estimé la somme de cinquante cinq livres cy —— 55. " "

748.

Le siege à refaire estimé la somme de quinze livres —— 15. " "

749.

Les enduits et blancs, la couverture en ardoise à remanier à bout à faire une petite lucarne d'un pied en carré pour donner du jour aux dites latrines estimé la somme de trente huit livres cy —— 38 " "

750.

Premier etage de l'auberge.

Le ventail de la porte de la premiere chambre à droite du haut de l'escalier à refaire et mettre une serrure estimé la somme de seize livres dix sous cy —— 16. 10 "

751

Le plancher de pied en carreaux de planches à refaire à neuf, le foyer jambage et rideau à regarnir estimé la somme de deux cent quatre huit livres cy —— 208 " "

752.

La traverse du bas de la carrée de la fenetre au nord à remplacer ainsi que celle qui est sur l'entre pied qui sera aussi reparée estimé la somme de trois livres quinze sous cy —— 3 15 "

753

Il faut decrasser les vitres de la croisée et peindre le parmieux carreaux il faut des volets que de la dite fenetre estimé la somme de six livres cy —— 6 " "

42330 4

De ci contre ——— 12330 l

754

Les murs et blancs du pourtour ainsi que du plancher superieur auquel il sera changé deux solives neuves dans la travée vers la levrette les quels porteront sur le palastre de la fenestre estimé la somme de Trente livres cy ——— 30 " "

755.

Le grand pallier au haut de la seconde volée de l'escalier sera refait à neuf en chalotin estimé la somme de trente six livres cy ——— 36 " "

756

Le ventail de la porte de la chambre qui est au haut du grand escallier et à gauche sera rajustée et on mettera une clef à la serrure qui est en fer estimé la somme de Trente sous cy ——— 1. 10 "

757

Le plancher de pied de la dite chambre qui est en chalotin sera refait à neuf en entier faisant resservir ceux qui se trouveront bons estimé la somme de deux cent quarante livres cy ——— 240 " "

758

Le foyer contre cœur et jambages à regarnir estimé la somme de neuf livres cy ——— 9 " "

759

Les chassis à verre du bas de la croisée au nord à refaire à neuf, les chassis seront en verre en plomb et la serrure resservira en ce qui est bon et après quelle aura été rajustés : les chassis à verre du haut seront rajustés et dechassés estimé la somme de vingt cinq livres cy ——— 25. " "

760

La fenetre au midi étant bouchée par le pressoir il est devenu inutile il n'y sera fait aucune reparation

42671 14

De l'autre part 42671 16

1.132

760

Les enduits et blancs du pourtour à refaire estimé la
Somme de Dix huit Livres cy ——— 18 "

761

Les poutres en état

762.

Le ventail de la porte du corridor qui est en bois et
en face de la volée de l'escalier à refaire faisant reservir
la ferrure et fournissant une ferrure en bois avec la
Clef estimé la somme de Seize Livres Dix sous cy — 16. 10 "

763.

Le plancher de pied du dit corridor qui est en
planche à refaire à neuf estimé la somme de
soixante douze Livres cy ——— 72 "

764

Les enduits et blancs du pourtour du dit corridor et
plancher superieur à refaire estimé la somme de Douze
Livres cy ——— 12 "

765.

refaire un petit volet de quinze pouces en quarré sur
le petit jour qui eclaire le dit corridor, fournissant deux
fiches et un loquet rond à ressort estimé la somme de
quatre Livres cy ——— 4 "

766

Il faut refaire le ventail de la porte de la premiere
Chambre à droite en entrant dans le dit corridor
faisant reservir la ferrure et ferrure estimé la somme de
Douze Livres cy ——— 12 "

767

Le plancher de pied de la dite chambre à refaire en
chaloir en estimé la somme de cent quatre vingt Livres 180 "

768

Il faut regarnir le foyer qui est en pierre dure on
refera la carrée en bois et rendurie le tresseau de
la cheminée estimé la somme de Six Livres cy ——— 6 "

769

Il faut mettre une planche raclurée sur la 42992 4

De ci contre ——— 42992ᵗ-4

traverse du bas de la croisée de la fenetre en dehors peinture en grès et a l'huile le parement exterieur de la dite fenetre et decrasser les carreaux de verre estimé la somme de dix livres cy ——— 6. " "

770.

Les enduits et blancs du pourtour du plancher superieur les entre voux seront refaits pour la majeure partie estimé la somme de Douze livres cy ——— 12. " "

771

Il sera mis une ferrure sur le ventail de la porte du petit cabinet qui est au bout de la precedente chambre estimé la somme de quatre livres dix sous cy ——— 4 10 "

772.

Le plancher de pied en chalotin dudit cabinet sera refait estimé la somme de Trente six livres cy ——— 36 " "

773

La croisée qui eclaire du coté du devant sera refaite faisant resservir la ferrure estimé la somme de Trente livres y compris la peinture au parement exterieur ——— 30 " "

774

Les enduits et blancs du pourtour et du plancher superieur seront refaits estimé la somme de douze livres cy ——— 12. "

775

Il sera mis une ferrure sur le ventail de la porte de la grande chambre au bout du corridor estimé la somme de quatre livres dix sous cy ——— 4 10 "

776.

Le plancher de pied du plancher a refaire estimé la somme de cent quatre vingt dix huit livres 198 " "

777

Il sera fait une croisée neuve sur la fenetre vers le couchant et qui est au dessus du portail estimé la somme de Trente neuf livres y compris la ferrure 39 " "

43334. 4.

De l'autre part —— 43334 4

778.

Il faut refaire celle qui est du côté du levant faisant resserver la ferrure en cequi se trouvera bon estimé la somme de vingt huit Livres cy —— 28 "

779

Les enduits et blancs du pourtour et du plancher superieur à refaire, on retournera tous les solivaux du plancher superieur pour le mettre de niveau et le quatrieme comptant du levant au couchant dans la travée au nord sera changé estimé la somme de quarante neuf livres cy —— 49 "

780

Grenier

Il faut refaire à neuf la volée de lestatier qui conduit du premier etage aux greniers laquelle est composée de seize marches de deux pieds de long, estimé la somme de cent vingt Livres cy —— 120 "

781

Le plancher de pied des greniers à refaire à neuf en barasteau et recotte estimé la somme de cent soixante livres cy —— 160 "

782

La Charpente est en etat mais toute la couverture est à remanier à bout estimé la somme de sept cens quatre vingt cinq Livres cy —— 785

783

Maison au nord du portail

La porte d'entrée de la chambre manale qui est pratiquée dans la façade au couchant en etat mais il faudra la peindre comme il a été expliqué cy dessus cequi montera la somme de cinq livres 5. "

44481 4

De l'autre part		44481 4
784		
Il faut recharger le plancher de pied qui est en terre estimé la somme de quatre livres cy	4 " "	
785		
Le foyer qui est en pierre froide sera refait estimé la somme de six livres cy	6 " "	
786.		
Les enduits et blancs du pourtour à refaire estimé la somme de neuf livres cy	9 " "	
787		
Le ventail de la porte qui communique de la dite chambre dans l'etable à refaire en planche de bois estimé la somme de douze livres cy	12 " "	
788.		
Les deux Ventaux De la porte de l'etable qui donnent sur l'avenue de l'abbaye à refaire estimé la somme de vingt cinq livres cy	25 " "	
789.		
L'interieur des murs sera rejointoié et recroué estimé la somme de neuf livres cy	9 " "	
790		
Le plancher de pied des deux greniers au dessus de la chambre murale de l'etable à refaire en chalotin estimé la somme de cent dix livres a	110	
791		
Il faut mettre un ventail à la gerbiere qui est dans le grenier au dessus de l'etable de quatre pieds en carré et il sera fourni deux penturies et une serrure en bois estimé la somme de trente six livres cy	36 " "	
792		
La couverture sera reparée en recherche evaluée à six toises estimé la somme de soixante livres cy	60	
		44752 4

De l'autre part ---------- 44752 l 4

793

La couverture de l'etable à cochon adossé au mur de jardin à refaire à neuf estimé la somme de Vingt six livres — 36 u

794

Les murs de la dite etable à recrouer et rejointoyer estimé la somme de neuf livres cy ---------- 9 u

795

Il faudra faire entre la dite etable et la maison à four une soute à porc de Six pieds neuf pouces de long sur Six pieds de large dont le toit sera adossé au mur du Jardin ce qui coutera la somme de Soixante six livres 66 u

796.

La maison à four etant nouvellement Construite n'y avons pas trouvé de reparation il y a seulement le Mur au nord qui sert de Cloture au Jardin qui n'est pas bon dont nous parlerons en traitant des murs du Jardin ~~estimé la somme de~~ u u

Pressoir

797.

La porte du pressoir de la metayrie de la grotte à refaire le quel pressoir est au nord de l'etable precedente on fera reservir la ferrure estimé la somme de douze livres cy — 12. u

798.

Le Ventail de la porte qui donne de la susdite etable dans ce pressoir est à refaire il faut fournir une ferrure ce qui coutera la somme de Seize livres dix sous cy ---------- 16 10 u

799

Le plancher du grenier au dessus du dit pressoir qui est en Chalotin à refaire et la couverture sera reparée en recherche ce qui coutera la Somme de Vingt cinq livres 25 u

800

Tous les murs qui Composent les batiments qui forment l'auberge et le logement du boulanger auront leurs joints des parements apparens et exterieurs d'epaisseur et bien lavés après quoi tous les joints seront ~~reparés~~ refaits au mortier

45046 - 14

137 De

De ci contre ——— 45046 14

De chaux et sable depuis le niveau du sol jusqu'au dessus des couvertures et même les pointes de cheminées ce qui coutera deux cens soixante dix livres ——— ci ——— 270 . . .

801

La Menuiserie de la porte

Le ventail de la porte de la chambre manale laquelle est dans la façade au couchant est à refaire à neuf à bourdonnière faisant resservoir la ferrure ce qui coutera la somme de douze livres ——— 12 . . .

802.

Le seuil de la porte à refaire estimé trois livres ——— 3 . . .

803

Le second ventail en duret à refaire n'ayant que trois pieds de hauteur sur la largeur de la porte avec un grenier montant à bourdon et bourdonnière estimé six livres 6 . . .

804

Le plancher de pied en terre battue sera mis de niveau ce qui coutera la somme d'une livre ——— 1

805

Le foyer de la cheminée à rejointoyer estimé deux livres 2 . . .

806.

Le parement exterieur de la croisée qui donne au couchant à peindre ce qui coutera trois livres ——— 3 . . .

807

Les enduits et blanc de dessus des murs estimé dix livres ——— 10 . . .

808

Le plancher de pied du grenier au dessus de la susdite chambre à relever en chalotin estimé cinquante quatre livres 11 4 . . .

809

Le ventail de la gerbiere à refaire à neuf estimé quatre livres ——— 4 . . .

810

Reclouer le pourtour des murs du grenier et remonter

45471 l. 14 s.

De l'autre Part 45471-14

De chaux jusqu'à trois pieds de haut le surplus en terre ce qui coutera quinze livres ——— 15 ".

811

reparer la couverture qui est en ardoise en recherche ce qui coutera vingt huit livres ——— 28 ".

812.

Le ventail de la porte qui communique de la chambre manable dans l'etable à refaire ce qui coutera la somme de douze livres ——— 12 ".

813

celle de l'etable sur le devant devant la metairie en bout état, ——— ———

814.

reclouer l'exterieur des murs de l'etable en mortier de terre evalué six livres ——— 6 ".

815

Les ventaux de la porte de la grange seront refaits faisant reservoir ce qui pourra être conservé la serrure reservera on donnera deux couches de peinture à l'huile de couleur rouge au parement exterieur des dits ventaux ce qui coutera cent quatre vingt douze livres ——— 192

816

L'interieur des murs de la grange à reclouer et rejointoier en entier en mortier d'argile estimé la somme de quinze livres ——— 15

817

Il faut refaire le ventail de la porte aboutant de la grange ce qui coutera douze livres ——— 12 "

818

Le ventail de la porte de l'ecurie au midi de la chambre manable à refaire à neuf sur bois ce qui coutera douze livres ——— 12 "

45763 14

139

De ly coutre ——— 45763. 14.

819

Le rentail de la porte qui Communique de la chambre
unnale dans l'ecurie à refaire ce qui coutera une
Somme de douze livres cy ——— 12. " "

820

L'Interieur de ladite Cave sera Reclouie et
dejointoyé en mortier de terre ce qui coutera six
Livres cy ——— 6 " "

821

Le grenier au dessus de l'ecurie etant plein de foin
n'avons pu juger du plancher de pied ——

822.

L'etable au midi de l'ecurie etant reconstruite de
nouveau en etat ~~etant reformée~~ ———

823

Les deux vents eaux de porte de la fource à porc
qui est au nord de la grange seront refaits à neuf
ce qui coutera la Somme de quinze livres cy —— 15. " "

824

La couverture à relever estimé la Somme de quarante 40 " "
Livres cy ———

825

Tous les murs à l'Interieur auront leurs joints des
parements apparents à l'exterieur degradés et bien
lavés après quoi tous les joints seront repris en
mortier de chaux et sable depuis le niveau du
sol jusque sous les couvertures et même les pignons
de cheminées estimé la Somme de Cent quatre vingt 198 "
dix huit Livres cy ———

826

Reparer la couverture de tous ces batiments qui
sont en bon etat ~~estimé la Somme~~ estimé ce 90 "
quatre vingt dix livres cy ———

827

Le Moulin

La longere vers nord dans la quelle sont les ———

46124. 14. —

1140

fourneaux, et aux pourrie, vuitreaux, lespardeé sera demolie dans toute la longueur comprise entre ces deux pignons et reconstruite sur la même longueur de cinquante piés et dix huit piés de hauteur en bonne maconnerie en chaux et sable ayant quatre piés d'epaisseur reduite à trois pour les trois derniers fourneaux et à deux piés six pouces sous la charpente observant d'y pratiquer les mêmes ouvertures requises coutera la somme de huit cent livres cy ——— 800 "

828

La longere au midi sera exhaussée de trois piés ainsi que le pignon en couchant le tout repris en bonne maconnerie de chaux et sable et arrasé de niveau avec la longere au nord et l'aiguille de pignon en coupant sera faite de maniere que les rampans forment une angle droit à leur sommet requis coutera la somme de quatre vingt quinze livres cy ——— 95 "

829.

Pour faire plus librement ce qui est prescrit dans les articles cy dessus on demontra la charpente qui sera replacée, remplaçant les mauvais bois par de neufs: on refera aussi la couverture faisant reserver celle qui se trouvera de bonne qualité et on fournira le surplus en bonne ardoise neuve ainsi que toute la latte requis coutera la somme de sept cens dix livres cy ——— 710 "

830.

Les vantaux de la porte d'entrée seront refaits à neuf à bord onuiere on y mettera deux serrures

47729 14

De ly coubre 47729 14

à ressort et à queue où l'un des Vantreaux une ferrure en bois avec un loquet à porgnée garni ecqui — coutera la somme de quarante huit livres cy — 48 " "

831

Le mur qui supporte les plumiaux ou tourneaux — tourneaux ou roues sera refait à neuf dans la longueur de cinquante piés sur la hauteur actuelle. Le mur qui sera en bonne mac comerie de moilon à mortier De chaux et sable aura trois piés six pouces dans les fondations qui seront à deux piés au dessous de la vanchée ou il sera reduit à trois piés et un pouce à deux piés six pouces d'epaisseur élevé d'aplomb du coté des terres sur un talus de six pouces à son parement exterieur ecqui coutera une somme de cinq cent quarante livres cy — 640 " "

832

Le Courcier ou noc qui donne de l'eau sur les roues sera refait dans la longueur de cinquante piés avec chalot in de trois pouces d'epaisseur il aura dix huit pouces de largeur sur un pié De haut, on observera les trapes pour mettre l'eau sur les roues, et il portera sur des cheorlets posés de six piés en six piés et aura la pente necessaire estimé la somme de cent cinquante neuf livres cy — 159 " "

833

Le roue à auget ou tourneaux du midi sera refaite en entier ainsi que le marbre qui sera changée elle sera absolument semblable à celle qui existe estimé cent soixante cinq livres cy — 165. " "

48741. 14. "

De l'autre part —— 48741. 14

834

on Battera la Cuisine ainsi que les piquons ou refera la pointe de la cheminée en Bourre —— maçonnerie de moilon avec mortier de chaux et Sable estimé la somme de quatrevingt quinze livres cy 95 ".

835

La Sumpieme poutre coupant de l'orient sera changée et remplacée par une neuve de bon bois de chêne de quatorze pouces de grosseur et portera de quinze pouces dans les murs — estimé la somme de quatre vingt dix livres cy —— 90 ".

836.

Il faut rejointoyer tout le parement exterieur de la Caje du moulin en chaux et Sable, et en dedans interieur avec mortier d'argile ensuite couvert la somme de cent trente cinq livres cy —— 135 ".

837

Vide infra art 1009.

Il faut reparer et mettre de niveau le plancher de pies en mettant des chalotins dans les parties qui forment pont estimé soixante quatre livres cy — 64 ".

838

La barriere auprès de l'etable à refaire estimé vingt quatre livres cy —— 24 ".

839

Le mur du jardin à reclouer et relever dans les parties defectueuses estimé soixante dix huit livres cy — 78 ".

840

on fera un vantail à la porte de l'ecurie qui est à l'orient de la maison du moulin

4922 14

De cy contre
Le quel sera en planches de bout De quatorze
lignes d'epaisseur, assemblées à rais mure et
languettes clouée sur barres, le contrevent sera à
bourdon ou y mettera une brrure en bois ceque
coutera la somme de seize livres - - - 16. " "

840

La metayrie neuve

Les jeuits en bois de la porte de la maison
principale pratiquée dans la bougere au couchant
à remplacer estimé de vingt quatre livres cy — 24 " "

842

Les jembages à reclouer et les ventaux de la
dite porte à peindre de deux couches de couleur
rouge et à l'huile estimé Douze livres cy — 12 " "

843

Le plancher de pied à regaler et à mettre de
niveau en terre ~~levant~~ estimé la somme de
quarante sous cy — — 2 " "

844

Le ventail de la porte au levant à refaire sur bourdon
estimé la somme de douze livres cy — 12 " "

845.

Il faut reparer la cheminée et le foyer estimé six livres 6 " "

846.

Il faut refaire la croisée au couchant en deux
chassis à verre avec volets, la ferrure sera fournie, estimé
la somme de Vingt cinq livres cy — 25. " "

847.

Le pourtour sera rejointoié et reclouté en mortier d'argile
estimé la somme de Neuf livres cy — 9 " "

49333. 14 " —

De l'autre part ——— 49333. 14s

848

au plancher superieur deux poutres dont celle
cy est hors d'usage et à remplacer par une neuve
qui coutera la somme de quatre vingt dix livres 96 "

849.

Le plancher de pied du grenier au dessus de
la chambre menacé à recharger en terre changeant
les barrasseaux qui le trouveront mauvais estimé la
somme de vingt cinq livres cy ——— 27 "

850

La traverse du bas de la gerbiere à rechanger
qui coutera la somme de trente sous ——— 1 10

851

Il faut donner une couche de couleur ~~rouge~~ rouge
à l'huile au ventail de la gerbiere en couchant
estimé la somme de quatre livres cy ——— 4 "

852

La couverture de ce grenier à reparer en
recherche estimé la somme de quarante livres cy 40 "

853

Il faut mettre deux pentures en fer à la
trape qui ferme l'ecoutille par ou l'on parvient
au grenier ainsi que fournir une echelle solide
et portiche composée de deux montans de quatre
pouces de large sur pareille epaisseur les
marches auront quatre pouces de largeur sur la
meme epaisseur cette echelle aura dix huit pouces
de largeur entre les montans coutera
quarante deux livres cy 42 "

49544 4

Dessy contre ——— 4g 544. 4

854

Le veutrail de la porte qui degage la maison maman dans l'etable à refaire sur bourdon estimé la somme de douze livres cy ——— 12. " "

855

Le veutrail de la dite étable pratiquée dans la bougere au couchant à refaire sur bourdon estimé Douze livres cy — ——— ——— 12. "

856.

Les barasseaux du plancher superieur à refaire en entier estimé trente deux livres cy — — — — 32

857

Le veutrail de la porte de l'etable à brebis au nord de la précedente etable laquelle porte est dans la bougere au couchant à refaire à neuf faisant reffer vir les planches estimé la somme de Dix livres cy — — — — — — — — — 10 " "

858

Le veutrail dela porte de l'autre etable au nord de la précedente, laquelle porte est pratiquée dans le pignon au nord à refaire sur bourdon estimé une somme de Douze livres cy — — ——— 12 "

859

Les barasseaux du plancher superieur à refaire estimé quarante livres cy — — ——— 40 " "

860

Les veutraux de la porte dela grange à refaire à neuf estimé soixante douze livres cy ——— 72 " "

861

Le veutrail dela porte de la soute à porc dans la bougere au couchant à refaire estimé six livres cy —— 6. "

862

Les couvertures des batimens à reparer en recherche estimé la somme de quatre vingt quinze livres cy — 95. "

4g 835. 4

De l'autre part — 4983 5. 4. "

Cauvet de la Paroisse de Dinan
Evêché de St Malo

863

Le retable actuel composé de deux tabarnacles
l'un sur l'autre surmonté d'une exposition du
St Sacrement, accompagné de trois gradins de
chaque coté du tabarnacle, et d'une décoration
en petit ordre de colonnes torses; et etant très mauvais
hors d'etat d'etre reparé convenablement, sera
Deplacé, et remplacé par un nouveau retable
executé suivant le dessein cy joint signé de
nous, le quel sera composé d'un seul tabarnacle
dans le gout antique servant de soubassement à
une exposition formée par quatre branches de
palmiers reunis à leur sommet par une boule
surmontée d'une croix rayonnante. derriere cette
exposition et sur un fond de menuiserie
sera un jehovah entourés de rayons et de
nuages le tout en bas relief de chaque coté
du tabarnacle seront deux rangs de gradins
de dix pouces de hauteur chacuns sur neuf
pouces de largeur couronné d'un torre à filet
et bougé: le devant de chaque gradin sera orné
d'un ornement à batton rompus dit à la grecque
au dessus des gradins sera un pannean de
menuiserie de huit piés de longueur sur
trois piés neuf pouces de hauteur composé

4983 5. 4.

De cy contre 49835 4

de moulures travers ornés de moulures
et de compartimens sur les quels seront appliqués les
trophées tels quils sont exprimés sur le dessein y
joint en bas relief, ce pannean de menuiserie sera
couronné dune corniche de quatre pouces de hauteur
ce qui coutera la somme de Deux cens quatre vingt livres — 280 " "

864.

ce nouveau retable entierement placé tant pour le
tabernacle exposition gradins pannaux de menuiserie
ainsi quil a été dit cy dessus, le tabernacle exposition
boule, et croix ainsi que le jehova en rayons dorés
en entier à l'huile comme etant plus durable. le surplus
du dit retable cest à dire les gradins et le
pannean de menuiserie sera peint De deux couches
De peinture à l'huile De couleur petit gris, et
dune troisieme couche en vernis fin observant
De ne point peindre les trophées moulures et
Corniche des panneaux et les batons rompus et
astragale des gradins qui seront dorés de la
même maniere que le tabernacle ce qui coutera
la somme de Cent cinquante livres — 150 " "

865

Il sera mis sur la porte du tabernacle deux
petites fiches à vases de deux pouces de hauteur
proprement faites et dune petite serrure garnie
et dont la clef sera percée. Linterieur du
tabernacle sera revetu dune etoffe de damas
cramoisi proprement cloués avec clouds dorés ainsi
la somme de quatorze livres — 14

50279. 4

De l'autre part —— 50279 4

866

Les deux saints seront repeints en couleur petit gris de la même manière que le retable et les ornemens de la draperie seront dorés à l'huile et le piedestal en menuiserie qui supporte la statue de St. pierre sera aussi peinte en petit gris et les moulures dorées estimé la somme de trente six livres —— —— —— —— 36. .. ..

867.

Le devant de l'autel qui est en accadrement de menuiserie se servira après qu'il aura été peint en marbre gris ainsi que les crédances qui seront semblablement peintes estimé la somme de dix huit livres —— —— —— —— 18. .. ..

868

Le pignon au levant du sanctuaire formant le chevet de l'eglise sera reconstruit à neuf entre les deux pans coupés dans la longueur de douze piés six pouces sur vingt piés de hauteur et deux piés six pouces d'epaisseur en bonne maçonnerie de moillon à mortier de chaux et sable observant de bien liaisonner la nouvelle maçonnerie avec celle des pans coupés estimé la somme de Deux cens livres —— 200. .. ..

869.

en reconstruisant le pignon au levant on y pratiquera une fenetre de quatre piés de largeur entre les jambages sur six piés de hauteur entre l'appui et l'imposte de l'arcade qui sera en plein cintre: ces jambages appuis et arcades ....

50538. 4

Deux autres 50533 l 4
croutes pierres de taille proprement
picquées formant soubassement de six pouces
du coté de legliz[illegible] l'appui de cette fenetre
sera de niveau abec le dessus de la corniche
du pannneau de menuiserie du retable de l'autel
cequi coutera la somme de soixante douze livres — 72 .. ..

870
cette fenetre sera fermée par une croisée
dormante composée de montans et traverses
de deux pouces d'epaisseur sur trois pouces de
largeur en bon bois de chêne assemblé à tenon
et mortaize solidement chevillés scellés dans la
feuillure de la fenetre avec pattes de fer plat pour et
Les carreaux de cette croisée seront remplis de
panneaux de verre en plomb garni de pointes
et vergettes de fer, faisant reservir les carreaux
de verre actuels qui se trouveront bons: le
parement Interieur et exterieur de cette croisée
sera peint de deux couches de peinture
à l'huile de couleur petit gris estimé la somme
quarante huit livres — 48 .. ..

871
Les carreaux de verre de la croisée qui est
dans le pan coupé au nord seront decroissés
ceux manquans remplacés par de neufs
il en sera de même de l'autre croisée qui est
dans le pan coupé au midi dans laquelle il
sera fourni un panneau tout entier estimé
la somme de vingt quatre livres — 24 .. ..

50677 l 4

150

872

audessus du maitre autel, et sous l'ouvrage de la charpente qui en audessus des pans coupés il sera fait un lambri, le quel prendra depuis le pan coupé et ira jusqua la premiere ferme, ce lambri sera composé de planches de six à huit lignes d'epaisseur assemblées à rainure et languettes et clouées sur les pieces de l'ouvrage après quoi elles seront peintes de deux couches de peinture à l'huile de couleur bleu parsemmé d'etoile dor estimé la somme de soixante douze livres ——— 72 » »

873

Le marche pied du maitre autel sera refait à neuf en parquet assemblé à tenon et mortaise composée de pieces et traverses il aura sept piés de longueur sur trois piés six pouces de largeur et six pouces de hauteur de toute marche qui reignera tant en devant que dans les cotés: les deux angles saillans seront arrondis sur un quart de cercle de six pouces de rayon le dessus sera quarderonné dans son pourtour estimé la somme de soixante livres ——— 60

874

Le second marche pied sera semblable à neuf refait à neuf dans toute la largeur du sanctuaire sur une largeur suffisante pour avoir un pié de largeur devant la marche pied cy dessus specifié ce marche pied

50809 4

151

a ces

Sera composé [illegible] outre
De plancher assemblé 5080 g.t 4 s
à rainures et languette dans une
frise qui reignera au pourtour, ces deux
marche pied seront etably sur le bati de
Charpente qui existe actuellement et même il
sera mieux de poser ces nouveaux marche
pieds immediatement sur les anciens evalué
la somme de quarante huit livres —— 48. .. ..

875.

L'appui de la communion sera refait à
neuf, faisant reservir les balustres qui se
trouverront bons cet appui sera dans la
même forme que celui qui existe, la serrure
reservira quand elle aura été decrassée et
huilée et on fournira une peinture neuve.
estimé la somme de Vingt huit livres —— 28. .. ..

876.

Le plancher de pied du chœur sera refait
à neuf en pierre froides posées sur un mortier
De chaux et sable, faisant reservir les pierres
qui se trouverront de bonne qualité, on
remplacera les carreaux de terre cuite
manquants, et ils seront posés pareillement sur
un mortier de chaux et sable le tout mis
de niveau estimé la somme de quarante livres — 40. .. ..

877

Le ventail de la porte qui est dans la cotière
au midi sera refait à neuf ayant six pieds
quatre pouces De hauteur sur trois pieds ——

50935. 4. ..

De l'autre part —— 50935. 4.

152

quatre pouces de largeur: les barres et
echarpes reserviront. ce Cintre sera fin
Bourdon Les pleins chevs seront emboueté
à reissures et bouguettes et cloués sur les
barres et echarpes actuelles estimé la somme
de vingt-une livre —— 21

878

Les enduits du pourtour de l'interieur
du sanctuaire seront reparés dans les parties
defectueuses après quoi l'on donnera
sur la totalité deux couches de lait ame
de chaux, observant degriser le bas en
huille taille dans la hauteur de trois pies
estimé la somme de cinquante six livres —— 56. .. ..

879

La couverture depuis le chevet du sanctuaire
jusqua la barre ou commence la nef de
l'eglise, cest a dire au joignant des deux
petits entelo latteraux, sera remanié
a bout fourniront toute lardoise neccessaire
pour remplacer celle qui se trouvera
mauvaise, lardoise actuelle qui se trouvera
bonne ne sera point employée quelle ne soit
été retaillée, on refera le latteis a neuf
en bonnes latte, de ~~chaux~~ chêne et
on remplacera les chevrons mauvais on
mettera sur le faite des entraits entre
eux posés avec mortier de chaux et
sable ecqui coutera la somme de
quatre cens cinquante livres —— 450. .. ..

51462. 4

de ci contre ——— 51462. 4

880

ou reservera les enduits et blancs
de la corniere vers midi et le
pourtour de l'ouverture de porte
qui est pratiquee sera grate en toute taille
estime la somme de Vingt quatre livres —— 24.

881

Il sera fourni un graduel et antifonel et
on fera relier le processional et le vesperal
estime la somme de quatre vingt quatorze livres — 94. " "

882

Canet de Sanctuaire de la paroisse
de ceans Eveché de St Malo, Dans
les reparations desquels, Labbaye de
paimpont est tenue pour les
Dixmes, Lautre tiers appartenant
au Chapitre de St malo

Le Retable sera repeint en tout Azur fin
or bruni les parties de bois nettoyee de la poussiere
Ornemens Contenus Cy Compris ensemble la somme
de soixante douze livres Cy ——— 72. "

883

La Serrure du tabernacle du Ciboire
sera ajustee et mise en etat ou
Couvra le Chaton De l'Interieur du
dit tabernacle cy qui coutera la somme de
trois livres Cy ——— 3. " "

884

L'autel les deux Credences de
chaque coté Les tableaux au dessus

75. " "

51580. 4

De l'autre part —— 75. " " 51580. " 4

154

Seront peints en marbre dans la même manière que tout ce tableau, ces Dorrures des cadres rafraichis et les Tableaux décrassés ce qui couvre le tableau dessus que les crédences et les panneaux couchés sous les tableaux, deux gradins entre les crédences et le panneau couché et le tableau ce qui couvre la somme De cent soixante quinze livres cy —— 175. " "

885

Les enduits et blancs du cul de four seront refaits à neuf en entier ce qui couvre la somme de quarante neuf livres cy —— 49. " "

886.

Dans le coté du midi se reprendra une lezarde qui prend depuis la sablière de la couverture jus qu'au plancher du fonctuaire en bonne maçonnerie de moilon et mortier de chaux et sable estimé la somme de trente sept livres cy —— 37. " "

887.

Les vitres du grand fitrail seront ressarés en recherche estimé la somme de Douze livres cy —— —— —— —— 12. " "

888

Le lambris en état il faudra mettre une tringle sur les deux joints d'ordonnance qui auront ensemble trente pieds estimé la somme de quinze livres cy —— —— 15. " "

889

Le marche pied de la communion sera refait dans la longueur de vingt pieds sur

L. 363. " " 51580. 4

155

Deux [illegible] outre 368ᵗ. " 51580ᵗ 4
quatre pieds de [illegible] il coutera
cinquante quatre [illegible] livres — 54

890

La balustrade sera [illegible] courbe de chaque
côté des portes du sanctuaire seront relevées
pour les empêcher de traîner sur le
plancher, estimé la somme de trois
livres — — — — — — 3. " "

891

Le tableau du baptême de St Jean du
côté de l'évangile, sera recousu dans le
bas après qu'il aura été décrassé et peint
dans une couleur de fond pour le mettre
dans la même teinte estimé la somme de
vingt quatre livres — — — — 24

892.

Le vesperal est à relier ce qui coutera
la somme de quatre livres — — — 4.

893

Il sera fourni deux gradues qui coutera
la somme de quatre vingt dix livres — 90

894

Le treillis du grand sitreau est à refaire
à neuf. ce qui coutera la somme de quarante
deux livres — — — — — 42

895

Le pignon de l'extérieur à rejointoier
à l'extérieur arracher les lierres du contre-
fort vers nord ce qui coutera la somme de
vingt sept livres — — — — 27

896.

La couverture au dessus du cancel 68ᵗ " 51580ᵗ 4

De l'autre part ——— 687 51580# 4-

156

Sera remanié à neuf partout ce qui se trouvera de mauvaise qualité pour l'ardoise que pour les Recroix la Cuite sera fournie de neuf ce qui couvera y compris Recroisettes sur le ferrage une somme de cinq cents Deux livres ——————— 132. " "

Total des dites Reparations cy ——— 709

Dont les deux tiers pour le compte de l'Abbaye se partagent sont la Somme de quatre cens ~~cinquante~~ vingt douze livres pour quatre deniers cy — 492# 13. 4

Canet de Sanctuaire de la paroisse de la Prieure de Morou

897

ou fournira Deux missels, un propre noté, avec un missel pro de sanctis, aussi noté, les quels livres contiendront ensemble une Somme de Cinquante Deux livres cy —— 52. " "

898

Custes ou tabernacle sera Doublé en ~~Cramoisy~~ satin Cramoisy, Bordé dun petit gallon or avec douze dorés a qui Contera une Sommme Dix huit livres cy — 18. "

899

Il sera fourni une Bourse de damas avec Cordon de soie pour porter le Sacrement qui Contera Douze livres cy ——— 12. " "

5215 4 7. 4

 5215 l. 17 4 4.

900

Le marche pied de l'autel sera refait ainsi que la marche le tout en parquet de bois de chesne de quatorze lignes d'epaisseur en ouvre ce qui coutera la somme de quarante deux livres, — 42 " "

901

Le plancher de pied du sanctuaire sera refait en planches de dix huit lignes d'epaisseur en ouvre ce qui coutera la somme de cent vingt livres 120 " "

902

Le lambri sur les pieds droits de l'arcade du sanctuaire qui sont en menuiserie seront repeints de deux couches de couleur grise estimé la somme de trente deux livres — 32 "

903

La porte de la sacristie sera relevée pour quelle ouvre et forme librement estimé la somme de vingt sous — 1. " "

904

La couverture au dessus du comble sera remaniée en bon faisant reservoir ce qui se trouvera de bonne qualité tant pour les ardoises que pour les chevrons la totte sera fournie de neuf ce qui coutera y compris les ruellées sur le faitage une somme de cent quarante deux livres — 142 " "

905.

Les blancs et enduits du sanctuaire seront refaits a neuf estimé la somme de quarante livres — 40 "

906.

Il faut rajuster le coquet a ressort de l'appui de

5253 l. 17. 4

De Maitre part ——— 5253 l. 17 s. 4 d.

la communion ce requi coutera cinq Sous cy ——— " 5. "

907

Le plancher de pied depuis l'appui de la Communion jusqu'a l'arcade qui separe la nef du Sanctuel sera relevé et mis deux rangs de pierre de taille ainsi que l'un actuellement faisant reservoir celle qui se trouverront bonnes, posées sur un lit de mortier de chaux et sable estimé la somme de cent vingt livres 120 " "

908.

on fournira de cartes du maitre autel estimé la somme de soixante livres cy ——— 6: " "

909.

Le grand vitrail sera decrassé et les plombs refait à neuf ainsi que les verges de fer qui ne se trouverront pas de bonne qualité requi coutera vingt sept livres cy ——— 27. "

910.

Tout cel et Sanctuaire de la Paroisse de Moron

Il faut doubler le dedans du tabernacle en satin Cramoisi estimé la somme de dix huit livres cy — 18 "

911

Il faut rejointoyer le derriere du retable du maitre autel que le jour ne paraisse pas au travers estimé la somme de soixante livres cy ——— 6. " "

912

Il faut nétoyer la Sacristie et donner une couche de peinture grise sur le gradin en sus couvera une somme de douze livres ——— 12. " "

5272 l. 2. 4

De ci Contre 52721. 2 4

913.

Les deux armoires du coté du grand autel seront peintes en gris avec filets blancs ce qui couvrira la somme de quinze Livres cy ——— 15

914.

Le Carrée du dessus de l'autel et les cotés seront peints en marbre gris estimé la somme de dix huit Livres cy ——— 18 "

915

Les blancs du pourtour du Chœur seront refaits à neuf, et le bas sera grisé ainsi que le fond des arcades aux quelles on ne touchera point. estimé la somme de cinquante Livres cy ——— 50. "

916

Les trois entraits seront repeints ainsi que le lambris tant au dessus du sanctuaire qu'au dessus du chœur estimé la somme de soixante huit Livres cy ——— 68 " "

917.

Les portes de l'appui de la communion seront relevées pour les faire fermer estimé la somme de vingt sous cy ——— 1

918

Les vitres des trois vitreaux seront decrassés tant celles qui sont peintes que celles qui sont en blanc estimé la somme de Dix huit Livres cy ——— 18 "

919.

Il sera fourni un antiphonaire, un plain chant un missel et un rituel, et des cartons pour le maitre autel estimé la somme de cent cinquante Livres cy ——— 150 " "

920.

La porte à gauche en entrant dans le chœur de la nef à replacer on y mettera trois couplets estimé la somme de six Livres cy ——— 6. " "

53047 2 4

de l'autre part a ——— 53047. 2. 4.

Moulin de Moron vent de Moron

921

Devenlait de la pointe du moulin et dans trois courts
il y aura une planche neuve pour le fait a neuf
des planches assemblées a rainure et languette
clouées sur barre et qui contera longueur ——— 12 ..

922

des marches qui conduisent aux meules pour la —
refaire la premiere dans l'emplacement de trois, mal
jointes et de mauvaise pierre. Les autres il y aura
trois ou quatre pouces de longueur ou de giron autres
de huit pouces comme elles devroient avoir et qui
contera une somme de quatre vingt dix huit livres ——— 98 ..

923

au premier planchers dudit moulin il sera changé
les planches qui sont pourries endessous, trois
+ étaies dans le jusqu'au premier joint, aller pour remplacer
par dix autres de bon bois a poser. Bien joint tirement
et qui contera une somme de Dix huit livres ——— 18. ..

924

La jumelle vers Couzand qui est pourrie et gâtée
devra sera changée et remplacée par une neuve
de bon bois qui contera neuf livres ——— 9. ..

925

Il remplacera deux planches qui ne valent rien
et qui soutien planches des meules et qui contera
dans le bon bois de chêne et remplacé ——— 6. ..
six livres ———

926

Le lavage qui en fort mauvais sera refait a neuf
en bon bois de chêne bien assemblé de manière
qu'il se tienne bien et qui contera quarante huit livres ——— 48 ..

927

La queue du moulin dans trois courts sera remplacée

53298. 2. 4.

Ci contre 53238. 2. 4

par une neuve de longueur suffisante amarque pour Egrossir et contera mise en place une somme de cinquante quatre livres cy — 54. " .

928

Le bois dudit moulin sera refait a neuf en bon bois de chene et contera trente cinq livres cy — 36 " .

929

La palliere dans trop foible et mal jointe sera remise dans les deux bouts suffisamment rechangée a remplois par une neuve de force suffisante et contera emplacé douze livres 12 " .

930

A la chaussée du Grand Canal de pain pont

Le pavement en pierre seiche de cette chaussée saloti de beau ciment reprit dans toute la longueur et sur toute la largeur dans les parties de face heures inverses et verticale ayant qui on recherra la solidité avec pierre de grosseur suffisante pour que le pavement de cette chaussée soit bien et dement fermé et ne donne point de passage a l'eau en pourra les joints seront repris et fichés avec de la mouche au depens d'un bouteur a la reserve de mêmes avec les vannes ponts et tuyaux de cette chaussée seront bien consolidés ce qui contera pour faire et pour vis une somme de deux cens trente livres cy — 230. " "

53570 2. 4

162

931

Le pont qui est à l'extremité septentrionale de la dite chaussée est composé de deux rangées de madriers supportant des poutres recouvertes de madriers, les murets sont faits à neuf dans toute leur longueur et reposent dans les deux évasements qui sont à l'amont dudit pont les murs auront deux pieds d'épaisseur, chacun pied de long pied cinq pieds aussi chacun de hauteur au dessus des fondations qui seront conservées, pour en bonne maçonnerie de mortier et mortier de chaux et sable avec liaison pour le fil ou batisson du parement intérieur, et contiendront une somme de deux cens quatre vingt douze toises ci ——— 292. " "

932

on recouvrira les murs avec des pentrelles d'un pied de gros et qui pertiendront chacune + tant de quinze pouces elles seront espacées entr'elles d'un plein que vuides en quantité suffisante pour que le pont ait douze pieds de largeur de passage entre pour les voitures lesquelles six pentrelles contiendront cent soixante toises ci ——— 160 " "

933

Ces pentrelles seront recouvertes de bon madriers de huit pouces d'épaisseur posés jointivement recouverts dans les pentrelles et formant chaussée chaussée bombée de six pouces au moins de longueur les Madriers auront en outre une superficie de douze pieds pour chacun des quatre cents dont aura soin de mettre dans gauche saillie de dix pouces de gros pour retenir une + barrière de garde qui sera mise dessus le quai

54022.1 2 4

de l'autre côté 54022 f 2 4

coutera une somme de cent quatre vingt douze
livres ci ——— 192 " "

934

Les vannes qui sont à l'amont de la pont sont
composée de trois vannes à deux jumelles,
elles seront de faites aussi de la même manière
+ que celle qui existe et coutera une somme
de cent vingt livres ci ——— 120 " "

935

La partie inférieure sous le pont qui est en
+ chataigner sera refaite aussi dans la
largeur de huit pieds qui est la largeur
entre les culées et sous deux pieds
de longueur à prendre depuis le dessous des
murs d'assemblement dudit pont: en chataigner
fendu sur de lambourdes assemblées
+ dans une corvée de sa pente, le tout
solidement cloué avec clous barbelés et qui
coutera une somme de cent livres ci ——— 100 "

936

Le surplus du dessous de la pont qui est pavé
sera déjointoyé et recloué avec les plus
+ pierres et mettre de chaux et ciment
observant de relever les parties dégradées
sur le même plat et qui coutera soixante
livres ci ——— 60 "

937.

Les dessertes de la vanne du nord qui conduit
+ à la roue du moulin seront refaites dans
toute leur hauteur sur une longueur de six
pieds de chaque côté en bonne maçonnerie de

54494 f 2 4

de l'autre part ci 54494 l. 2 s.

moillons avec mortier de chaux & sable, dont les joints apparens seront regnés avec mortier delicat, laquelle reparation contiendra y compris les Batardeaux a faire au devant dit basement une somme de cent trente livres cy ——— 130. "

938

Le grand de Blocage qui est dans le bout de la dite Chaussée sera de fait avec fondation de toute la longueur de la dite Chaussée et sur la largeur de neuf pieds ou sera construit des grands quartiers de pierre dure bien assis et les plus gros qui se trouveront dans le fond et les plus petits sur le dessus, le grand sera établi sur une forme d'argile d'environ d'épaisseur d'un pied d'épaisseur et sera bombé de chaque côté au milieu duquel contiendra une somme de trois cent livres cy ——— 300

939

Terrasse qui est entre deux murs au devant du ~~marché~~ jardin de l'Abbaye

Le Mur de soutenement de la dite terrasse sera de fait avec fondation dans la longueur de dix neuf toises sur dix pieds de hauteur a son extremité septentrionale reduite a trois pieds a son extremité meridionale sur une épaisseur de deux pieds non compris le talud du parement exterieur qui sera de cinq pouces par pied de hauteur: ledit Mur sera en Boane maçonnerie de Moilons smerillon d'argile et les joints apparens seront regnés avec mortier de chaux & sable: le Mur sera recouvert de pierre plate posée en mortier de chaux & sable dont les joints seront regnés avec même mortier le quel contiendra une somme de Deux cens quatre vingt cinq Livres cy ——— 285. " "

55209 l. 2 s.

940

au midi un pareil mur de clôture de la
grande cour en un pavillon de cinq marches
ayant neuf pieds de longueur entre deux
petits murets de dix huit pouces d'épaisseur
chaperons: les murets et marches bien et deuement faits
en mortier d'argile et avec Mortier et étoffe
platte les joints apparents pour le reste
avec mortier de chaux et sable: ce qui
coutera une somme de cinquante cinq — 55. " "
livres cy —

941

Cabinet de jardinier dans le grand
jardin

le cabinet en clin composé de deux pans de bois
dun bout et dautre un de chaque côté
dun et dautre bout bien et deuement faits, la premiere dans
la longueur de neuf pieds sur douze pieds
de haut observant dy pratiquer une
ouverture de fenetre de deux pieds de large
sur quatre pieds, ce qui coutera une somme
de cinquante quatre livres, y compris le lattis
et enduit a faire des deux côtés en mortier
d'étoffe recouvert en mortier de chaux et sable
fin cy — 54 " "

942

La voirie a placer dans la fenetre de la grande
de bois brut a deux vantaux avec leurs pentes
bois garni de son volet en dedans, fer de deux
fiches a broches pour le volet de bois fiches
crapaudes pour le gâtis avec gueule pour
le recevoir ensemble Etabli en couture et chaine
le tout en bon état et fonctionné au moyen de deux
verroux a ressort du haut et dubas de la volet
au moyen d'un vorouil de fer: ce qui coutera
une somme de vingt sept livres cy — 27. " "

55345. 2 4

de l'autre part a 55345 24

943

L'autre grand debois vis tourne aussi a refaire dans la hauteur de douze pieds sur la Longueur de celui qui existe actuellement, ou aura sous de gros pieds Dans ledit grand debois une ouverture de porte de trois pieds de Large sur six pieds de hauteur ses mi jambages ouvrages composés de planches emboisetées a Rainure & Languette & cloués sur Barres ferré de deux pentures de fer avec gonds & dune serrure en bois: Ledit grand debois sera Latti aux deux parements enduits de terre blouvreux Dun second enduit de mortier de chaux & sable lequel coutera une somme de six cents six livres. Cy ——— 66. " "

944

Les enduits seront reparés au pourtour de celui qui restera de Cabinet ayant quoi l'on donnera lame sur les parties neuves que sur les parties vieilles Deux coucher de Lait ame de chaux lequel coutera une somme de dix huit Livres Cy ——— 18. " "

945

Le plancher de pied dagrenier qui est au dessus tant du sudit Cabinet que du pressoir de la metairie de la porte, ~~pte~~ du vuide pour servir de retraite du jardinier sera refait a neuf en planches de chene de quinze Lig ne D'épaisseur emboitées a Rainure & Languette le quel coutera une somme de trois cent douze Livres Cy ——— 312. " "

946

La couverture au dessus du cabinet & pressoir de la metairie de la porte sera reparée au recherche

55741 24

de cy contre 55741 2. 1

et mie en état ce qui coutera quatre vingt Livres 80. " " 4.

Murs du grand jardin de l'abbaye

947

Le Mur vers midy dudit jardin qui a cent toises de longueur sera de fait dans trente toises de longueur, en quatre parties qui sont absolument mauvaises, le surplus sera chiqué avec mortier de chaux et sable dans ses deux parements et le chaperon sera de fait en entier dans toute sa longueur ce qui ~~coutera une somme de~~ la maçonnerie de ce mur sera en moellons mortier de terre ce qui coutera une somme de mille sept cent Livres cy ——— 1708. " "

948

Le Mur au levant dudit jardin dans ce qui en la grille de fer sera chiqué dans ses deux parements avec mortier de chaux et sable et le chaperon de fait en entier avec moellons et mortier dans toute ce qui coutera une somme de quatre cens vingt cinq Livres cy ——— 425. " "

949

La grille de fer qui est dans le sudit mur sera peinte de deux couches de couleur grise et de couleur verte, les parties manquantes seront remplacées et la ferrure réparée ce qui coutera cent vingt Livres cy ——— 120 " "

950

Le Mur de soutenement des terres dudit jardin du côté du nord dans très mauvais dans toute sa longueur qui est de quatre vingt quinze

58074 2 4

de l'autre part 4

58074 2

Voûte, dans ; dans l'Eglise Entièrement
Batte par les Eaux de l'Etang sera refait
en Mortier dans toute sa Longueur et comme
son Inspection en avantage pour mettre
un Epaulier on observera La Charmille qui
il aura devant à jour close Le jardin dans
cette partie on élevera Le Dit mur de
neuf pieds au dessus du Sol dudit jardin
de manière à ce que Le Mur aura quinze pieds
de hauteur depuis Le dessous de ses fondation
où Le dit mur aura trois pieds d'épaisseur
qui Entretiendra jusqu'au niveau des terres
du jardin observant de donner au parement
Intérieur. Du côté de l'Etang un talud de
deux pouces par pied de hauteur de manière
que le Mur sera réduit à deux pieds
d'épaisseur au niveau des terres du jardin
qui Entretiendra dans toute sa hauteur
Le Mur sera en ~~maçonnerie~~ en bonne
maçonnerie de Moellon avec Mortier
de terre et les joints du parement apparent
seront dejointoyés en mortier de chaux
et sable: Ledit Mur sera terminé par un
chaperon en Batte dont Le Larmier qui
sera de huit pouces de saillie sera du côté de
l'Etang. on observera de pratiquer une retraite

58074 2 4

163.

5807 l. 2. 4.

voie de l'allée du [illegible] de la Cadran doit finir
finir de longueur après [illegible] devoir du jardin
de M. Delaunay, ainsi que le mur d'ancienne
partie il faudra que [illegible] voir finir de haut au niveau
du sol du jardin il sera découvert de grosse
platte dans toute la longueur et épaisseur, de
quoi mur contera pour faire la fourniture
somme de quatre mille deux cens soixante quinze
livres cy — 4275. " "

951

Les petits murets des deux parterre qui sont
devant la maison principale seront rechiquetés
avec Mortier de chaux et sable, les parties
mauvaises rétablies à neuf et découvert de
grosse platte le qui contera cent trente deux livres 132. " "

952

Supplement à l'article 77 concernant
les murs de clôture.

Les lieues qui sont attachés aux contre forts du
pignon oriental de la clôture seront arrachés dans
toute leur étendues ainsi que leurs talons, après
quoi les quatre contre forts seront découverts avec
éclats de grosse pierre, piétés avec mortier de chaux et
sable et la totalité du parement extérieur
des quatre contre forts sera rejointoyé avec
mortier de chaux et sable fin le qui contera une
somme de cent quatre vingt dix livres ci cause
de cet article cy — 190. " "

6267 l. 2 4.

de l'autre part ci ——— 62671. 2. 6

170

953.

Le côté d'orient de la voûte de l'église entre le pavillon du bâtiment neuf dans lequel on la subsistie sera dépavé dans son pavement intérieur de manière que la partie de festonnée soit abattue et l'enduit dépavé au besoin après quoi il sera donné sur la totalité deux couches de lait ardent et sable après qui contera avec les étrésillons au dessus du toit du passage de la sacristie dans la propriété une somme de trente neuf livres ci ——— 39 "

954

Idem sera fait autant au pavement intérieur du côté du sanctuaire vers le nord, dans toute son étendue après qui contera une somme de vingt une livre ci ——— 21. "

955

Le pavement intérieur du côté vers orient de l'église sera levé et déjoint tout dans les parties de festonnées avec mortier de ciment et sable après quoi on donnera la dépavera l'enduit au besoin et on donnera sur la totalité deux couches de laitance de ciment et le pourtour du retrait sera gratté en sorte taille après qui contera à cause de cet ouvrage soixante trois livres ci — 63 "

956.

Le pavement au midi du mur du sanctuaire sera levé avec éclat de pierre, déjoint tout avec mortier de ciment et sable et la totalité enduit avec même mortier observant de gratter la sorte taille le pourtour du retrait dans ledit mur après qui contera une somme de trente six livres ci ——— 36. "

957

Le pavement intérieur au levant de la voûte de l'église grand carré sur le précédent mur sera pareil des livres qui sont attachés dessus, après quoi sera levé avec 62830. 2.

171

celats de pierre fichés avec [illegible] de ciment — mortier de sable 6283
avec quoi le joint sera [illegible] regroici avec même mortier
et la totalité sera enduit [illegible] dira mortier de chaux
et sable fin recouvert [illegible] de deux couches de blanc
de chaux, le quel aprés [illegible] que les parties de pierres
dudit mur auront été regroies solidement [illegible] en
démolissant auparavant celui qui sera jugé
nécessaire ci qui coutera a raison de 1f 25 c la fondage une
somme de quatre vingt quatre francs cy ——— 84

958

Le parement interieur du pignon au midi de la croisée
de l'église y compris les contre forts qui [illegible] en soutiennent
les angles sera regroi avec celats de pierre fichés
avec mortier de ciment de sable et la saillie avec quoi
a l'angle méridional occidental sera regroi en dessous
le mur de chaque côté dans la largeur d'un pied
avec quoi la maçonnerie entière partie sera refait
aussi avec bon mortier de ciment de chaux et
sable la totalité de ce pignon et des quatre contre forts
sera enduit avec mortier de chaux de sable fin, observant
de former le pourtour de la rosace qui est dans
ledit pignon en pierre de taille ci qui coutera
y compris la difficulté de l'ouvrage une somme de
deux cent quatre vingt francs cy ——— 280. " .

959.

Le parement interieur du mur de la susdite croisée de
l'église ci qui [illegible] sera regroi dans toute les
parties de pierres, avec celats de pierre et fichés avec
mortier de chaux de sable fin, avec quoi on [illegible] enduira
la totalité. Du parement dudit mur avec mortier de
chaux de sable fin. Sur lequel on donnera deux couches

63194 f 2. 4.

De L'autre part ci ——— 63194. 2. 4

de Litanie de ceans lequi contera une Somme de quarante deux Toises cy ——— 42. " "

960.

Le pavement Interieur du mur de la nef au midi sera reparé dans l'endroit au besoin, a quoi faire il sera donné deux coucher de Litanie de ceans lequi contera avec meme reparation faite au pavement Interieur du mur de closture au dessous dudit mur qui sera semblablement recloué, rejointoyé et enduit avec deux couches de Litanie de ceans lequi contera une Somme de cent dix toises cy ——— 110. " "

961.

Le pavement Interieur du preau au cloz de l'Eglise sera recloué avec eclats de pierre fichés a mortier de ceans de sable, a quoi faire il sera enduit d'un bout de l'autre sur lequel on donnera deux couches de Litanie de ceans observant que ledit enduit soit amorti de ceans de sable et de pierre le pourtour de la fenetre et porte d'entrée en forme de taille lequi contera une Somme de quatre vingt quinze toises cy ——— 95. " "

962.

Le pavement Interieur du mur de la nef au nord donnant sur la cour de l'abbaye, ainsi que le mur de closture qui est au dessous seront recloués avec eclats de pierre fichés avec mortier de ceans de sable a quoi faire la totalité sera enduit avec meme mortier sur lequel on mettra deux couches de Litanie de ceans, observant

63441 2. 4

depuis le pourtour ... delicontre ——— 6344l. 2. 4
arcades qui sont ... des portes, fenetres et
se trouve la Sacristie ... dans le dit mur et
couvert sans ... au dessus de la
couverture de lobitte le quel contera une toise une
de deux cens quarante cinq toises cy ——— 245. " "

963

ensuit il en sera fait deduction au parement exterieur du
mur de la voute de leglise tournant le grand
Batiment neuf lequel contera cinquante quatre toises ——— 54. " "

964

Supplement a larticle 40 cy dessus au sujet
du Retable du grand autel de leglise.

ai an examiné le retable du grand
autel que sous le Bas du quel dans nous avons
fait mention article 40, nous avons reconnu
que Retable est ancien, la dorure en partie
ecaillée et detruite, la sculpture lorsque et ainsi
quil est necessaire de le reparer en entier
pour quoi on commencera par le decrouter piece
par piece, qui devront bien grattées et on donnera
le vict or, et le mordant qui en dessus, ainsi que
on le remettra selon lajustera les pieces de
sculpture qui manquent et aussi la totalité du
dit Retable pour entier tel qui le compose au dessus
de lautel pour dore a dorure, proprement
decrire de toutes les parties saillantes brunies, et
le tout relevé au lavis dans les parties necessaires
reparation qui coutera pour faire le tout ensemble
et cy compris cinquante livres cy ——— 7[illegible]

6449 0 2 4

de Lautrepart ——— 6449 90 2 4

965.

ainsi il sera pourvu pour le service du chœur de
de l'église un proctional, un rétuel, trois gradels
et trois antiphonaires, le tout proprement relié et
solidement relié avec attaches ce qui vaudra une
somme de Deux cens quatre vingt quatorze livres — 294 " "

fossés

966.

Le fossé du Grand Bois, qui Commence à l'angle
meridional occidental de la Lande nommée la
terre Rouge et qui Longe et joint la Rigole du
grand chemin qui conduit de la terre Rouge à la
forge sera refait à neuf dans la longueur
de dix neuf cordes le qui coutera vingt deux livres
sujet sous cy ——— 22. 16. "

967

en suivant dix sept cordes d'ancien fossé à relever
les quelles coutteront une somme de dix livres quatre
sous cy ——— 10. 4. "

968

en suivant et longeant le Surdit grand chemin
a la forge sept cordes de fossé a faire neuf qui
couteront une somme de huit livres huit sous cy — 8. 8. "

969

en suivant et quittant le Surdit grand chemin et
allant toujours vers midi cent Deux cordes de fossé
a refaire a neuf seulement ce qui coutera une somme
de quarante livres sujet sous cy ——— 40. 16. "

970

en suivant et allant vers orient vingt cordes de fossé
a refaire neuf en entier ce qui coutera une somme
de vingt livres cy ——— 20. " "

6449 6. 4.

Report ——— 64886 6 4

cy suivant le chemin ——— 971 Les jouissances avienent
trois cordes de fossés à relever ——— ainsy ce qui coutera
trois livres cy ——— 3 - -
La quelle mesure finit à l'angle septentrional et
oriental d'une pièce de terre dépendante des forges la
quelle a son fossé séparant ladite pièce de terre du
bois de l'abbaye de gauche pour

972.

mesurant en tout d'une autre pièce de terre dépendante
de la métairie de la Landerie d'allant du couchant
au levant onze cordes de fossés à refaire
lesquelles finissent à la Riviere gouvernant de retour
neuf dépendant de la forge et coutteront une somme
de onze livres cy ——— 11 - -

parcourant ensuite le bord oriental tant de la
de Riviere que dud. sud dit étang de la Riviere
qui de prime il y a point de fossés étant même
impossible d'y en faire attendu les marécages
dégradés par l'eau

973.

mesurant en tout de petit courant d'autre midi
et en montant à droite au ——— une
distance de vingt cordes dont la séparation de bois
de l'abbaye de gauche pour celuy de la forge nest
permis que par de petits arbres arbrisseaux épais
peu nécessaire de relever demande que de petites
ne gênent blanchir cette séparation ce qui coutera une
somme de douze livres cy ——— 12 - -

974

ensuite tenant la longueur de vingt trois cordes en
un fossé à relever ce qui coutera une somme de
trois livres seize sous cy ——— 23 16 -

64926 2 4

176 de l'autre part a —— 64926" 2 L.

975.

a l'abreuvoir de dix vingt trois Cordes cy dessus il y a une borne qui joint un vieux chemin qui conduit de Jauvepeul à Plelan

ensuite elle va toujours partie sur ledit chemin et partie sur le pré à Mr Savin jusqu'au dit chemin de Plelan à Mr Savin qui fait deux Cordes de pré à Mr Savin le quel finissent au petit chemin et contient une somme de soixante deux toises quarrées cy —— 61. 4. "

ensuite que Longue de vingt Cordes où il y a partie de pré de Mr Savin et partie de Mr Labbaye de Jauvepeul dans toute sa Longueur par une ligne droite qui finit au dit commun Savoir dans ledit pré de Mr Savin leur part de chemin qui conduit à Plelan jusqu'au dit chemin de Montevrais et Langlée où il y a un fossé de partie

976

à la prairie qui dépend

cette prairie est un fossé Boulonné à tous les côtés contenant dans sa totalité quarante Cordes et demie au tenant et aboutant par la Rivière : les dits fossés contenant à leur ancienne somme de vingt quatre toises six sous cy —— 24. 6. "

977

Bois de Jalob

Le fossé au midi du Bois de Jalob a de Longueur quarante deux Cordes et demie Lequel finissant au commencement de la venue de Langlée vers Jalob contenant à sa juste ancienne somme de vingt quatre toises dix huit sous cy —— 24. 18. "

de tout l'autre côté qui est au dit de la susdite avenue a cinquante trois Cordes de Longueur jusqu'à l'angle oriental du midi

L. 65036 10 h

de la pravie de la Coulevre a Reparer livres quatre sous ci — de ce dite — 65036. 10. 4.

Bois Belloir, Les quels font une somme de vingt une — 21. 4. -

978

Pravie du Bois belloir

Le Coté occidental de la pravie du Bois Belloir a de Longueur soixante huit Cordes y Compris le Bout au nord Lequelles Coulevre pour Reparer une somme de vingt Sept Livres quatre Sous ci — 27. 4

979

Suite du bois jalob.

Le fossé en bas de haut du Bois jalob et la Rabine du Bois belloir a de Longueur cent quante une Corde Lequelle Contienne a Reparer une Somme de vingt Livres huit Sous cy — — — 20. 8 .

Le Coté Septentrional dudit Bois jalob Longeant La grande avenue a de Longueur trente Six Cordes jusqu'a Langle de la Barriere, Lequel fossé Contien pour Reparer une Somme de quatorze Livres huit Sou 14. 8. "

980

Le pati de la fontaine Carrie ...

Le fossé du pati de la fontaine carrie vers nord a de Longueur Cent treize Cordes, a Lextremité duquelles est un Bouleau isolé servant de Borneman entre Les possessions de Labbaye de Jumieges et le Propriétaire du Jorges, Lequel fossé Contien pour Reparer une Somme de Cent treize Livres cy — 113. " .

de le Bouleau dallant vers midi dans Labougeon de quatre vingt dix Septlen des bois quanti ci une autre isolé pour Borneman comme de Bouleau ci dessus : Les quatre vingt dix Sept Cordes ci dessus quanti Contien pour Reparer une Somme de cinq cent quante

232. 16. 4.

178

De l'autre part ci —— 65282. 14. 4

trente neuf toises Douze pouces ci —— 39. 12. "

Duquel Poteau allant par le au devant d'Ouchamp et dans la longueur de cinquante cordes de fossé est à Nessargues : a l'extremité de laquelle longueur est le contour du Bouquet de Bois nommé la Broüasse dépendant de Beauvais ce qui contera cette somme de trente deux toises huit pouces ci —— 32. 8. "

981

Brousse dépendant de Beauvais

Le fossé qui separe le Bouquet de Bois nommé la Brousse dépendant de Beauvais de la forêt dépendant a vingt cordes de longueur, qui contera à Nessargues une somme de seize toises ci — —— 16. " "

982

La pature de la Grenouillere

dépendant de Beauvais qui est à l'extremité des vingt cordes de fossé de ci dessus et jusqu'a l'extremité de la forêt dépendant de la pature et la grenouillere et qui a quarante huit cordes de longueur lequel contera pour le separer une somme de trente huit toises huit pouces ci — —— 38. 8. "

Du coin de ladite forêt dépendant d'Ouchamp le fossé de la grenouillere et la pature du Clotais à Mr de Bredelieux, au midi dudit fossé allant vers le levant en un fossé de vingt deux cordes de longueur, a l'extremité duquel et de la grande pature de la grenouillere, lequel fossé contera cinq toises separé une somme de neuf toises ci — —— 9. " "

Le fossé au nord de la dite pature de la Grenouillere a quarante sept toises de longueur et contera pour le separer une somme de trente sept toises douze pou- —— 37. 12

65405. 14. 4

Le fossé au Levant dela dite pature qui longe Lavenue delicontre ——— 6545 05. 16.
de Letang en cuelat.

983
Lecourtillon

Les fossés au Levant de Bout au midi dulcourtillon qui est au midi des Batiemens des Basse cours ont dix cordes de Longueur soulen partie a regarnir seulement ce qui contera dix Lieues cy- ——— ——— 6. " "

984
Lepetit pré

Les fossés Dupetit pré pres de Longeant Lavenue de Letang ou de Longueur Dix neuf cordes et demie qui contienne pour etre mis en cuelat vingt Lieues quatorze sou. 19. 14 "
Les fossés du Bout au midi de Coté oriental Dudit petit pré ont de Longueur dix sept cordes de cuelet

985
Le champ dela Chapelle

Le fossé vers Occidant Duchamp dela Chapelle a de Longueur trente cinq cordes et demi et contient pour etre mis en cuelat quatorze Lieues quatre sous ——— 14 4.
Le fossé vers Levant dudit champ Lequel longe Lagrande avenue de pampone a de Longueur cinquante sept cordes trois quarts et contera pour le reparer quarante dix Lieues quatre sous ci ——— 46. 4

986
La Vernen

Le fossé vers Occidant delagrande allée dela Vernen a de Longueur vingt quatre cordes cinquante cinq et longe Lavenue de Letang en cuelat, ainsi que le fossé vers Levant qui longe Lagrande avenue et qui a de Longueur quinze cordes

987
Le champ de Bien

Le fossé vers Occidant de Bout au midi delagrande allée dela Vernen nommée

6548 3. 16. 4

De l'autre part ci ——— 65483. 16. 4

de Gamp de bien à de Longueur Trente cordes et demies en etat à prendre quelques parties à relever estimés treize lives — 3. " "

le fossé au devant de la dite piece de terre à de Longueur vingt sept cordes demi, contera pour le hausser une somme de vingt deux livres cy ——— 22. " "

le fossé au nord de la susdite piece de terre, qui la sépare du Gamp de la Vernon ayant de Longueur Trente cordes en etat

le fossé qui est au nord de la piece de terre de la Vernon qui la sépare de la piece de terre de la Cazelle en etat.

jardin de l'auberge

988

les fossés et haies qui sont au pourtour du jardin de l'auberge ont de Longueur Dix neuf cordes et sont en etat.

Piece de terre de la Butte Davot.

989

le fossé vers le levant de la Butte Davot, fait une partie de l'avenue de l'Etang à de Longueur Trente deux cordes demi en etat

les fossés vers nord et couchant et Bout au midi de la susdite piece de terre ont de Longueur Trente six cordes et contenant pour mettre en etat quatorze livres huit sous cy ——— 14. 8. "

990

le Bois de la petite route

le fossé vers nord dudit Bois qui longe l'avenue qui conduit au Canal a de Longueur Trente six cordes et contenant pour le reparer une somme de vingt une livres douze sous cy ——— 21. 12. "

le fossé vers le levant du dit bois et qui longe l'avenue de la grange à de Longueur vingt neuf cordes et contenant pour le reparer une somme de Trente quatre livres dix huit sous cy ——— 34. 16. "

le fossé vers midi du dit Bois le separant de la Lande de terre rouge a de Longueur vingt huit cordes et contenant pour la relever la somme de Trente trois livres douze sous ci- 33. 12. "

65613. 4. 4.

Bois du grand Jourché de ci contre ——— 65613ᵗ 4. 4.

991

Le fossé [illegible] Le nord dudit Bois, faisant partie de la prolongation de Lavenue de L'etang a de Longueur quarante cordes qui contiennent a reparer une somme de seize livres ci — ——— 16. " "

Le fossé vers Le levant dudit Bois faisant partie de Lavenue qui conduit aux forges a de Longueur vingt cordes lequel contient une somme de onze livres ci ——— ——— 11. " "

Le fossé vers midi du dit Bois a desdit faisant partie de Lavenue qui conduit au lavoir a de Longueur trente six cordes qui contient a mettre enclat, vingt trois livres seize sous ci ——— 23. 16. "

N.a que les fossés vers Louchant des deux Bouquets de Bois cy dessus appartiennent aux terres voisines

Le petit jardin de la porte

992

Les fossés Levant, Louchant et midi du petit jardin de la metairie de la porte ont de Longueur seize cordes et contiennent pour reparer six livres huit sous ci ——— 6. 8. "

Piece de terre de la jarraye

993

Les fossés vers [illegible] Louchant et midi de la piece de terre de la jarraye ont de Longueur vingt une cordes et demie et contiennent dix sept livres quatre sous ci ——— 17. 4. "

Piece de terre du grand Jourché

994

Le fossé vers Louchant du grand Jourché faisant partie de la grande avenue de l'abbaye de trois pouces a de Longueur cinquante cordes qui contient pour le relever et mettre enclat trente livres ci ——— 30. " "

Le fossé vers midi de la dite piece de terre qui la separe des Bois de l'abbaye a de Longueur quarante quatre cordes, qui contient pour mettre enclat vingt six livres huit sous ci ——— 26. 8. "

66744 " 4.

De l'autre part à ——— 65744. " 4

Le fossé aboutant delà dite pièce de terre du grand fourché, la séparant des bois de l'Abbaye de paumpont d'une part et de l'autre de longueur qui contient vingt deux perches quatre sous ——— 22. 4. "

Le fossé au nord de la dite pièce de terre la séparant des bois de l'Abbaye de la pièce de terre du petit fourché d'une longueur trente huit cordes et contenant quatre vingt huit cordes ci ——— 30. 8. "

sous ci ———

Le petit fourché

995

Le fossé vers couchant de la pièce de terre du petit fourché contient dix huit cordes de longueur et contient cinq cordes ci ——— 10. 16. "

sous ci ———

Le fossé vers nord de la dite pièce de terre la séparant du petit pré et du minerai de la pré d'une longueur quinze cordes qui contient en tout une somme de neuf perches ci ——— 9. " "

Le fossé vers levant de la dite pièce de terre la séparant du pré et de terre des bois de l'Abbaye en tout

Le petit pré

996

Le fossé vers couchant du petit pré contient deux cordes de longueur et contient un demi corde pour le mettre en état soit ci sous ——— " 16. "

autre petit pré de l'auberge

997

Ce petit pré enclavé de haie vers midi, nord et couchant le surplus sans défense vers le minerai contient pour le mettre en état trois perches ci ——— 3. " "

Le pré Thebault

998

Il y a fourni une barrière de bois de sciage avec son emmanchement et poteaux placés d'angle occidental et méridional du dit pré évaluée une somme de dix huit livres ci ——— 18. " "

Le fossé vers midi de la dite pièce de terre qui longe la rivière qui conduit au Theloust a de longueur trente neuf cordes ensemble évalué estimativement à y faire à la somme de quinze livres douze sous ci ——— 15. 12. "

Le fossé vers levant du dit pré le séparant de la lande séparant paumpont a de longueur vingt deux cordes estimé huit livres six sous ci ——— 8. 16. "

65862. 12. 4

à Chatonne ——— 65862 12

Le fossé vers nord, separant ledit pré de la prairie de la metairie neuve
a de longueur vingt cinq cordes qui contiennent à mettre metal dispositif 10. " "
Le fossé vers couchant separant ledit pré de l'avenue qui conduit
a la ville dans a de longueur trente une cordes qui contiennent à mettre
metal une somme de douze sous huit sous cy ——— 12. 8. "

Le pré de la metairie neuve

999

Le fossé vers couchant separant le pré de la metairie neuve de
l'avenue qui conduit a la ville d'Ancé à de longueur sept cordes
qui contiennent a reparer quatre toises quatre sous cy ——— 4. 4. "
Le fossé vers nord dudit pré de separant du landier à de longueur
vingt cordes un quart d'emplacement pour remettre metal huit sous 8. " "
Le fossé vers levant separant ledit pré de la lande de pâturage a
de longueur dix cordes dont la reparation est evaluée à quatre toises 4. " "

La piece de terre nommée le Landier

1000.

Les fossés vers levant nord qui separent ladite piece de
terre de la lande de pâturage à de longueur quinze cordes
qui contiennent a reparer six toises ——— 6. " "
Le fossé de la dite piece de terre vers levant qui la separe
de l'avenue qui conduit a la ville dans a de longueur cinq cordes
pour la reparation de laquelle il emploiera douze sous cy ——— 12. "

La piece de terre nommée La chaine

1001.

Le fossé vers midi [illegible] confrontant de ladite piece de terre a de sept
parties longues regardant etang de pâturage ont de longueur
trente quatre cordes il emploiera pour remettre metal vingt
deux huit sous cy ——— 20. 8. "
Le fossé dessus midi qui longe une avenue a de longueur douze
cordes qui contiennent a reparer sept toises quatre sous ——— 7. 4 "
Le fossé vers nord de ladite piece de terre qui la separe de celle
nommée la vallée a de longueur trente trois cordes de dernier
qui contiennent a mettre en état vingt toises deux sous a ——— 20. 2. "
Le fossé vers levant qui separe ladite piece de terre de l'avenue
qui conduit a la ville dans a de longueur vingt six cordes de
dernier estimé dix toises huit sous cy ——— 10. 8 "

65962 18 4

Autre part ——— 65965. 18. 4.

Piece de terre de Lavallée

1002

Le fossé vers couchant de cette pièce de terre a dix neuf cordes de longueur a contre pour la mettre en état une somme de Deux huit sous cy ——— 11. 8. -

Le fossé vers midi de la dite pièce de terre a deux cordes et demi de longueur a contre quatre vingt dix sous pour mettre en état — 4. 10

Piece de terre de la closture

1003.

Le fossé partie vers midi et couchant de cette pièce de terre contient soixante cordes de longueur qui pour être mis en état contiendra Vingt quatre livres ci ——— 24. " "

Le fossé vers ~~couchant~~ levant qui sépare cette pièce de terre de la pièce de la vallée a trente six cordes de longueur pour la réparation coutera vingt une livres douze sous ——— 21. 12 -

Le fossé vers nord qui sépare cette pièce de terre de clos de la Lande a trente deux cordes de longueur et il coutera pour le mettre en état une somme de dix neuf livres quatre sous 19. 4. "

Le clos de la Lande

1004

Le fossé vers couchant de la pièce de terre nommée le clos de la Lande a de longueur cinq cordes estimées à réparer cinq sous 5. " "

Le fossé vers nord séparant celui de la Lande de ces pièces a de longueur trente une cordes et demie estimées pour réparation somme de trente une livres dix sous cy ——— 31. 10. "

Le fossé vers orient qui sépare cette pièce de terre de la métairie neuve a de longueur dix sept cordes et demie dont la réparation en est évaluée à dix sept livres dix sous cy — 17. 10. "

1005

Le petit jardin

Le petit jardin de la métairie neuve a au nord vers le levant et midi d'une haie de huit cordes un quart de longueur dont la réparation pour cette haie évaluée à trois livres dix sous — 3. 10. "

1006

Le petit pré de la métairie neuve

Le petit pré en clos vers le couchant d'une haie de six cordes

66104. 2. 4.

de ci contre 66106 2. »

cedernie de longueur dont La reparation est evaluée a la
Somme de cinquante Deux Sous ci 2. 12. »

Le fossé vers le devant et nord, qui separe a petit pré du
pré dela porte ont de longueur Dix neuf Cordes qui separe
contenant une Somme de Sept Cent Soixante Sous ci 7. 12. »

1007.

de pré dela porte

Le fossé vers le Couchant du pré de la porte Lequel Le separe
de Lavenue dela porte a de longueur Dix huit Cordes, dont
La reparation est evaluée a dix huit Sous ci 10. 16. »

Le fossé vers nord qui Separe Le dit pré dela Lande de
pain pourre a De longueur quatorze Cordes, qui Contienne
huit Cent huit Sous pour cette reparé ci 8. 8. »

Le fossé vers Le devant faisant partie de Lavenue qui Conduit
a Laville Dauet a de longueur vingt cinq Cordes et demie
dont La Reparation est evaluée a quinze Cent Six Sous ci 15. 6. »

Les Sous Les fossés dont on nous a fait La montre' Le Surplus
dant metal, et nous avons mesuré Les dits fossés a la
chaine ou Corde de quatre toises de longueur, La toise
de Six pieds de longueur, Le pied de douze pouces aussi de
longueur et Le pouce de Douze Lignes aussi de Longueur

1008

chemins

Dans l'avenue qui traverse Le Bois dela petite monte
et Le grand Bois de Labbaye de pain pourre et un leurs
dean qui est necessaire de detourner dans Les fossés des
fossés deles Bois et Remplir ven Lemplacement de ceux
dean Dans La Largeur de dix huit pieds ~~de Longe~~ sur
Vente pieds de longueur et cinq pouces de hauteur Le qui
Contien a une Somme de Vente Cent Cinq 30. » »

Dans La grande avenue de Labbaye de pain pourre qui Conduit sur
Les Gants de Letang venant de Latour Rouge et qui a fait
quatre empierrements Semblable au precedant ayant Cet autre
de Longueur Bois toises de longueur sur une Largeur Semblable
Ce qui Contien Sept Cent Soixante douze Cent Cinq 72. » »

66250 16 4

de L'autre part 66250.t 16.s 4.

il sera fait une decharge en pierre seche dans la partie de lavenue qui conduit de L'Etang de Labbaye de passi pour a Laville daunet ~~de Lig pouces~~ de qui sera en pierre seche de Dix pouces depaisseur ce il sera fait dans lan dudit de ladite avenue un petit pontaau de quatre pieds de Langeur de passage pour les pietons Composé de deux petits murets de deux pied de hauteur ~~egalem~~ et autant depaisseur et de trois pieds de Langeur pour le passage de Lieau Recouvert de trois petites poutrelles sur les quelles il sera cloué des planches jointives de deux pouces depaisseur. Le petit pont au qui est au milieu de lavenue sera detruit ce il sera fait un Caniel en pierre pour Laisser passer Leau a qui Coutera une Somme de cent vingt Cinq livres cy ——— 125.

1009

Supplement a Larticle 637 Coutumier

Le Moulin de Labbaye

Il sera necessaire de changer les deux meules datournant dembas et de les remplacer par deux neuves compactes debon montage bien lies reunis avec plastre, et retenus par un cercle de fer les deux meules Coutevont pour faire et fournir y compris Le transport et changement des meules du tournant dembas au tournant dembas ~~au~~ la Somme de quatre cens vingt livres 420 " "

Total ——— 66795 16 4

de la quelle Somme deduisant celle de mille neuf cens Dix neuf livres Dix Sous pour les reparations qui ont été faites par M. M. les chanoines de passage au Coteau, Retable et Couverture De L'Eglise de paroissiale de Brac, ainsi quelle sera portée au present cy ——— 1919. 10. "

partant Le total des reparations a faire aux Batimens et dependances de Labbaye de Lagrange pour montent ala Somme de Soixante quatre mille deux cens huit cens soixante seize livres Six Sous quatre deniers cy ——— 64876.t 6.s 4

187.

mais sur la susdite somme s'il faudra rembourser à M. Le procureur de l'abbaye de saint pour les réparations qu'il a fait pendant le cours du présent procès verbal, comme étant urgente et de première nécessité pour faire marcher le moulin, ainsi qu'il suit

1°. La valeur des deux meules portées dans le dernier article du présent dont les moulages et plâtres sont achetés à Rouda au moulin et emplacées devant faites neuves et soulevées ainsi que cy dessus quatre cent vingt livres cy ——— 420. " "

2°. Le Marbre du tournant du milieu de la roue ouvrant tournant ainsi que le grand rouet, le tout estimé à l'article 433 du présent une somme de cent soixante cinq livres 165. " "

3°. Il a été remplacé deux croisées neuves aux chambres du premier étage du bâtiment neuf dans la septième et huitième chambres estimées aux articles 261 et 266 du présent une somme de cent vingt six livres cy ——— 126. " "

Total des susdites réparations à rembourser sur les fonds faits pour cette taxe de réparations à M. Le procureur de l'abbaïe de Saint Jean sept cent onze livres à ——— 711. " "

De plus le transport des moulages de Rouda à l'abbaye jugé par M. le procureur quatre vingt dix livres à ——— 90 " "

Total à remettre à M. Le procureur de l'abbaye huit cent une livres cy ——— 801. " "

Fait et conclu ce jourd'hui cinq du mois d'août mil sept cent quatre vingt quatre par nous juges experts des ponts et chaussées pour faire signature et avons employé tant à prendre des notes des susdites réparations, qu'en voyages et séjours dans ladite abbaye et pendant qu'à la rédaction du présent procès verbal, calculs et toisés nécessaires pour parvenir à connoître l'évaluation de chaque réparation

Devis particulier et dessein du retable et autel de bronze ensemble quatre vingt neuf pouvoirs ; davant la signature avons approuvé les ratures et interligne ainsi qu'il suit. Scavoir cent vingt deux mots nuls et deux lignes inquart au f° 110 d'une ligne inquart au f° 131 et en interlignes les mots suivans approuvés, scavoir, interieure, interieure, interieure, livant, cinquieme, une, une, devant, la partie, de couleur, de conduite, du pourtour devant, le fonts pour que, de toute acte d'ambre, de la Boissonie, une croix de marbre, de noir, Dieu grief, vocation, peinture avec dit, pieds d'autres, ai ant trois pieds d'griffon dans les fondation, cent, mettre, cutter, bois, marbrie de l'autel, du dame, la bourde, cent de dix, pied, deux longueur même, du rentail, dessus du pourtour, bout, rouge, celle, ceux, vingt deux, de sable, Lanelucie, Conchant, le tout approuvé sous notre signature Piou

L'an mil sept cent quatre vingt quatre le dix septembre au greffe de la senechaussée et siege presidial de rennes a comparu me Jacques Piou ingenieur des ponts et chaussée de la province de Bretagne lequel a requis acte du depot qu'il fait du procès verbal ci dessus et des autres pieces pour rester aux minutes du dit greffe et en donner communication aux parties et faire les deliverances qui seront requis et a signé Piou

Delivré par le greffier en chef du presidial de rennes ci dessus acte pour valoir et servir aux parties.

Legrand

D. 67 116. 19